

NÁRODNÍ
PAMÁTKOVÝ
ÚSTAVÚZEMNÍ PAMÁTKOVÁ SPRÁVA
V PRAZE

Dodatek č.2 k příkazní smlouvě

o výkonu činnosti technického dozoru stavebníka (TDS) pro stavební akci
„SZ Duchcov - stavební úpravy budovy bývalé konírny na depozitář “
uzavřená podle ustanovení § 2430 a následujících zákona č. 89/2012Sb,
občanského zákoníku v platném znění.

Smluvní strany

Národní památkový ústav

Valdštejnské nám. 3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana,

IČ: 75032333, DIČ: CZ75032333

zastoupený: Mgr. et Mgr. Petrem Spejchalem, ředitelem NPÚ-ÚPS v Praze

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav, územní památková správa v Praze

Sabinova 373/5, 130 11 Praha 3,

(dále jen „příkazce“)

a

Jméno (název):

Saffron Universe s.r.o.

Adresa sídla příkazníka:

Zrzavého 1705/2a, 16300 Praha 6

IČ

03595269

DIČ:

CZ03595269

zapsaná v obchodním rejstříku:

u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 234579

Zastoupený:

Pavlem Kapičkou

(dále jen „příkazník“)

Čl. I.

Předmět dodatku č.2

Předmětem dodatku č.2 je prodloužení termínu výkonu činností technického dozoru stavebníka (dále jen TDS) v rámci stavební akce „SZ Duchcov - stavební úpravy budovy bývalé konírny na depozitář“ v návaznosti na prodloužení realizace stavby z důvodu řešení nepředvídatelných nových skutečností, které vznikly v průběhu stavebních prací. V souvislosti s tím se mění v příkazní smlouvě čl.III. Termín plnění, bez dopadu do změny úplaty.

Čl. II.
Termín plnění

2.1 Mění se odst. 3.2 a jeho části pod písm. f) a g) v čl.III. příkazní smlouvy ve znění dodatku č.1 takto:

3.2 Ukončení výkonu činnosti uvedené v čl. I. a II. jsou odvislé od nabytí účinnosti smlouvy o dílo se zhotovitelem a je podmíněno kolaudací stavby, která musí být provedena nejpozději do 31.12.2022.

Dílčí termíny plnění dle smlouvy o dílo se zhotovitelem:

- f) *termín zahájení protokolárního předání a převzetí 2.etapy díla: nejpozději do 15. 12. 2022; objednatel je povinen zahájit převzetí díla nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne, kdy objednatel k převzetí dokončeného díla zhotovitel prokazatelně vyzval;*
- g) *termín pro odstranění vad a nedodělků 2.etapy, vč. odstranění zařízení, vyklizení a vyčištění staveniště: nejpozději do 15 kalendářních dnů od zahájení protokolárního předání a převzetí díla.*

Ukončení výkonu činnosti příkazníka: **31. 12. 2022**

Čl. III.
Závěrečná ustanovení

- 3.1 Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě s připojenými elektronickými podpisy smluvních stran. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek podepsala osoba, která jedná jejím jménem a která má právo připojit uznávaný, resp. v případě objednatele kvalifikovaný, elektronický podpis, který splňuje požadavky ust. § 6 odst. 2 zákona č. 279/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v platném znění, a že v případě, kdy byl elektronický dokument podepsán způsobem podle ust. § 5 téhož zákona, byl tento dokument opatřen elektronickým časovým razítkem podle ust. § 11 zákona.
- 3.2 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dle Zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění zajistí příkazce.
- 3.3 Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách [redacted] v sekci „Ochrana osobních údajů“.

V Praze dne: 2022

Elektronický podpis - 28.11.2022
Certifikát autora podpisu:
Jméno: Mgr. et Mgr. Petr Spejchal
IČO: NTRCZ-75032333
Vydal: PostSignum Qualified CA 4
Platnost do: 21.12.2024

.....
příkazce

V Praze dne: 2022

**Pavel
Kapička**

Digitálně podepsal
Pavel Kapička
Datum: 2022.11.30
17:28:46 +01'00'

.....
příkazník