

**ZMĚNOVÝ LIST č. 0011**

Smlouva o dílo č. OR/21/71720. Dohoda o postoupení smlouvy č. OR/21/71734

**Název projektu:** NPK, a.s., Pardubická nemocnice, výstavba pavilonu centrálního urgentního příjmu s centralizací akutních provozů  
**Číslo projektu:** CZ.06.6.127/0.0/0.0/21\_121/0016393  
**Kód akce:** P17\_32  
**Zhotovitel:** Společnost "GEOSAN + PKS stavby - Pardubická Nemocnice"  
**Objednatel:** Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

**Předmět změny:**

Doplnění magnetických kontaktů do otevíravých oken fasády

Požaduje:	objednatel	zhotovitel	AD
-----------	------------	------------	----

Oddíl PD:	<b>Fasády</b>
-----------	---------------

<b>Odůvodnění změny</b> , vazba na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.  Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku jejímž předmětem jsou dodatečné práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Tyto práce jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických a technických důvodů a pozdější provedení těchto prací by znamenalo násobně vyšší finanční náklady.	odstavec 4, § 222	
	odstavec 5, § 222	<b>X</b>
	odstavec 6, § 222	
	odstavec 7, § 222	

Na základě požadavku investora budou doplněny magnetické kontakty do rámu otevíravých oken tam, kde v rámci zpracovávané změny a doplnění MaR, vytápění, chlazení a VZT vzniká požadavek na regulaci chlazení v případě otevření okenního křídla. V případě otevření okenního křídla dojde k vypnutí chlazení za účelem úspory energií.  
 Tyto magnetické kontakty je vhodné instalovat již při výrobě okna, protože pozdější doplnění by znamenalo několikanásobně vyšší cenu a navíc obtížné technické řešení.

Dopad do systému řízení MaR a napojení bude řešeno samostatným změnovým listem po vydání revize projektové dokumentace.  
 Tato navržená změna je plně v souladu s § 222, odst.5 zákona 134/2016, o zadávání veřejných zakázek.

Č. deníku:	Č. listu:	Datum:	08.06.2022
------------	-----------	--------	------------

Zadávací list změny:	Číslo:	011
----------------------	--------	-----

Profese: FASÁDY	Č. výkresů:	Místnost č.:
-----------------	-------------	--------------

**Rekapitulace vyčíslení změny:**

č. položky	popis	+/-	poznámka	Cena celkem Kč (bez DPH)
011	FASÁDY	<b>PŘÍPOČTY</b>		<b>136 500,00</b>
		<b>ODPOČTY</b>		<b>0,00</b>
<b>CELKEM ZA ZMĚNOVÝ LIST</b>				<b>136 500,00</b>

Důsledky na dobu plnění a jejich zdůvodnění:

**Bez dopadu do termínů plnění**

Schválil:	dne:	dne:	dne:	dne:
	Za objednatele:	Za zhotovitele:	Za TDS:	Za AD:
	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX
	XXXXXX	XXXXXX		XXXXXX

**Kalkulace změny**

136 500,00

P.č.	Typ	Kód	Popis	MJ	množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Odpočet neprováděných prací z rozpočtu</b>							
<b>Přípočet prováděných prací</b>							<b>136 500,00</b>

**FÁZE 1****D1\_01\_1-D21 - Stavební - Dotazy 2021\_01\_06****136 500,00**

D PSV Práce a dodávky PSV 136 500,00

D 767.h hliníkové venkovní 136 500,00

			Magnetický kontakt v oknech, bez dopojení na MaR, D+M	ks	210,000	650,00	136 500,00

VV Viz PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.

Fasáda A15	16,000
Fasáda A16	32,000
Fasáda A17	14,000
Fasáda A52	19,000
Fasáda A53	20,000
Fasáda A54	15,000
Fasáda A55	15,000
Fasáda A58	35,000
Fasáda A59	10,000
Fasáda A60	34,000