

<b>Objednatel:</b>	Česká republika - Ředitelství vodních cest					
<b>Projekt:</b>	Hydraulický a hydromorfologický monitoring v rámci záměru Plavební stupeň Děčín v roce 2022					
<b>Projekt/stavba:</b>	Zlepšení plavebních podmínek na Labi v úseku Ústí nad Labem - státní hranice ČR/SRN - Plavební stupeň Děčín					
Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele.						
<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>					<b>POŘADOVÉ Č. 1</b>	
<b>VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU</b>					<b>1</b>	
<b>Datum vydání:</b>	07.11.2022	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
<b>Zařazení změnového listu</b>						nehodící se škrtněte
<b>NAVRHUJE:</b>	AQUATIS a.s., Botanická 834/56, 602 00 Brno [REDAKOVANÉ]					
<b>PŘEDMĚT SPECIFIKACE:</b>	Posun dílčích termínů plnění, celkový termín plnění se nemění					
<b>REFERENČNÍ DOKUMENTACE:</b>	S/ŘVC/119/P/SoD/2022					
<b>POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY</b>	<b>Datum zjištění změny</b>					07.11.2022
<p><u>Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:</u></p> <p>Společnost AQUATIS a. s. zpracovává "Hydraulický a hydromorfologický monitoring v rámci záměru Plavebního stupně Děčín" dle uzavřené smlouvy č. S/ŘVC/119/P/SoD/2022 (evid.č. objednatele), 122127A (evid.č. zhotovitele).</p> <p>V současné době zpracováváme dílčí zprávy bodů A.) a B.) jejichž termín odevzdání dle SoD je 11.11.2022. Pro provedení některých prací a měření jsou ale nutné příznivé hydrologické podmínky.</p> <p>bod A.) Vzhledem k podmínce v zadání, aby měření rychlostního pole bylo provedeno v rozsahu po průnik hladiny <math>Q_{180d}</math> se břehem, musí být při měření průtok v korytě vyšší než <math>Q_{180d}</math> tj. <math>\geq 236 \text{ m}^3/\text{s}</math> na vodočtu v Ústí nad Labem.</p> <p>bod B.) Pro letecké snímkování a odběr vzorků substrátu jsou vhodné nízké průtoky <math>\leq Q_{345d}</math> (tj. <math>117 \text{ m}^3/\text{s}</math>).</p> <p>V období od podpisu smlouvy (2.9.2022) dosud se průtoky pohybují v rozmezí <math>150 - 200 \text{ m}^3/\text{s}</math>. Z tohoto důvodu nemohla být tato měření dosud provedena. Výše uvedené se nedalo předvídat a není chybou ze strany zhotovitele.</p> <p>Vzhledem k dosud nepříznivým hydrologickým podmínkám, kdy nemohla proběhnout většina měření dle SoD, žádáme objednatele o dodatek k SoD a posunutí termínu dílčí zprávy na 15.12.2022, přičemž tato změna dílčího termínu nemá vliv na celkový termín dokončení díla.</p>						
<p><b>ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEEN Z BODŮ A-E</b> (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0</p> <p><b>Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.</b></p>						
<p><b>A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je: posun termínu dílčího bodu plnění. Ano, změna neumožňuje žádný z výše uvedených bodů 1) až 3).</b></p>						
<p><b>B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyšuje 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). - Není relevantní.</b></p>						
<p><b>C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele: - Není relevantní.</b></p>						
<p><b>a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů - Není relevantní.</b></p>						
<p><b>b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů - Není relevantní.</b></p>						
<p><b>c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - Není relevantní.</b></p>						
<p><b>D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:</b></p>						
<p><b>a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - Není relevantní.</b></p>						
<p><b>b) nemění celkovou povahu zakázky - Není relevantní.</b></p>						

c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - <i>Není relevantní.</i>		
E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:		
a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám - <i>Není relevantní.</i>		
b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - <i>Není relevantní.</i>		
c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší - <i>Není relevantní.</i>		
d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality - <i>Není relevantní.</i>		
<b>VLIV NA CENU (ceny jsou uváděny bez DPH)</b>	<b>ANO</b>	<b>NE</b>
Cena SoD před změnou		1.847.000,00 Kč
Cena SoD po změně		1.847.000,00 Kč
jedná se o změnu o 0 %		0,00 Kč
<b>Časový vliv na termín dokončení díla:</b>		
<i>Má vliv na dokončení dílčího bodů plnění díla A), B), nemá vliv na celkový termín dokončení díla.</i>		
<b>VYJÁDŘENÍ TDS:</b>		
<i>Nebyl sjednán</i>		
<b>VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:</b>		
<i>Není relevantní</i>		
<b>DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.)</b>		
<i>Není relevantní</i>		
<b>VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE :</b>	<i>Změna zakázky nemá vliv na její původní cenu, dochází pouze k posunu dílčího termínu plnění, tímto souhlasím se změnou dle tohoto změnového listu.</i>	
číslo smlouvy : S/ŘVC/139/P/SoD/2021	Předpokládaný výdaj vč. DPH	Předpokládaný termín úhrady
týká se bodu : A) dílčí zpráva	608.146,- Kč	12/2022
B) dílčí zpráva	956.263,- Kč	12/2022
garant smlouvy: [REDAKCE]	podpis: .....	
vedoucí oddělení garanta smlouvy: [REDAKCE]	podpis: .....	
vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: [REDAKCE]	podpis: .....	
ředitel: Ing. Lubomír Fojtů	podpis: .....	