

Objednatel:	Česká republika - Ředitelství vodních cest						
Projekt:	Čekací stání pro malá plavidla na Vltavě						
Projekt/stavba:	Projektová dokumentace pro stavební povolení, zadávací dokumentace a zajištění souvisejících činností						
Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele.							
ZMĚNOVÝ LIST					POŘADOVÉ Č. 12		
VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU					1		
Datum vydání:	21.11.2022	A	B	C	D	E	nehodící se škrtněte
Zařazení změnového listu							
NAVRHUJE:	PROVOD - inženýrská společnost, s.r.o., V Podhájí 226/28, 400 01 Ústí nad Labem						
PŘEDMĚT SPECIFIKACE:	Úprava dílčích termínů plnění bodů B.-2) u lokalit Štěchovice, Modřany, Podbaba, Miřejovice a Hořín a dílčích termínů plnění bodu C) u lokalit Štěchovice, Modřany, Podbaba, Miřejovice, Hořín, Roztoky a Dolánky						
REFERENČNÍ DOKUMENTACE:	S/ŘVC/015/P/SoD/2018						
POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY	Datum zjištění změny					21.11.2022	
<p><u>Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:</u></p> <p>Projekční společnost - Čekací stání na Vltavě zpracovává a zajišťuje k záměru "Čekací stání pro malá plavidla na Vltavě" projektovou dokumentaci pro stavební povolení a inženýrskou činnost dle uzavřené smlouvy č. S/ŘVC/015/P/SoD/2018 (evidenční číslo smlouvy Objednatele), č. 2020/82 č.zak.549 (evidenční číslo smlouvy Zhotovitele), ze dne 8. 10. 2020 ve znění Dodatku č. 1 - 11.</p> <p>U lokalit Roztoky a Dolánky je dokončena inženýrská činnost a podána žádost o stavební povolení. Řízení o vydání stavebního povolení však doposud nemohlo být zahájeno z důvodu chybějícího souhlasu Povodí Vltavy, jež přes několik urgencí nebylo doposud vydáno. Z tohoto důvodu navrhujeme posun termínu u lokalit Roztoky a Dolánky dle bodu C) Čistopis PD + zajištění SP do 15. 02. 2023.</p> <p>U lokalit Štěchovice, Podbaba a Modřany nemohla být v termínu do 30. 11. 2022 dokončena činnost dle bodu B-2) Inženýrská činnost, a to primárně z důvodu chybějících stanovisek a smluv ze strany Povodí Vltavy, resp. organizací hl. m. Prahy. Z tohoto důvodu navrhujeme posun termínu u lokalit Štěchovice, Podbaba a Modřany dle bodu B-2) inženýrská činnost do 15. 02. 2023. Adekvátně tomu navrhujeme prodloužení plnění dle bodu C) Čistopis PD + zajištění SP do 28. 04. 2023.</p> <p>U lokalit Hořín a Miřejovice nemohla být v termínu do 30. 11. 2022 dokončena činnost dle bodu B-2) Inženýrská činnost, a to primárně z důvodu, že dosud nedošlo k uzavření Dodatku č. 1 ke koordinační smlouvě mezi ŘVC ČR a Povodím Vltavy, s.p., jež je nezbytný pro dokončení inženýrských činností. Z tohoto důvodu navrhujeme posun termínu u lokalit Miřejovice a Hořín dle bodu B-2) inženýrská činnost do 31. 12. 2022. Adekvátně tomu navrhujeme prodloužení plnění dle bodu C) Čistopis PD + zajištění SP do 13. 03. 2023.</p> <p>Všechny výše uvedené změny nemohl Zhotovitel rozumně předpokládat a nejsou tedy chybou na jeho straně. Tímto posunem termínů nedochází ke změně ceny díla.</p>							
<p>ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0</p> <p>Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.</p>							
<p>A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je: Ano, pro navrhovanou změnu platí ustanovení 1-3.</p>							
<p>B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). - <i>Není relevantní.</i></p>							
<p>C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele: Není relevantní.</p>							
<p>a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů - <i>Není relevantní.</i></p>							
<p>b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů - <i>Není relevantní.</i></p>							
<p>c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - <i>Není relevantní.</i></p>							
<p>D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:</p>							

a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - <i>Není relevantní.</i>		
b) nemění celkovou povahu zakázky - <i>Není relevantní.</i>		
c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - <i>Není relevantní.</i>		
E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:		
a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám - <i>Není relevantní.</i>		
b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - <i>Není relevantní.</i>		
c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší - <i>Není relevantní.</i>		
d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality - <i>Není relevantní.</i>		
VLIV NA CENU (ceny jsou uváděny bez DPH)	ANO	NE
Cena SoD před změnou		4.534.700,00 Kč
Cena SoD po změně		4.534.700,00 Kč
jedná se o změnu o 0,0 %		0
Časový vliv na termín dokončení díla:		
Dojde k úpravě dílčích termínů plnění bodů B.-2) u lokalit PK Podbaba, PK Modřany, PK Štěchovice, PK Miřejovice a PK Hořín a dílčích plnění bodu C) u lokalit PK Štěchovice, PK Modřany, PK Podbaba, PK Miřejovice, PK Hořín, PK Roztoky a PK Dolánky. Celkový termín se nemění.		
VYJÁDŘENÍ TDS:		
Nebyl sjednán		
VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:		
Není relevantní		
DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.)		
Není relevantní		
VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE :	Změna zakázky nemá vliv na její původní cenu, dochází pouze k úpravě dílčích termínů plnění bodů B - 2) u lokalit PK Podbaba, PK Modřany, PK Štěchovice, PK Miřejovice a PK Hořín a dílčích plnění bodu C) u lokalit PK Štěchovice, PK Modřany, PK Podbaba, PK Miřejovice, PK Hořín, PK Roztoky a PK Dolánky. Tímto souhlasím se změnou dle tohoto změnového listu.	
číslo smlouvy : S/ŘVC/015/P/SoD/2018	Předpokládaný výdaj v Kč	Předpokládaný termín úhrady
týká se bodu: B. - 2) PK Podbaba PK Modřany PK Štěchovice	98.736,00 Kč	03/2023
B. - 2) PK Miřejovice PK Hořín	43.560,00 Kč	12/2022
C. PK Štěchovice PK Modřany PK Podbaba	65.340,00 Kč	05/2023
C. PK Roztoky PK Dolánky	62.920,00 Kč	03/2023
C. PK Miřejovice PK Hořín	62.920,00 Kč	04/2023
garant smlouvy: ██████████	podpis:	
vedoucí oddělení garanta smlouvy: ██████████	podpis:	
vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: ██████████	podpis:	
ředitel: Ing. Lubomír Fojtů	podpis:	