

DODATEK

ke Smlouvě na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, autorského dozoru a koordinátora BOZP v přípravě stavby „Rekonstrukce posklizňové linky a výstavba sila“.

I. Smluvní strany

1. Školní statek Opava, příspěvková organizace

se sídlem: Englišova 526, 746 01 Opava
zastoupen: Ing Arnošt Klein - ředitel

IČO: 00098752
DIČ: CZ00098752

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Vladimír Chmelař
(dále jen objednatel“)

2. AgriKomp Bohemia s.r.o.

se sídlem: Ostopovická 756/10, 664 47 Střelice
zastoupena: Ing. Marek Kadlec prokurista společnosti
IČO: 27676030
DIČ: CZ699004274

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 51117
(dále jen „zhotovitel“)

II. Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 31.3.2022 Smlouvu na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, autorského dozoru a koordinátora BOZP v přípravě stavby „Rekonstrukce posklizňové linky a výstavby sila“ a její projednání s dotčenými orgány státní správy a účastníky stavebního řízení a zajištění společného povolení stavby (dále jen dílo).
2. V průběhu zhotovování díla upozornil zhotovitel na skutečnost, že termín odevzdání Společné dokumentace (čl. IV odst. 1.b) není možno v původním termínu splnit z důvodu, že požárně nebezpečný prostor stavby přesahuje na sousední pozemek č. 2222/8 k.ú. Opava. Z důvodu nemožnosti získání souhlasu majitele předmětného pozemku objednatel byl přistoupeno ke změně prostorové dispozice stavby. Změna prostorové dispozice stavby má na dokumentaci zcela zásadní vliv a její zpracování je časově náročné, stejně jako zpracování dílčích profesních částí dokumentace.

III. Změna smlouvy, narovnání práv a povinností.

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy:

1. V rámci tohoto Dodatku se upravuje termín odevzdání Společné dokumentace (čl. IV odst. 1.b) z původního termínu do 200 dnů (17.10.2022) na 265 dnů (21.12.2022)

IV. Závěrečná ujednání

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

V Opavě 14.10.2022



za objednatele
Ing. Arnošt Klein
ředitel

Ve Střelcích 14.10.2022



za zhotovitele
Ing. Marek Kadlec
prokurista