

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

**Název zakázky: „Oprava trati v úseku Liběšice -
Ústěk“**

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Martin Kašpar, ředitel oblastního ředitelství Ústí nad Labem,
na základě pověření č. 2652 ze dne 22. 02. 2019.

Adresa pro doručování smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Oblastního ředitelství Ústí nad Labem, Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem

ePodatelnaORNUL@spravazeleznic.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E650-S-2455/2022, č. j. 24382/2022-SŽ-OŘ UNL-OVZ**

a

Chládek & Tintěra, a.s.

se sídlem: Nerudova 1022/16, Předměstí, 412 01 Litoměřice

IČO: 62743881, DIČ: CZ62743881

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,
spisová značka B 706

bank. spojení: XXX, č. účtu: XXX

zastoupena: Ing. Janem Kokešem, předsedou představenstva a Vladimírem Jehličkou,
Miroslavou Bosmanovou, Pavlem Holzknemtem a Libuší Tintěrovou, členy představenstva

(Společnost v celém rozsahu zastupují vůči třetím osobám vždy dva členové představenstva
společně.)

Korespondenční adresa:

Nerudova 1022/16, Předměstí, 412 01 Litoměřice

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **22211**

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „Oprava trati v úseku Liběšice - Úštěk“, evid. č. **65022026** uzavřely dne 26. 07. 2022 Smlouvu o dílo na zhotovení stavby (dále jen „**Smlouva**“) a Dodatek č. 1.
- 1.2 Smluvní strany se ve smyslu článku 7., odstavec 7.4 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 2 (dále jen „**Dodatek**“).

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 **Článek 3., odstavec 3.3 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým textem v následujícím znění:**

„Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH: **58 664 018,29 Kč**

slovy: padesát osm milionů šest set šedesát čtyři tisíc osmnáct korun českých, dvacet devět haléřů

Rozpis Cen víceprací a méněprací je součástí Změnového listu stavby č. 3, který tvoří přílohu č. 3 tohoto Dodatku.“

- 2.2 **Článek 7., odst. 7.16 Smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím zněním:**

Příloha č. 1: Obchodní podmínky OP/R/23/21

Příloha č. 2: Technické podmínky:

- a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)
- b) Všeobecné technické podmínky realizace stavby - VTP/R/15/21
- c) Zvláštní technické podmínky „Oprava trati v úseku Liběšice – Úštěk“ včetně příloh

Příloha č. 3: Související dokumenty

Příloha č. 4: Rozpis Ceny Díla

Příloha č. 5: Harmonogram plnění

Příloha č. 6: Oprávněné osoby

Příloha č. 7: Seznam požadovaných pojištění

Příloha č. 8: Seznam poddodavatelů

Příloha č. 9: Zmocnění Vedoucího Zhotovitele – netýká se

Příloha č. 10: Osvědčení

Příloha č. 11: Závazný vzor evidence zapojení znevýhodněných osob

Příloha č. 12: Závazný vzor pracovního výkazu zapojené osoby

Příloha č. 13: Změnový list č. 1

Příloha č. 14: Změnový list č. 2

Příloha č. 15: Změnový list č. 3

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy a jejich příloh nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.

- 3.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou a účinností dnem uveřejnění v registru smluv. Dodatek nabývá účinností dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou v případě, že se na něj jako na celek nevztahuje povinnost uveřejnění dle § 3 zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv, dále jen ZRS).
- 3.3 Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
- 3.4 Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací ZRS s uveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv v rozsahu vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu Dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto Dodatku. Zaslání tohoto Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
- 3.5 Součástí tohoto Dodatku je příloha:
Příloha č. 1 (Příloha č. 15 Smlouvy) Změnový list č. 3

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Elektronicky podepsal dne 01.12.2022

Elektronicky podepsal dne 28.11.2022

.....

.....

Objednatel

Zhotovitel

Ing. Martin Kašpar

Ing. Jan Kokeš

ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem
Správa železnic, státní organizace

předseda představenstva
Chládek & Tintěra, a.s.

Elektronicky podepsala dne 28.11.2022

.....

Zhotovitel

Miroslava Bosmanová

člen představenstva
Chládek & Tintěra, a.s.

PŘÍLOHA Č. 1 (PŘÍLOHA Č. 15 SMLOUVY)

Změnový list č. 3

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Č. j.: 24015/2022-SŽ-OŘ UNL-OVZ

Název veřejné zakázky: Oprava trati v úseku Liběšice - Úštěk

Evidenční číslo veřejné zakázky: 65022026

Číslo původní Smlouvy: E650-S-2455/2022

Pořadové číslo změnového listu na stavbě: ZL č. 3

Změna se týká těchto SO, PS, JV:

SO 01 - Oprava propustku v km 58,247

SO 02 - Oprava propustku v km 58,536

SO 03 - Oprava mostu v km 58,646

SO 04 - Oprava propustku v km 59,616

SO 05 - Oprava propustku v km 59,682

SO 06 - Oprava propustku v km 59,703

Iniciátor změny: Správa železnic, OŘ Ústí nad Labem, Správa tratí Ústí nad Labem

Předběžný souhlas (kdy/kým): Průběžně srpen – září 2022, XXX

Stručný popis změny:

Změny stavby na mostních objektech.

ZBV č. 13 - SO 01 Propustek km 58,247 - odkopávky s přemístěním pro spodní stavbu

ZBV č. 14 - SO 02 Propustek km 58,536 - zrušení výstavby opěrných zdí, římsy na křídlech

ZBV č. 15 - SO 03 Most km 58,646, reprofilace čel

ZBV č. 16 - SO 04 Propustek km 59,616, osazení rámových propustí SV 2000/1200

ZBV č. 17 - SO 05 Propustek km 59,682, osazení rámových propustí SV 2000/1200 a dodatečné zdění dříků z lomového kamene

ZBV č. 18 - SO 06 Propustek km 59,703, prodloužení trouby HelCor, doplnění zádlažby

Seznam příloh:

Příloha č. 1: Podrobný popis změny

Příloha č. 2: Rozpis ocenění změn položek

Cena díla dle SOD (bez DPH)	46 610 999,71
Cena díla dle SOD vč. předchozích změn (ZL1, ZL2)	57 749 555,72
Cena díla se zohledněním změn dle tohoto ZL	58 664 018,29

Změny z tohoto ZL celkem	Kč	% změna z ceny SoD - § 222/5, 6	% změna z ceny SoD - § 222/4
VÍCEPRÁCE	1 820 281,11	3,81	0,09
MÉNĚPRÁCE	905 818,54	1,94	0
SALDO (§ 222/5 a/nebo 6)		1,87	
SOUČET HODNOT de minimis (§ 222/4)			0,09

Rekapitulace celkových změn v procentuálním vyjádření	Saldo [%] (§ 222/5 a/nebo 6)	Změny de minimis [%] (§ 222/4)
Hodnota předchozích změn (dodatků)	21,3	3,45
Hodnota změn tohoto ZL	1,87	0,09
CELKEM	23,17	3,54

ZBV je: bez dopadu do podrobného harmonogramu,
 s dopadem do dílčího termínu/milníku podrobného harmonogramu,
 s dopadem do konečného termínu dokončení díla.

Reklamacie příslušné části Projektové dokumentace: ANO NE

Navržený způsob zařazení víceprací: §222/4,5,6

Navržený zdroj financování víceprací:

- a) z úspor ceny jiného PS, SO nebo JV
b) z rozdílu mezi předpokládanou hodnotou zakázky v posledním stádiu přípravy a smluvní hodnotou zakázky
c) z rezervy stavby
d) ze schváleného limitu nákladů Plánu OUA příslušného OŘ pro daný rok

Finanční vyjádření změny v Kč:

ZL č. 3

PS, SO, JV	Cena v SOD	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně
SO 01	1 556 139,61	888 494,50	84 722,76	2 359 911,35
SO 02	527 271,17	58 182,87	154 267,98	431 186,06
SO 03	999 567,76	43 664,55	0,00	1 043 232,31
SO 04	1 483 494,71	233 137,28	230 737,59	1 485 894,40
SO 05	1 370 640,24	449 881,14	424 330,21	1 396 191,17
SO 06	505 743,80	146 920,77	11 760,00	640 904,57
SO 07	1 148 045,33	0,00	0,00	1 148 045,33
SO 08	1 335 047,75	0,00	0,00	1 335 047,75
Celkem	46 610 999,71	1 820 281,11	905 818,54	58 664 018,29

1) Zhotovitel: stavbyvedoucí, název subjektu

Jméno: xxx Datum: 23.11.2022

Podpis

2) Stanovisko TDS/Správce stavby:

Doporučuji Nedoporučuji

Jméno: xxx Datum: 24. 11. 2022

Podpis

3) Stanovisko zástupce ve věcech technických:

Doporučuji Nedoporučuji

Jméno: xxx Datum: 23.11. 2022

Podpis

4) Stanovisko přednosty odborné správy:

Doporučuji Nedoporučuji

Jméno: xxx Datum: 23.11.2022

Podpis

5) Stanovisko právníka OŘ:

Doporučuji Nedoporučuji

Jméno: xxx Datum: 24.11.2022

Podpis

6) Stanovisko NPI OŘ:

Doporučuji Nedoporučuji

Jméno: xxx Datum: 24.11.2022

Podpis

7) Rozhodnutí ředitele OŘ o návrhu změny:

Schvaluji Zamítám
Schvaluji s podmínkou

Jméno: xxx Datum: 25.11.2022

Podpis

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3205070

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 2cfb8754-480c-41d6-933c-f6ffad5714ec

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Jana MÜLLEROVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 02.12.2022 07:53:01



b83a6b59-fd6f-4c92-9a9a-b4790990b43a