

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 200/2021/JUR ze dne 20. 10. 2021

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený [REDACTED], na základě pověření ze dne 31. 12. 2020

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
číslo účtu: 26300511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

AGPOL s.r.o.

se sídlem Olomouc – Hodolany, Jungmannova 153/12, PSČ 779 00

IČO: 285 97 044

DIČ: CZ28597044

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 44147

zastoupená Ing. Ondřejem Vaculínem, Ph.D., jednatelem

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Olomouc
číslo účtu: 43-5130280277/0100

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 200/2021/Jur ze dne 20. 10. 2021 ve znění dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“):

I.**Předmět dodatku**

1. Předmětem dodatku ke Smlouvě o dílo č. 200/2021/Jur ze dne 20. 10. 2021 (dále jen „smlouva“) je prodloužení termínů plnění smlouvy a zakomponování více a méněprací. Důvodem těchto změn je, že během zpracování projektové dokumentace došlo k přijetí změn v projektové dokumentaci, které vyvolaly časově náročné řešení druhotného využití sedimentů a materiálu z odstraněného stávajícího opevnění toku v rámci objektu SO01 a SO02 (laboratorní zkoušky sedimentů, rozборы sedimentů) a současně zhotovitel dosud neobdržel všechna potřebná stanoviska dotčených orgánů a organizací. O tato stanoviska řádně a včas zhotovitel požádal. Předání projektové dokumentace brání pouze vydání uvedených stanovisek. Tuto skutečnost není zhotovitel objektivně schopen ovlivnit a je dána objektivní překážka-

II.**Doba plnění**

1. S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly tímto dodatkem na změnám čl. II. odst. 1, písm. a) a b) smlouvy, který nově zní:
 - a) *Zhotovitel je povinen odevzdat 2 vyhotovení projektové dokumentace v tištěné podobě a zaslat též elektronicky objednateli k odsouhlasení a posouzení shody s požadavky objednatele nejpozději do 15. 02. 2023.*
 - b) *Zhotovitel se zavazuje odevzdat objednateli dokončenou projektovou dokumentaci pro ohlášení a provádění stavby nejpozději do 15. 03. 2023*

III.**Ceny dílčích úkonů v Podkladu pro zpracování nabídkové ceny dle kalkulace**

1. Smluvní strany se s ohledem na shora uvedené dohodly na změně některých přesněji níže specifikovaných položek v podkladu pro zpracování nabídkové ceny dle kalkulace, které nově zní:
2. *Cena za obstarání vstupních údajů pro lokalizaci, údaje ČHMÚ se v Podkladu pro zpracování nabídkové ceny dle kalkulace mění takto:*

Cena dle přílohy SoD 11 000 Kč bez DPH

Vícepráce 6 000 Kč bez DPH

Celková cena 17 000 Kč bez DPH

3. *Cena za objasnění základních cílů s odběratelem – geodetické zaměření zájmového úseku stávající stavby se v Podkladu pro zpracování nabídkové ceny dle kalkulace mění takto:*

Cena dle přílohy SoD 75 000 Kč bez DPH

Vícepráce 16 000 Kč bez DPH

Celková cena 91 000 Kč bez DPH

4. *Cena za zabezpečení průzkumů popříp. rozborů potřebných pro vypracování dokumentace – inženýrsko-geologický průzkum (předpoklad rozsah 5 vrtaných sond) se v Podkladu pro zpracování nabídkové ceny dle kalkulace mění takto:*

<i>Cena dle přílohy SoD</i>	<i>37 000 Kč bez DPH</i>
<i>Měněpráce</i>	<i>- 22 000 Kč bez DPH</i>
<i>Celková cena</i>	<i>15 000 Kč bez DPH</i>

5. Konečná cena díla se nemění.

IV.

Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nezměněna.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Obě smluvní strany jsou s uveřejněním dodatku včetně metadat srozuměny a dohodly se, že zveřejnění dodatku v registru smluv zajistí objednatel.
3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 2 vyhotoveních.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání jako projev jejich svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. Na důkaz uvedeného připojují své vlastnoruční podpisy.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je tato příloha:
Příloha č. 1 – Žádosti o dodatek smlouvy o dílo č. 2

V, dne

V, dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:



.....
Ing. Ondřej Vaculín, Ph.D.
jednatel
AGPOL s.r.o.