

DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

I.

Smluvní strany

1. Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Výškovická 2995/40, Zábřeh, 700 30 Ostrava

zastoupena: MUDr. Roman Gřegoř, MBA – ředitel

IČO: 48804525

DIČ: není plátce DPH

bankovní spojení: UCB, a.s.

číslo účtu: 2102312880/2700

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

██████████, tel. ██████████ mobil ██████████

(dále jen „objednatel“)

2. Milan Holec stavební firma s.r.o.

se sídlem: Nábřežní 1029, 739 61 Třinec

zastoupena: Milanem Holcem – jednatelem

IČO: 26861178

DIČ: CZ26861178

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. číslo účtu: 1731829319/0800

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 28596

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

██████████

(dále jen „zhotovitel“)

II.

1. Smluvní strany uzavřely dne 20.4.2022 smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je rekonstrukce střechy výjezdového stanoviště Český Těšín (dále jen „dílo“).
2. V průběhu provádění stavebních prací byly zjištěny skutečnosti, které nemohly být známy v době tvorby projektové dokumentace a skutečný stav skrytých konstrukcí byl znám až po odstranění krycích vrstev v průběhu realizace stavby. Vzhledem k nepotvrzenému předpokladu skrytých nosných konstrukcí byla dohodnuta změna vyztužení krovu. Zároveň bylo provedeno celoplošné bednění, stávající bednění s ohledem na špatný stav a nutnost rozebrání při doplnění krovu nebylo možné zachovat. Během provádění byla provedena doplňující pojistná hydroizolace zabraňující zatečení do objektu a degradaci dřevěných konstrukcí krovu. Komínové těleso bylo zaplechováno, aby se zamezilo budoucímu poškození střešní krytiny během provádění údržby omítek na komínovém tělese. Z nadřimsově části bylo nutné snést násyp suti a konstrukci odlehčit, skutečné množství převyšovalo předpoklad.
3. Dle jednotlivých zápisů ve stavebním deníku ve smyslu omezení postupu prací vlivem nepříznivých klimatických podmínek dle čl. IV odst. 3 bylo pozastaveno plnění o 48 dní a

zhotovitel ke dni podpisu dodatku není v prodlení s provedením díla v době plnění dle čl.IV odst.1 smlouvy.

III.

1. Celková cena za dílo uvedená v čl. V odst.1 smlouvy se mění:

Původní cena bez DPH	1.778.680,56
Původní cena vč. DPH 21%	2.152.203,48
Vícepráce bez DPH	239.898,06
Méněpráce bez DPH:	-33.662,43
Nová cena bez DPH	1.984.916,19
Nová cena vč. DPH 21%	2.401.748,59

2. Doba plnění uvedená v čl. IV odst.1 smlouvy se v souvislosti s vícepracemi mění:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo **do 9.12.2022** a nejpozději poslední den doby plnění dokončené dílo předat objednateli. Dílo je provedeno, je-li dokončeno (tj. objednateli je předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu) a předáno objednateli.

IV.

- Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 20.4.2022 tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
- Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně, nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění zajistí objednatel.
- Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

V Třinci dne 25.11.2022

Milan Holec



za zhotovitele
Milan Holec

V Ostravě dne

25. 11. 2022



za objednatele
MUDr. Roman Gřegoř, MBA, ředitel

ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ
SLUŽBA
MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE
Výškovické 2995/40 9
Zábřeh, 700 30 Ostrava

Změna rozsahu původní veřejné zakázky (předmětu díla dle SoD) - SO01 budova

Vícepráce

Předmět víceprací: Provedení celoplošného bednění střechy, provedení ztužení krovu pomocí dřevěných hranolů

Zdůvodnění víceprací + cena: Bylo dohodnuto, že bude provedeno celoplošné nové bednění, vzhledem ke špatnému stavu stávajícího bednění a zejména k nutnosti demontáže pro provedení ztužení krovu dřevěnými prvky. Dále bylo nutné zdvojit pojistnou difuzní hydroizolaci, aby nedošlo k zatečení a degradaci dřevěných prvků. Dále bylo zjištěno oproti předpokladu větší množství suti uložené do nadřímsové části stropu na pláďě. Tuto suť bylo nutné, ručním nošením odstranit, aby nedocházelo k přitěžování nadřímsové konstrukce. Komínové těleso bylo oplechováno, aby se předešlo případnému poškození střešní krytiny, při provádění pravidelné údržby na omítkách komína. 239 898,06 Kč

Cena víceprací celkem (v Kč bez DPH): **239 898,06**

Vícepráce zapříčiněné chybou PD	Uvedení čísla změny	Vyjádření projektanta
	X	X
X	X	X
X	X	X

Jméno a podpis AD: Ing. Jan Švančar

Měněpráce

Měněpráce jsou neprováděné ztužení ocelovými prvky - nebylo možné provést, předpoklad uchycení do skrytých nosných konstrukcí se nepotvrdil.

Měněpráce související s vícepracemi, předmět + cena:		
26) Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 500 kg	-	7 981,88 Kč
27) ocel profilová HE-B 120 jakost S235	-	20 880,00 Kč
28) ocel profilová U 120 jakost S235	-	3 773,60 Kč
29) tyč ocelová plochá jakost S235 40x5mm	-	207,90 Kč
30) Základní antikoroziní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	-	819,05 Kč

Cena měněprací celkem (v Kč bez DPH): **-33 662,43**

Záměna položek dle §222 odst. 7 NE