

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

(dále jen smlouva)
uzavřená dle § 2586 s následujícími zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen občanský zákoník)

Evidenční číslo objednatele: D952210021
Evidenční číslo zhotovitele:
Číslo stavby objednatele: 239140009 + 119170022 + 239160007

1. Smluvní strany**1.1. Objednatel:**

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Hradec Králové, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí
500 03 Hradec Králové

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel

Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel

Zástupce pro věci technické: XXX
XXX
XXX

IČ: 70890005

DIČ: CZ70890005

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473

(dále jen jako objednatel)

1.2. Zhotovitel:

Název: **TERMIL s.r.o.**
Adresa sídla: Maxe Švabinského 111/30, Rýnovice
466 05 Jablonec nad Nisou

Statutární orgán: Libor Milota, jednatel

Osoba oprávněná k podpisu: Libor Milota, jednatel

Zástupce pro věci technické: XXX

IČ: 25490885

DIČ: CZ25490885

Bankovní spojení: XXX

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ústí nad Labem oddíl C vložka 39403

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. objednatele D952210021 na akci „*Objekty Z3, víceúčelový objekt, oprava + rekonstrukce garáží dopravy*“ v jednotlivých článcích takto:

Čl. 3. Předmět smlouvy:

Předmět smlouvy se u akce č. 119170022 „*Objekty závodu Jablonec nad Nisou, oprava garáží dopravy*“ doplňuje o dodatečné stavební práce a dodávky požadované objednatelem dle specifikace ve změnovém listu č. 2 u následujících stavebních objektů v celkové výši **305 369,01 Kč bez DPH**.

Stavební objekt	Dodatečné stavební práce
SO 01(1), SO 02(1), SO 03(1) a SO 04(1)	305 369,01 Kč
CELKEM	305 369,01 Kč

Předmět smlouvy se u akce č. 119170022 „*Objekty závodu Jablonec nad Nisou, oprava garáží dopravy*“ zmenšuje o neprovedené stavební práce a dodávky požadované objednatelem dle specifikace ve změnovém listu č. 2 v následujících stavebních objektech v celkové výši **3 972,50 Kč bez DPH**.

Stavební objekt	Neprovedené stavební práce
SO 01(1), SO 02(1), SO 03(1) a SO 04(1)	3 972,50 Kč
CELKEM	3 972,50 Kč

Předmět smlouvy se u akce č. 239160007 „*Objekty závodu Jablonec nad Nisou, rekonstrukce garáží dopravy*“ doplňuje o dodatečné stavební práce a dodávky požadované objednatelem dle specifikace ve změnovém listu č. 3 u následujících stavebních objektů v celkové výši **296 866,26 Kč bez DPH**.

Stavební objekt	Dodatečné stavební práce
SO 01, SO 02 a SO 03	296 866,26 Kč
CELKEM	296 866,26 Kč

Předmět smlouvy se u akce č. 239160007 „*Objekty závodu Jablonec nad Nisou, rekonstrukce garáží dopravy*“ zmenšuje o neprovedené stavební práce a dodávky požadované objednatelem dle specifikace ve změnovém listu č. 3 v následujících stavebních objektech v celkové výši **161 672,50Kč bez DPH**.

Stavební objekt	Neprovedené stavební práce
SO 01, SO 02, SO 03 a SO 04	161 672,50 Kč
CELKEM	161 672,50 Kč

Čl. 5. Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky, odst. 5.1.**Stávající text:**

Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 26. 3. 2021. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí 15 292 680,68,- Kč,

slovy: patnáctmilionůdvěstědevadesátčtyřsetsetosmdesát korun českých šedesátosm haléřů bez DPH.

se nahrazuje textem níže uvedeným:

Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 26. 3. 2021, dodatkem č. 1., změnovým listem č. 2. a změnovým listem č. 3. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Cena díla bez DPH dle SOD činí 15 292 680,68 Kč,

Cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH činí 15 894 138,77 Kč

Dodatečné práce a dodávky bez DPH dle dodatku č. 2 činí 602 235,27 Kč

Nerealizované práce a dodávky bez DPH dle dodatku č. 2 činí - 165 645,00 Kč

Celková cena díla bez DPH činí **16 330 729,04 Kč**

slovy: šestnáctmilionůtřistatřicettisícšedmsedvacetdevět korun českých 04/100 bez DPH.

Zdůvodnění změny ceny díla

Důvodem změny ceny díla je skutečnost, že v průběhu realizace se vyskytly práce nad rámec schválené dokumentace, které byly nezbytné, a změna v osobě dodavatele není možná z technických důvodů, přičemž hodnota těchto stavebních prací nepřekročí 50% původní hodnoty závazku v souladu s § 222, odstavec 5. zákona O zadávání veřejných zakázek v platném znění. Dodatečné práce a dodávky a nerealizované práce a dodávky jsou obsaženy ve změnovém listu č. 2 a změnovém listu č. 3 a jedná se o následující práce.

Nad rámec projektové dokumentace musely být řešeny statické poruchy a zajištění statiky (zjištění statické poruchy v celém profilu zdi po odstranění vnější i vnitřní omítky, nutnost zajištění statiky kotelny bouráním příčky a montáží ocelového táhla, nutnost minimalizace vzniku trhlin po provedení hydroizolace svislých konstrukcí, nutnost zkrácení ocelových vazníků střechy objektu SO 02 z důvodu zabránění střetu s novým zateplovacím systémem a nutnost narovnání ocelového válcovaného profilu z důvodu zjištění značného pokroucení jednoho z nosných ocelových vazníků po odstranění oplechování).

Dále se jednalo o nedostatky projektové dokumentace a soupisu prací a dodávek (nutnost zajištění přístupu k plynovému potrubí z hlediska bezpečnosti, kdy stávající plynové potrubí zasahuje do nově navrženého zateplovacího systému, absence položek souvisejících s dodávkou nového keramického obkladu zdiva v kontaktu s mycí rampou, nutnost výměny původních okapů a svodů za nové, kolize umístění stávajících elektrických zařízení s nosnou konstrukcí nových garážových sekčních vrat, atd.).

Vzhledem ke skutečnosti, že výskyt výše popsaných záležitostí v době zpracování zadávací dokumentace nebylo možno předpokládat, obě strany se dohodly na provedení výše popsaných dodatečných a nerealizovaných prací a dodávek.

Tento dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsán platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech.

Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele D952210021 ve znění dodatku č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně objednatel.

Za objednatele:

Ing. Petr Martínek
investiční ředitel
podepsán elektronicky

Za zhotovitele:

Libor Milota
jednatel
podepsán elektronicky