

# DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

**Název zakázky: „Oprava traťového úseku Rumburk – Velký Šenov“**

**Smluvní strany:**

**Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Martinem Kašparem, ředitelem Oblastního ředitelství Ústí nad Labem,  
na základě pověření č. 2973 ze dne 01. 09. 2020

**Korespondenční adresa:**

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem

Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem

[ePodatelnaORUNL@spravazeleznic.cz](mailto:ePodatelnaORUNL@spravazeleznic.cz)

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Čechy

Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

[ePodatelnaCFUCechy@spravazeleznic.cz](mailto:ePodatelnaCFUCechy@spravazeleznic.cz)

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E650-S-1224/2021**

ISPROFOND: 500 312 0047

a

**"Společnost Rumburk – Šenov"**

Společnost, která vznikla na základě smlouvy o společnosti ze dne 11. 11. 2020,  
kterou uzavřeli následující společníci:

Správce společnosti

**STRABAG Rail a.s.**

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČO: 254 29 949, DIČ: CZ25429949

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,

spisová značka B 1370

bank. spojení: XXXX

zastoupena: **Ing. Jakubem Svobodou**, předsedou představenstva

a **Ing. Lubošem Tomáškem**, členem představenstva

Druhý společník

**Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.**

se sídlem: K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

IČO: 252 53 361, DIČ: CZ25253361

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,  
spisová značka B 1441

zastoupena: **Ing. Pavlem Mužíkem**, členem představenstva

**Korespondenční adresa:**

STRABAG Rail a.s.,

Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **1-01-21-003/DBAE**

## 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**Oprava traťového úseku Rumburk – Velký Šenov**“, evid. č. **65020189** uzavřely dne 23. 03. 2021 smlouvu o dílo na zhotovení stavby, následně dne 08. 02. 2022 dodatek č. 1 a dne 24. 06. 2022 dodatek č. 2 (dále jen „**Smlouva**“).
- 1.2 Vzhledem k ustanovení § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, když veřejný zadavatel má povinnost uveřejnit do 3 měsíců od splnění smlouvy výši skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy na profilu zadavatele, uzavírají smluvní strany podle Smlouvy deklaratorní dodatek, aby provedly finanční bilanci a určily tak konečnou cenu Díla. Přílohou tohoto dodatku č. 3 (dále jen „**Dodatek**“) je Závěrečná rekapitulace ceny dle SO a PS. Ke splnění Díla došlo dne 31. 08. 2022.

## 2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 Smluvní strany na základě rekapitulace celkového plnění stanovují konečnou cenu Díla takto:

Cena Díla dle Smlouvy byla stanovena na částku	308 272 696,35 Kč
Dodatkem č. 2 byla cena Díla navýšena o částku	24 749 697,34 Kč
<u>Dodatkem č. 3 byla cena Díla snížena o částku</u>	<u>845 899,35 Kč</u>

**Celková konečná cena Díla je 332 176 494,34 Kč**

**Slovy tři sta třicet dva milionů jedno sto sedmdesát šest tisíc čtyři sta devadesát čtyři korun českých třicet čtyři haléřů.**

**Zhotoviteli byla uhrazena cena ve výši celkem 332 176 494,34 Kč bez DPH.**

## 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy a jejich příloh nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu Smluvní stranou a účinností dnem uveřejnění v registru smluv. Dodatek nabývá účinností dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou v případě, že se na něj jako na celek nevztahuje povinnost uveřejnění dle § 3 zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv, dále jen ZRS).
- 3.3 Dodatek se vyhotovuje ve **pěti** vyhotoveních, z nich **dvě** vyhotovení obdrží Objednatel a **tři** vyhotovení Zhotovitel.

- 3.4 Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací ZRS s uveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv v rozsahu vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu Dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto Dodatku. Zaslání tohoto Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla. Zhotovitel podpisem tohoto Dodatku výslovně stvrzuje, že souhlasí s případným zveřejněním těla Dodatku (tzn. bez jeho přílohy) na internetových stránkách Objednatele.
- 3.5 Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou přílohy:  
Příloha č. 1 – Závěrečná rekapitulace ceny dle SO a PS

**Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.**

V Ústí nad Labem dne 02. 12. 2022

V Ústí nad Labem dne 16. 11. 2022

.....

Objednatel

**Ing. Martin Kašpar**

ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem

Správa železnic, státní organizace

.....

Zhotovitel

**Ing. Jakub Svoboda**

předseda představenstva

STRABAG Rail a.s.

.....

**Ing. Luboš Tomášek**

člen představenstva

STRABAG Rail a.s.

.....

**Ing. Pavel Mužík**

člen představenstva

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

## **PŘÍLOHA Č. 1**

### **Závěrečná rekapitulace ceny dle SO a PS**

Příloha:

**Závěrečná rekapitulace ceny dle jednotlivých SO a PS**

Stavba:

Oprava traťového úseku Rumburk – Velký Šenov

Zhotovitel:

Společnost Rumburk - Šenov

Poř. č.	Číslo PS, SO	Název PS, SO	Celková částka v Kč
<b>Oprava traťového úseku Rumburk - Velký Šenov</b>			
1	PS 10-07-01	- Rumburk - Šluknov, kabelizace SSZT, ČD-T	9 362 811,06
2	PS 20-07-02	- Šluknov - V.Šenov, kabelizace SSZT, ČD-T	3 929 136,79
3	PS 10-08-01	- Rumburk - V.Šenov , úprava PZS	1 281 227,12
4	PS 20-08-02	- Šluknov - V.Šenov, úprava PZS	609 445,60
5	SO 10-01-01	- Železniční svršek Rumburk - Šluknov (včetně)	107 412 752,22
6	SO 10-02-01	- Železniční spodek Rumburk - Šluknov (včetně)	27 238 910,57
7	SO 10-02-01	URS - Železniční spodek Rumburk - Šluknov(včetně) ÚRS	4 638 139,25
8	SO 10-02-02	- Demolice opěr zaniklých mostů	1 710 232,80
9	SO 10-05-01	- Most km 0,653	4 221 021,60
10	SO 10-05-02	- Most km 1,271	3 547 148,79
11	SO 10-05-03	- Propustek km 2,430	890 964,89
12	SO 10-05-04	- Propustek km 2,622	954 439,79
13	SO 10-05-05	- Propustek km 4,496	2 831 770,28
14	SO 10-05-06	- Propustek km 4,620	3 188 771,71
15	SO 10-05-07	- Most km 5,625	8 993 206,02
16	SO 10-05-08	- Most km 8,303	3 035 424,42
17	SO 10-05-09	- Propustek km 8,917	1 703 737,04
18	SO 10-06-01	- Přejezd km 0,057 (3278)	46 378,58
19	SO 10-06-01	URS - Přejezd km 0,057 (3278) ÚRS	4 973,59
20	SO 10-06-02	- Přejezd km 0,180 (3531)	111 005,47
21	SO 10-06-03	- Přejezd km 0,770 (3532)	1 669 196,24
22	SO 10-06-04	- Přejezd km 1,385 (3533)	1 452 702,29
23	SO 10-06-05	- Přejezd km 2,565 (3535)	247 427,51
24	SO 10-06-06	- Přejezd km 4,560 (3537)	4 931,74
25	SO 10-06-07	- Přejezd km 7,020 (3538)	507 008,02
26	SO 10-06-08	- Přejezd km 8,971 (3540)	1 025 125,83
27	SO 10-06-09	- Přejezd km 9,251 (3541)	601 371,71
28	SO 20-01-01	- Železniční svršek Šluknov(mimo)- Velký Šenov	59 387 814,04
29	SO 20-02-01	- Železniční spodek Šluknov(mimo)- Velký Šenov	18 012 684,62
30	SO 20-02-01	URS - Železniční spodek Šluknov(mimo)- Velký Šenov URS	2 986 758,52
31	SO 20-03-01	- Nástupiště zast. Šluknov- zastávka	1 995 953,30
32	SO 20-03-01	URS - Nástupiště zast. Šluknov- zastávka URS	701 815,93
33	SO 20-04-01	- Úprava osvětlení nástupiště zastávka Šluknov- zastávka	464 081,09
34	SO 20-05-01	- Most km 9,869	3 615 381,78
35	SO 20-05-01.1	- Most km 9,869	365 226,91
36	SO 20-05-02	- Propustek km 10,236 - zrušení	90 491,87
37	SO 20-05-03	- Propustek km 10,260	1 247 368,54
38	SO 20-05-04	- Propustek km 10,692	1 107 833,63
39	SO 20-05-05	- Propustek km 10,777	738 703,81
40	SO 20-05-06	- Propustek km 11,209	638 494,86
41	SO 20-05-07	- Most km 12,357	2 753 041,49
42	SO 20-05-08	- Propustek km 13,140	1 071 319,60
43	SO 20-05-09	- Propustek km 13,305	1 166 259,76
44	SO 20-05-10	- Most km 14,306	3 777 033,32
45	SO 20-05-11	- Propustek km 15,134	2 997 961,45
46	SO 20-05-12	- Propustek km 15,483	272 493,05
47	SO 20-05-13	- Propustek km 16,166 - zrušení	78 024,27
48	SO 20-05-14	- Propustek km 16,193	1 109 872,50
49	SO 20-06-01	- Přejezd km 10,039(3542)	313 308,84
50	SO 20-06-02	- Přejezd km 10,244(3543)	1 110 296,90
51	SO 20-06-03	- Přejezd km 10,334(3544)	183 158,81
52	SO 20-06-04	- Přejezd km 10,601(3545)	405 227,93
53	SO 20-06-05	- Přejezd km 10,798(3546)	95 475,87
54	SO 20-06-06	- Přejezd km 11,542(3547)	254 285,29
55	SO 20-06-07	- Přejezd km 14,031(3549)	116 926,47
56	SO 20-06-08	- Přejezd km 14,661(3550)	797 417,62
57	SO 20-06-09	- Přejezd km 14,916(3551)	86 640,04
58	SO 20-06-10	- Přejezd km 15,051(3552)	155 151,48

Příloha: Závěrečná rekapitulace ceny dle jednotlivých SO a PS  
Stavba: Oprava traťového úseku Rumburk – Velký Šenov  
Zhotovitel: Společnost Rumburk - Šenov

Poř. č.	Číslo PS, SO	Název PS, SO	Celková částka v Kč
59	SO 20-06-11	- Přejezd km 16,160(3554)	732 091,55
60	SO 30-10-01	- Výstroj trati	2 560 308,82
61	SO 40-01-01	- Oprava staničních kolejí ŽST Šluknov	12 623 178,82
62	SO 98-98	- Všeobecný objekt	16 945 150,63
	<b>Celkem</b>	<b>Oprava traťového úseku Rumburk - Velký Šenov</b>	<b>332 176 494,34</b>
<b>Celkem za stavbu Oprava traťového úseku Rumburk – Velký Šenov</b>			<b>332 176 494,34</b>



Tomáš John  
ředitel stavby



Ing. Jan Kazda  
správce stavby

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 3207468

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** d8d70a61-6008-44b6-823c-055288611569

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Jana MÜLLEROVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 02.12.2022 10:37:09



53431661-7738-4783-9ebb-6e05166427bd