

DODATEK č. 3 ke SMLouvě o dílo

I. Smluvní strany:

Objednatel: Jihočeský kraj
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
IČO: 70890650
DIČ: CZ70890650 „Jsme plátcí DPH“
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., České Budějovice, č. ú. 250000302/0300
Zástupce: **MUDr. Martin Kuba**, hejtman Jihočeského kraje

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.
se sídlem: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4
kontaktní adresa: závod České Budějovice, Planá 72, 370 01 Č. Budějovice
IČO: 45274924
DIČ: CZ45274924
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Praha 1, č.úctu: 1141380144/0100
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561
Zastoupená: Ing. Zdeňkem Novákem, členem správní rady

II. Úvod dodatku

Smluvní strany se dohodly na změnách smlouvy o dílo č. SDL/OVZI/082/20 ze dne 14. 10. 2020 ve znění dodatku č. 1 a dodatku č. 2 jejímž předmětem je zhotovení díla „**Přeložka silnice II/156 v obci Strážkovice**“ a „**Stavební úpravy silnic II/155 a II/156 v obci Strážkovice**“. Důvodem změny je vznik víceprací a méněprací při realizaci prací prováděných na základě smlouvy o dílo, předem odsouhlasené objednatelem a technickým i autorským dozorem stavby, provedené na základě dohody obou smluvních stran, tak jak jsou zachyceny ve změnových listech č. 4 a č. 5 a změna ceny díla podle ustanovení § 1765 občanského zákoníku – oznámení o negativním dopadu do cen materiálových surovin a dodávek stavebních materiálů. Přehled vícenákladů spojených s nárůstem cen byl předem odsouhlasen ze strany zhotovitele i objednatele dle podmínek sjednaných ve smlouvě o dílo ve znění dodatků č. 1 a č. 2. Na základě dohody obou smluvních stran je uzavřen tento dodatek, v jehož důsledku se mění cena za dílo ze smlouvy o dílo ze dne 14. 10. 2020, takto:

III. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na změně článku IV. Cena za dílo, odst. 1 uzavřené smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 2, jak je uvedeno níže.

Původní znění čl. IV. Cena za dílo dle smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 2, odst. 1:

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu a změnového listu č. 1 pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy:

Cena za část díla – část A	
celkem bez DPH	87 515 790,59 Kč
DPH 21 %	18 387 316,02 Kč

Cena za část díla – část B

celkem bez DPH	10 124 791,69 Kč
DPH 21 %	2 126 206,25 Kč

Celkem díla bez DPH	97 640 582,28 Kč
DPH 21 %	20 504 522,28 Kč
Cena díla celkem včetně DPH	118 145 104,56 Kč

Nové znění čl. IV. Cena za dílo dle dodatku č. 3, odst. 1:

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu a změnových listů č. 4 a č. 5 pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy:

Cena za část díla – část A	
celkem bez DPH	88 148 613,05 Kč
DPH 21 %	18 511 208,73 Kč

Cena za část díla – část B	
celkem bez DPH	9 944 530,99 Kč
DPH 21 %	2 088 351,51 Kč

Celkem díla bez DPH	98 093 144,04 Kč
DPH 21 %	20 599 560,24 Kč
Cena díla celkem včetně DPH	118 692 704,28 Kč

Požadavek na jednání o změně smlouvy podle ustanovení § 1765 občanského zákoníku – oznámení o negativním dopadu do cen materiálových surovin a dodávek stavebních materiálů

Dne 20.4.2022 obdržel Jihočeský kraj od zhotovitele stavebních prací první oznámení s vyčíslením navýšení cen pohonných hmot za měsíc březen. Zhotovitel nadále každý měsíc (04-2022–08-2022) zasílá oznámení o vyčíslení požadavku na navýšení ceny materiálu a pohonných hmot.

Dne 29. 8. 2022 obdržel Jihočeský kraj souhrnné vyčíslení nárůstu cen za asfaltové směsi, recyklaci za studena (pojiva – asfaltové emulze a cementové směsi), betonové směsi, a pohonné hmoty v **celkové hodnotě 1 734 578,05 Kč bez DPH**. Na základě upřesnění požadavků a upřesnění výměr zaslal zhotovitel dne 1. 11.2022 nové vyčíslení nárůstů cen v celkové **hodnotě 852 052,37 Kč bez DPH**

Zhotovitel k nárůstu cen doložil:

1. K asfaltovým směsím v celkové výši 579 521,82 Kč bez DPH

- Sjetiny vážních lístků
- Ceník asfaltových směsí ze dne 1.4.2020 obalovaných směsí v době podání nabídky a aktuální inertní ceník za měsíc červenec 2022 a srpen 2022 firmy Jihočeská obalovna, spol. s r.o.
- Vyčíslení dopadů událostí do cen za asfaltové směsi zhotovitelem.

2. K recyklaci za studena (asfaltová emulze, cement) v celkové výši 181 936,13 Kč bez DPH

- Ceník asfaltové emulze (pojivo pro recyklaci za studena) ze dne 1.3.2020 a ceník z 11. 4. 2022
- Kupní smlouva cementové směsi cement (pojivo pro recyklaci za studena) od firmy Českomoravský ze dne 15.1.2020 a nabídka od firmy Cemex Czech Republic, s.r.o. ze dne 4. 7. 2022
- Zaměření recyklace za studena protokol č. 61
- Propočet množství pojiva na m³
- Vyčíslení dopadů událostí do cen za dopravu asfaltové směsi zhotovitelem.

3. k betonovým směsím v celkové výši 72 877,50 Kč bez DPH

- Dodací lístky – betonových směsí.
- Cenová nabídka od firmy BETON HRONEK s.r.o. a objednávka – únor 2021.
- Informace od firmy BETON HRONEK s.r.o. – o navýšení cen betonu ze dne 1.2.2022.
- Vyčíslení dopadů událostí do cen za asfaltové směsi zhotovitelem.

4. k dopravě asfaltových směsí v celkové výši 17 716,92 Kč bez DPH

- Externí ceník dopravy asfaltových směsí ze dne 12.3.2020 a ze dne 21.3.2022.
- Vyčíslení dopadů událostí do cen za dopravu asfaltové směsi zhotovitelem.

Zhotovitel za asfaltové směsi žádá průměrně o navýšení o 57 % v hodnotě 579 521,82 Kč bez DPH. ODSH prověřil cenu požadovaných asfaltových směsí dle ceníku ÚRS 2020 a ÚRS 2022/II. pololetí (KROS). Porovnáním, bylo zjištěno, že k navýšení materiálu asfaltových směsí došlo o 23 %. ODSH si nechalo vypracovat od ÚRS CZ a.s. tabulku s indexy s Vývojem cen stavebních materiálů a u asfaltových směsí došlo za období III/2022 - VI/2022 k nárůstu o 17,9 % a za období III/2022 - VIII/2022 k nárůstu o 23%. Tyto indexy byly připočítány k doloženým cenám asfaltových směsí zhotovitelem ke dni podané nabídky dle provedené pokládky. **Tímto bylo zhotoviteli uznáno navýšení ceny v hodnotě 181 825,59 Kč bez DPH.**

Zhotovitel za recyklaci za studena (asfaltová emulze, cementová směs) žádá průměrně o navýšení o 45 % v celkové výši 181 936,13 Kč bez DPH. Dle tabulky s indexy (Vývojem cen stavebních materiálů od firmy ÚRS CZ a.s.) došlo v období III/2022 – VII/2022 k navýšení asfaltových směsí o 17,9 %. Tento index byl připočítán k jednotkové ceně za asfaltovou emulzi v době podání nabídky. Navýšení cementové směsi dle tabulky s indexy (Vývojem cen stavebních materiálů od firmy ÚRS CZ a.s.) došlo v období III/2022 – VII/2022 k navýšení o 9,6 %. Tento index byl připočítán k jednotkové ceně za cementovou směs v době podání nabídky. **Tímto bylo zhotoviteli uznáno navýšení ceny v hodnotě 63 248,19 Kč bez DPH.**

Zhotovitel za betonové směsi žádá navýšení o 29 % v celkové výši 72 877,50 Kč bez DPH. Dle tabulky s indexy od firmy ÚRS CZ a.s. došlo v období III/2022 – VII/2022 k nárůstu betonových směsí o 11,2 %. Tento index byl připočítán k jednotkové ceně v době podání nabídky. **Tímto bylo zhotoviteli uznáno navýšení ceny v hodnotě 28 114,52 Kč bez DPH.**

Zhotovitel za dopravu asfaltových směsí žádá navýšení o 16,3 % v hodnotě 17 716,92 Kč bez DPH. Zhotoviteli bylo uznáno navýšení o 8 % v hodnotě 8 356,98 Kč bez DPH

Rekapitulace nárůstu cen:

Požadovaný nárůst cen zhotovitelem	852 052,37 Kč bez DPH
-asfaltové směsi	579 521,82 Kč bez DPH
-recyklace za studena	181 936,13 Kč bez DPH
-betonová směs	72 877,50 Kč bez DPH
-doprava asfaltových směsí	17 716,92 Kč bez DPH
Uznané navýšení cen JČK za období III/2022 – VIII/2022	281 545,28 Kč bez DPH
-asfaltové směsi	181 825,59 Kč bez DPH
-recyklace za studena	63 248,19 Kč bez DPH
-betonová směs	28 114,52 Kč bez DPH
-doprava asfaltových směsí	8 356,98 Kč bez DPH

Rozdíl ceny oproti požadavku zhotovitele – 570 507,09 Kč bez DPH

Smluvní strany se dohodly, že celkové navýšení ceny v souvislosti s oznámením o negativním dopadu do cen materiálových surovin a dodávek stavebních materiálů činí 281 545,28 Kč bez DPH. Přílohou tohoto dodatku je Přehled vícenákladů spojených s nárůstem cen s

podrobnějším rozpisem jednotlivých částek. Toto navýšení bude předmětem samostatné fakturace dle podmínek smlouvy o dílo.

Po započtení uznaných nárůstů cen v souvislosti s oznámením o negativním dopadu do cen materiálových surovin a dodávek stavebních materiálů je celková cena díla:

Částka bez DPH: 98 374 689,32 Kč
DPH 21%: 20 658 684,75 Kč
Celková částka s DPH: 119 033 374,07 Kč.

IV. Závěrečná ustanovení dodatku

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo jsou tímto dodatkem nedotčena, nemění se a zůstávají v platnosti.

Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude uveřejněn objednatelem v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Tento dodatek nabývá platnosti ke dni jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění dodatku prostřednictvím registru smluv dle zákona (zákon č. 340/2015 Sb., §6).

Tento dodatek č. 3 je vyhotovena elektronicky, každý elektronický obraz dodatku má platnost originálu a stává se nedílnou součástí Smlouvy o dílo ze dne 14. 10. 2020 ve znění dodatku č. 1, a č. 2.

Přílohou tohoto dodatku je změnový list č. 4, č. 5 a dva přehledy vícenákladů spojených s nárůstem cen.


Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením RK č.1219/2022/RK-54 ze dne 24.11.2022.

V Českých Budějovicích dne

V Českých Budějovicích dne

za objednatele:

za zhotovitele:



.....
MUDr. Martin Kuba
hejtman Jihočeského kraje


Zdeněk Novák Digitálně podepsal
Zdeněk Novák
Datum: 2022.11.28
20:35:34 +01'00'

.....
Ing. Zdeněk Novák
člen správní rady
EUROVIA CS, a.s.

		Změnový list číslo:	4
Stavba:	Přeložka silnice II/156 v obci Strážkovice a Stavební úpravy silnice II/155 a II/156 v obci Strážkovice	č. smlouvy objednatele:	SDL/OVZII/082/20
Úsek:	Přeložka silnice II/156 v obci Strážkovice	č. smlouvy zhotovitele:	0082096JKL.01
Investor (objednatel) stavby:			
Jihočeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice			
TDI:	INBEST spol. s r.o. Rudolfovská 34, 370 01 České Budějovice		
Projektant:	Ateliér SIS - Ing. František Stráský Plavská 1980/11, 370 01 České Budějovice		
Zhotovitel:	EUROVIA CS, a.s. U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4		
Předmět změny:	SO 02, So 150, SO 802.1 <u>Změna č. 1</u> - Odpočet neprováděných prací SO 102.1 <u>Změna č. 4</u> - Nahrazení položek asfaltů SO 102.2 <u>Změna č. 1</u> - Doměření dle skutečnosti		
Dotčené místo:	Přeložka silnice II/156 v obci Strážkovice		
Odkaz na výkresy:	bez výkresu		
Odkaz na soupis prací:	viz.příloha		
Odkaz na jinou část smlouvy:	čl. 6		
Návrh ocenění:			
SO 02- Požadavky Objednatele		-35 000,00 Kč	
Měněpráce		-35 000,00 Kč	
Vícepráce		0,00 Kč	
SO 102.1 -Křižovatka II/155 a MK (budoucí vlastník Jihočeský kraj)		745 402,17 Kč	
Měněpráce		-904 333,26 Kč	
Vícepráce		1 649 735,43 Kč	
SO 102.2 -Křižovatka II/155 a MK (budoucí vlastník Obec Strážkovice)		-15 848,71 Kč	
Měněpráce		-73 871,41 Kč	
Vícepráce		58 022,70 Kč	
SO 150 -Trvalé dopravní značení		-8 550,00 Kč	
Měněpráce		-8 550,00 Kč	
Vícepráce		0,00 Kč	
SO 802.1 - Vegetační úpravy (budoucí vlastník Jihočeský kraj)		-53 181,00 Kč	
Měněpráce		-53 181,00 Kč	
Vícepráce		0,00 Kč	
Rekapitulace celkem			
Měněpráce		-1 074 935,67 Kč	
Vícepráce		1 707 758,13 Kč	
Celkem bez DPH		632 822,46 Kč	
DPH 21%		132 892,72 Kč	
Celkem včetně DPH			
Podpis navrhovatele:			
Zhotovitel:	Bc. Jan Klepal	datum:	16. 11. 2022 podpis
Vyjádření:			
TDI:	Ing. Michael Šmucr	datum:	16. 11. 2022 podpis
Projektant:	Ing. František Stráský	datum:	16. 11. 2022 podpis
Investor:	Ing. Jitka Liláková	datum:	24. 11. 2022 podpis
Přílohy:	rozdílový soupis prací		

Přehled změn v rámci realizace Díla
Stavba: Přeložka silnice II/156 v obci Strážkovice
 Varianta: Dodatek č. 3

Celková cena bez DPH:		2 235 108,90 Kč	-1 074 935,67 Kč	1 707 758,13 Kč	632 822,46 Kč	2 867 931,36 Kč
Objekt	Popis	Cena SoD + Dodatek č. 1	Méněpráce	Vícepráce	Rozdíl	Aktuální cena po změně
SO 02	Požadavky objednatel	35 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	0,00
Změna č. 1	Odpočet neprováděných prací		-35 000,00	0,00	-35 000,00	
SO 102	Křižovatka II/155 a MK	2 085 196,90	-978 204,67	1 707 758,13	729 553,46	2 814 750,36
SO 102.1	Křižovatka II/155 a MK (budoucí vlastník Jihočeský kraj)		-904 333,26	1 649 735,43	745 402,17	
Změna č. 4	Nahrazení položek asfaltu		-904 333,26	1 649 735,43	745 402,17	
SO 102.2	Křižovatka II/155 a MK (budoucí vlastník Obec Strážkovice)		-73 871,41	58 022,70	-15 848,71	
Změna č. 1	Doměření dle skutečnosti		-73 871,41	58 022,70	-15 848,71	
SO 150	Trvalé dopravní značení	8 550,00	-8 550,00	0,00	-8 550,00	0,00
Změna č. 1	Odpočet neprováděných prací		-8 550,00	0,00	-8 550,00	
SO 802	Vegetační úpravy	106 362,00	-53 181,00	0,00	-53 181,00	53 181,00
SO 802.1	Vegetační úpravy (budoucí vlastník Jihočeský kraj)		-53 181,00	0,00	-53 181,00	
Změna č. 1	Odpočet neprováděných prací		-53 181,00	0,00	-53 181,00	
Celková cena bez DPH:		2 235 108,90 Kč	-1 074 935,67 Kč	1 707 758,13 Kč	632 822,46 Kč	2 867 931,36 Kč



da

Firma: EUROVIA CS, a. s.									
Soupis prací objektu									
17010 Přeložka silnice II/156 v obci Stražkovice									
SO 02 Požadavky objednatele									
Rozpočet:									
Stavba:									
Varianty									
Název položky									
MJ									
Množství									
Jednotková cena									
Celkem									
Celkem									
Celkem									
Celkem									
Celkem									
Celkem									
Celkem									
Celkem									
Celkem									
Celkem									
Celkem									
Celkem									
Celkem									
Celkem									
Celkem									
Celkem									
Celkem									
Celkem									
Celkem									
Celkem									
Celkem									
Celkem									
Celkem									
Celkem									
Celkem									
Celkem									
Celkem									
Celkem									
Celkem									
Celkem									
Celkem									
Celkem									
Celkem									
Celkem									
Celkem									
Celkem									
Celkem									
Celkem									
Celkem									
Celkem									
Celkem									
Celkem									
Celkem									
Celkem									
Celkem									
Celkem									
Celkem									
Celkem									
Celkem									
Celkem									
Celkem									
Celkem									
Celkem									
Celkem									
Celkem									
Celkem									
Celkem									
Celkem									
Celkem									
Celkem									
Celkem									
Celkem									
Celkem									
Celkem									
Celkem									
Celkem									
Celkem									
Celkem									
Celkem									
Celkem									
Celkem									
Celkem									
Celkem									
Celkem									
Celkem									
Celkem									
Celkem									
Celkem									
Celkem									
Celkem									
Celkem									
Celkem									
Celkem									
Celkem									
Celkem									
Celkem									
Celkem									
Celkem									
Celkem									
Celkem									
Celkem									
Celkem									
Celkem									
Celkem									
Celkem									
Celkem									
Celkem									
Celkem									
Celkem									
Celkem									
Celkem									
Celkem									
Celkem									
Celkem									
Celkem									
Celkem									
Celkem									
Celkem									
Celkem									
Celkem									
Celkem									
Celkem									
Celkem									
Celkem									
Celkem									
Celkem									
Celkem									
Celkem									
Celkem									
Celkem									
Celkem									
Celkem									
Celkem									
Celkem									
Celkem									
Celkem									
Celkem									
Celkem									
Celkem									
Celkem									
Celkem									
Celkem									
Celkem									
Celkem									
Celkem									
Celkem									
Celkem									
Celkem									
Celkem									
Celkem									
Celkem									
Celkem									
Celkem									
Celkem									
Celkem									
Celkem									
Celkem									
Celkem									
Celkem									
Celkem									
Celkem									
Celkem									
Celkem									
Celkem									
Celkem									
Celkem									
Celkem									
Celkem									
Celkem									
Celkem									
Celkem									
Celkem									
Celkem									
Celkem									
Celkem									
Celkem									
Celkem									
Celkem									
Celkem									
Celkem									
Celkem									
Celkem									
Celkem									
Celkem									
Celkem									
Celkem									
Celkem									
Celkem									
Celkem									
Celkem									
Celkem									
Celkem									
Celkem									
Celkem									
Celkem									
Celkem									
Celkem									
Celkem									
Celkem									
Celkem									
Celkem									
Celkem									
Celkem									
Celkem									
Celkem									
Celkem									
Celkem									
Celkem									
Celkem									
Celkem									
Celkem									
Celkem									
Celkem									
Celkem									
Celkem									
Celkem									
Celkem									
Celkem									
Celkem									
Celkem									
Celkem									
Celkem									
Celkem									
Celkem									
Celkem									
Celkem									
Celkem									
Celkem									
Celkem									
Celkem									
Celkem									
Celkem									
Celkem									
Celkem									
Celkem									
Celkem									
Celkem									
Celkem									
Celkem									
Celkem									
Celkem									
Celkem									
Celkem									
Celkem									
Celkem									
Celkem									
Celkem									
Celkem									
Celkem									
Celkem									
Celkem									
Celkem									
Celkem									
Celkem									
Celkem									
Celkem									
Celkem									
Celkem									
Celkem									
Celkem									
Celkem									
Celkem									
Celkem									
Celkem									
Celkem									
Celkem									
Celkem									
Celkem									
Celkem									
Celkem									
Celkem									
Celkem									
Celkem									
Celkem									
Celkem									
Celkem									
Celkem									
Celkem									
Celkem									
Celkem									
Celkem									
Celkem									
Celkem									
Celkem									
Celkem									
Celkem									
Celkem									
Celkem									
Celkem									
Celkem									
Celkem									
Celkem									
Celkem									
Celkem									
Celkem									
Celkem									
Celkem									
Celkem									
Celkem									
Celkem									
Celkem									
Celkem									
Celkem									
Celkem									
Celkem									
Celkem									
Celkem									
Celkem									
Celkem									
Celkem									
Celkem									
Celkem									
Celkem									
Celkem									
Celkem									
Celkem									
Celkem									
Celkem									
Celkem									
Celkem									
Celkem									
Celkem									
Celkem									
Celkem									
Celkem									
Celkem									
Celkem									
Celkem									
Celkem									
Celkem									
Celkem									
Celkem									
Celkem									
Celkem									
Celkem									
Celkem									
Celkem									
Celkem									
Celkem									
Celkem									
Celkem									
Celkem									
Celkem									
Celkem									
Cel									



Firma: EUROVIA CS, a. s.

Soupis prací objektu

17010 Prácheňská silnice II/156 v obci Stražkovice
SO 102 Křižovatka II/155 a MK
SO 1021 Křižovatka II/155 a MK (budoucí vlastníků Jihočeský kraj)

Por. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	SoD					Méně práce			Více práce		
				MU	Množství	Jednotka	Jednotková cena	Celkem	Množství	Jednotková cena	Celkem	Množství	Jednotková cena	Celkem
42	567504	3	Komunikace VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY REKTY ZA STUDENÁ CEM A ASF. EMULZÍ Provedení respektive za studena s příměsí asfaltových pojiv v jedné vrstvě tl. 0,2m	M3	151,600	1 016,88	1 542 597,18	154 159,01		1 016,88	-904 333,26			
44	572213	3	SPLOVNÁCI PŮSTRÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 PS,EP - 0,35 kg/m2	M2	2 561,000	10,15	25 984,15			10,15	0,00			
47	574C56	3	ASFAKTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACI 16+ 16S TL. 60MM ACI 16S : tl. 60mm	M2	2 526,000	194,07	490 220,82		-2 526,000	194,07	-490 220,82			
48	574E46	3	ASFAKTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+ 16S TL. 50MM ACP 16S : tl. 50mm	M2	2 526,000	163,94	414 112,44		Va změna dle přílohy k záměru za pol. 4. 68 = -2 526 000 m2	163,94	-414 112,44			
50	574F54	3	ASFAKTOVÝ KOBEREK MASTIXOVÝ SMA 11+ 11S TL. 40MM SMA 11S : tl. 40mm	M2	2 518,000	188,70	475 146,60		Va změna dle přílohy k záměru za pol. 4. 69 = -2 526 000 m2	188,70	-475 146,60			
51	576411	3	POSYP KAMENEM OBALOVANÝM ZKGAM2 1,5 kg/m2 (SMA 11S)	M2	2 518,000	9,12	22 984,16			9,12	0,00			
58	574C56	2N	ASFAKTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACI 16+ 16S TL. 60MM ACI 16S : tl. 60mm	M2			0,00				0,00			
60	574E46	2N	ASFAKTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+ 16S TL. 50MM ACP 16S : tl. 50mm	M2			0,00				0,00			



EUROVIA CS, a.s.
Ověřeno: 7. října 2011
Zpracoval: Ing. B. Blahut
Plán 172, 02-0710

JAN K

inb
dáváme stav

Firma: EUROVIA CS, a. s.											
Soupis prací objektu											
17010 Přeložka silnice II/155 v obci Strážkovice											
SO 102 Křižovatka II/155 a MK											
SO 102.2 Křižovatka II/155 a MK (budoucí vlastník Obec Strážkovice)											
Název položky											
4											
MJ											
5											
Komunikace											
VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUJENÁ CEM A ASF EMULZÍ											
Provedení recyklace za studena s příměsí asfaltových poliv v jedné vrstvě tl.0,2m											
PI-EP - 0,6 kg/m2											
SPOJOVACÍ POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2											
PS-EP -0,35 kg/m2											
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ - 11S TL - 40MM											
ACO 11+ - tl. 40mm											
ASFALTOVÝ BETON PRO POKLADNÍ VRSTVY ACP 16+ - 16S TL - 80MM											
ACP 16+ - tl. 80mm											
1											
2											
3											
5											
26											
567504											
27											
572123											
28											
572213											
29											
574434											
30											
574E76											
Pod číslo											
Kód položky											
Varianta											
Množství											
Jednotková cena											
Celkem											
Méně práce											
Více práce											
58 022,70											
Jednotková cena											
Celkem											
Jednotková cena											
Celkem											
Jednotková cena											
Celkem											
Jednotková cena											
Celkem											
Jednotková cena											
Celkem											
Jednotková cena											
Celkem											
Jednotková cena											
Celkem											
Jednotková cena											
Celkem											
Jednotková cena											
Celkem											
Jednotková cena											
Celkem											
Jednotková cena											
Celkem											
Jednotková cena											
Celkem											
Jednotková cena											
Celkem											
Jednotková cena											
Celkem											
Jednotková cena											
Celkem											
Jednotková cena											
Celkem											
Jednotková cena											
Celkem											
Jednotková cena											
Celkem											
Jednotková cena											
Celkem											
Jednotková cena											
Celkem											
Jednotková cena											
Celkem											
Jednotková cena											
Celkem											
Jednotková cena											
Celkem											
Jednotková cena											
Celkem											
Jednotková cena											
Celkem											
Jednotková cena											
Celkem											
Jednotková cena											
Celkem											
Jednotková cena											
Celkem											
Jednotková cena											
Celkem											
Jednotková cena											
Celkem											
Jednotková cena											
Celkem											
Jednotková cena											
Celkem											
Jednotková cena											
Celkem											
Jednotková cena											
Celkem											
Jednotková cena											
Celkem											
Jednotková cena											
Celkem											
Jednotková cena											
Celkem											
Jednotková cena											
Celkem											
Jednotková cena											
Celkem											
Jednotková cena											
Celkem											
Jednotková cena											
Celkem											
Jednotková cena											
Celkem											
Jednotková cena											
Celkem											
Jednotková cena											
Celkem											
Jednotková cena											
Celkem											
Jednotková cena											
Celkem											
Jednotková cena											
Celkem											
Jednotková cena											
Celkem											
Jednotková cena											
Celkem											
Jednotková cena											
Celkem											
Jednotková cena											
Celkem											
Jednotková cena											
Celkem											
Jednotková cena											
Celkem											
Jednotková cena											
Celkem											
Jednotková cena											
Celkem											
Jednotková cena											
Celkem											
Jednotková cena											
Celkem											
Jednotková cena											
Celkem											
Jednotková cena											
Celkem											
Jednotková cena											
Celkem											
Jednotková cena											
Celkem											
Jednotková cena											
Celkem											
Jednotková cena											
Celkem											
Jednotková cena											
Celkem											
Jednotková cena											
Celkem											
Jednotková cena											
Celkem											
Jednotková cena											
Celkem											
Jednotková cena											
Celkem											
Jednotková cena											
Celkem											
Jednotková cena											
Celkem											
Jednotková cena											
Celkem											
Jednotková cena											
Celkem											
Jednotková cena											
Celkem											
Jednotková cena											
Celkem											
Jednotková cena											
Celkem											
Jednotková cena											
Celkem											
Jednotková cena											
Celkem											
Jednotková cena											
Celkem											
Jednotková cena											
Celkem											
Jednotková cena											
Celkem											
Jednotková cena											
Celkem											
Jednotková cena											
Celkem											
Jednotková cena											
Celkem											
Jednotková cena											
Celkem											
Jednotková cena											
Celkem											
Jednotková cena											
Celkem											
Jednotková cena											
Celkem											
Jednotková cena											
Celkem											
Jednotková cena											
Celkem											
Jednotková cena											
Celkem											
Jednotková cena											
Celkem											
Jednotková cena											
Celkem											
Jednotková cena											
Celkem											
Jednotková cena											
Celkem											
Jednotková cena											
Celkem											
Jednotková cena											
Celkem											
Jednotková cena											
Celkem											
Jednotková cena											
Celkem											
Jednotková cena											
Celkem											
Jednotková cena											
Celkem											
Jednotková cena											
Celkem											
Jednotková cena											
Celkem											
Jednotková cena											
Celkem											
Jednotková cena											
Celkem											
Jednotková cena											
Celkem											
Jednotková cena											
Celkem											
Jednotková cena											
Celkem											
Jednotková cena											
Celkem											
Jednotková cena											
Celkem											
Jednotková cena											
Celkem											
Jednotková cena											
Celkem											
Jednotková cena											
Celkem											
Jednotková cena											
Celkem											
Jednotková cena											
Celkem											
Jednotková cena											
Celkem											
Jednotková cena											
Celkem											
Jednotková cena											
Celkem											
Jednotková cena											
Celkem											
Jednotková cena											
Celkem											
Jednotková cena											
Celkem											
Jednotková cena											
Celkem											
Jednotková cena											
Celkem											
Jednotková cena											
Celkem											
Jednotková cena											
Celkem											
Jednotková cena											
Celkem											
Jednotková cena											
Celkem											
Jednotková cena											
Celkem											
Jednotková cena											
Celkem											
Jednotková cena											



Firma: EUROVIA CS, s. r. o.

Soupis prací objektu

Stavba: 17010 Přeložka silnice II/156 v obci Strážkovice
Rozpočet: SO 802.1 Vegetační úpravy (budoucí vlastník Jihočeský kraj)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Seč			Méně práce			Více práce		
										Množství	Jednotková cena	Celkem	Množství	Jednotková cena	Celkem	Množství	Jednotková cena	Celkem
2	11201	1	Zemní práce	MJ	5					18,000	2 223,00	40 014,00	9,000	2 223,00	-20 007,00		2 223,00	0,00
			Kácení stromů d kmeně do 0,9m s odstraněním pářezů	KUS								106 362,00	-9,000		-20 007,00			0,00
			vč. likvidace dřevní hmoty dle dispozice zhotovitele									40 014,00	Změna č.1					0,00
													Odpočet neprovedlých prací - 9,000 ks					0,00
3	11202	1	Kácení stromů d kmeně do 0,9m s odstraněním pářezů	KUS						12,000	3 534,00	42 408,00	-6,000	3 534,00	-21 204,00		3 534,00	0,00
			vč. likvidace dřevní hmoty dle dispozice zhotovitele										Změna č.1					0,00
													Odpočet neprovedlých prací - 6,000 ks					0,00
4	11204	1	Kácení stromů d kmeně do 0,3m s odstraněním pářezů	KUS						15,000	1 596,00	23 940,00	-7,500	1 596,00	-11 970,00		1 596,00	0,00
			vč. likvidace dřevní hmoty dle dispozice zhotovitele										Změna č.1					0,00
													Odpočet neprovedlých prací - 7,500 ks					0,00

SURF-JM CS, s. r. o.
Odborný zvláštní účet
Adresa: 625 04 Břežovice
Pláně 72, 625 370 01

JAN KLE

KL
dáváme

		Změnový list číslo:	5
Stavba:	Přeložka silnice II/156 v obci Strážkovice a Stavební úpravy silnice II/155 a II/156 v obci Strážkovice	č. smlouvy objednatele:	SDL/OVZI/082/20
Úsek:	Stavební úpravy silnice II/155 a II/156 v obci Strážkovice	č. smlouvy zhotovitele:	0082096JKL.01
Investor (objednatel) stavby:			
Jihočeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice			
TDI:	INBEST spol. s.r.o. Rudolfovská 34, 370 01 České Budějovice		
Projektant:	Ateliér SIS - Ing. František Stráský Plavská 1980/11, 370 01 České Budějovice		
Zhotovitel:	EUROVIA CS, a.s. U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4		
Předmět změny:	SO 02, SO 101 <u>Změna č. 3 - Odpočet neprováděných prací</u> <u>SO 101</u> <u>Změna č. 4 - Nahrazení položek asfaltů</u> <u>SO 102</u> <u>Změna č. 1 - Doměření dle skutečnosti</u>		
Dotčené místo:	Stavební úpravy silnice II/155 a II/156 v obci Strážkovice		
Odkaz na výkresy:	bez výkresu		
Odkaz na soupis prací:	viz.příloha		
Odkaz na jinou část smlouvy:	čl. 6		
Návrh ocenění:			
SO 02 - Požadavky Objednatele		-35 000,00 Kč	
Méněpráce		-35 000,00 Kč	
Vícepráce		0,00 Kč	
SO 101 - Silnice II/155		-126 272 Kč	
Méněpráce		-837 608,35 Kč	
Vícepráce		711 336,33 Kč	
SO 102 - Silnice II/156 (MK)		-18 989 Kč	
Méněpráce		-50 914,45 Kč	
Vícepráce		31 925,77 Kč	
Rekapitulace celkem			
Méněpráce		-923 522,80 Kč	
Vícepráce		743 262,10 Kč	
Celkem bez DPH		-180 260,70 Kč	
DPH 21%		-37 854,77 Kč	
Celkem včetně DPH		-218 115,47 Kč	
Podpis navrhovatele:			
Zhotovitel:	Bc. Jan Klepal	datum:	16. 11. 2022 podpis:
Vyjádření:			
TDI:	Ing. Michael Šmucr	datum:	16. 11. 2022 podpis:
Projektant:	Ing. František Stráský	datum:	16. 11. 2022 podpis:
Investor:	Ing. Jitka Liláková	datum:	24. 11. 2022 podpis:
Přílohy:	rozdílový soupis prací		

Přehled změn v rámci realizace Díla						
Stavba: Stavební úpravy silnice II/155 a II/156 v obci Strážkovice						
Varianta: Dodatek č. 3						
		Celková cena bez DPH:		-923 522,80 Kč	743 262,10 Kč	-180 260,70 Kč
				1 526 138,95 Kč		1 345 878,25 Kč
Objekt	Popis	Cena SoD	Méněpráce	Vícepráce	Rozdil	Aktuální cena po změně
SO 02	Požadavky objednatele	35 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	0,00
Změna č. 1	Odpčet prací dle skutečnosti		-35 000,00	0,00	-35 000,00	
SO 101	Silnice II/155	1 175 631,86	-837 608,35	711 336,33	-126 272,02	1 049 359,84
Změna č. 3	Odpčet prací dle skutečnosti		-273 466,82	0,00	-273 466,82	
Změna č. 4	Doměření dle skutečnosti		-564 141,53	711 336,33	147 194,80	
SO 102	Silnice II/156 (MK)	315 507,09	-50 914,45	31 925,77	-18 988,68	296 518,41
Změna č. 1	Doměření dle skutečnosti		-50 914,45	31 925,77	-18 988,68	
Celková cena bez DPH:		1 526 138,95 Kč	-923 522,80 Kč	743 262,10 Kč	-180 260,70 Kč	1 345 878,25 Kč

EURON

EURONIA CS, s.r.o.
033 699 2300
22 041 00001 800000
Průh. 72: 00 070 01

JAN K





Firma: EUROVA CS, a. s.

Soupis prací objektu
17055 Stavební úpravy silnice II/155 a III/156 v obci Strážkovice
SO 02 Požadavky objednatele

Stavba:
Rozpočet:

Př. číslo 1	Kód položky 2	Varianta 3	Název položky 4	MJ 5	SoD			Méně práce			Více práce		
					Množství 6	Jednotková cena g	Celkem 10	Množství 6	Jednotková cena g	Celkem 10	Množství 6	Jednotková cena g	Celkem 10
1	02110	0	Všeobecné konstrukce a práce PROSTORY PRO OBJEDNATELE - KANCELÁŘE zajištění vybavených prostor pro konání pravidelných a mimořádných kontrolních dnů stavby dle ZOV předpoklad trvání stavby 15 dnů	KPL	1,000	10 000,00	35 000,00	-1,000	10 000,00	-10 000,00	0,000	10 000,00	0,00
					Změna č. 1 Odpčet neprováděných prací = -1,000 KPL								
13	02960	b	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR Stavebník je povinen oznámit zámr. stáby již v době jeho příjmu Archeologickému úřadu Akademie věd ČR a umožnit případný zachranný archeologický výzkum.	KPL	1,000	5 000,00	5 000,00	-1,000	5 000,00	-5 000,00	0,000	5 000,00	0,00
					Změna č. 1 Odpčet neprováděných prací = -1,000 KPL								
14	02990	a	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE povinná publicita dle požadavku poskytovatele dotace - 1 ks billboard 5,1x2,4m s osazením, údržbou během výstavby a demontáží po ukončení výstavby - 1 ks pamětní plaketa 0,3x0,4m vč. kamene / podstavce a trvalého osazení	KPL	1,000	20 000,00	20 000,00	-1,000	20 000,00	-20 000,00	0,000	20 000,00	0,00
					Změna č. 1 Odpčet neprováděných prací = -1,000 KPL								

EUROVA CS, a. s.
EUROVA CS, a. s.
EUROVA CS, a. s.
EUROVA CS, a. s.
EUROVA CS, a. s.

JAN



VICE



Firma: EUROVIA CS, a. s.

Soupis prací objektu

Stavba: 17055 Stavební úpravy silnice III/155 a II/156 v obci Strážkovice
Rozpočet: SO 101 Silnice III/155

Poř. číslo	Kód položky	Vazoba	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	Jednotková	Celkem	Množství	Jednotková cena	Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	014132	0	Všeobecné konstrukce a práce POPLATKY ZA SKLADU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) frézování, makadám (ložní a podkladní vrstvy) - množství bude upraveno dle výsledků zkoušek vdeutraného materiálu.	T	357 400	228 410,00	650,00	-228 410,00	-351 400	650,00	-228 410,00	0,00
Změna č. 3 Odpočet neprovedaných prací = -351 480,-												
4	111338	1	Zemní práce ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM DOPRAVA předpoklad skladiště Bytíz Příbram, dojezd celkem 112km - položka čerpána dle skutečnosti	lkm	24 085 600	35 164,98	1,46	-35 164,98	-24 085 600	1,46	-35 164,98	0,00
Změna č. 3 Odpočet neprovedaných prací = -24 085 600 lkm												
12	111728		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - DOPRAVA předpoklad skladiště Bytíz Příbram, dojezd celkem 112km - položka čerpána dle skutečnosti	lkm	8 243 200	9 891,84	1,20	-9 891,84	-8 243 200	1,20	-9 891,84	0,00
Změna č. 3 Odpočet neprovedaných prací = -8 243 200 lkm												
33	567604	5	Komunikace VŘETVY PRO OBNOVU A OPRAVY ŘEČKY ZA STUDENÁ CEM A ASF. EMULZÍ Provedení reviznice za studena s příměsí asfaltových pojiv v jedné vrstvě tl.0,25m	M2	304 500	902 165,04	1 016,88	-902 165,04	-304 500	1 016,88	-304 500,00	3 750
Změna č. 4 Úprava množství dle skutečnosti = -3 750 m2												
34	571231		INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0 KG/M2 PI-EP - 0,8 kg/m2	M2	1 337 000	18 597,67	13,91	-18 597,67	-19 774	13,91	-275,06	0,00
Změna č. 4 Úprava množství dle skutečnosti = -19 774 m2												
36	572131b		SPROUDVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5 KG/M2 PS-EP - 0,5 kg/m2	M2	1 344 000	13 641,60	10,15	-13 641,60	-352 774	10,15	-3 500,66	0,00
Změna č. 4 Úprava množství dle skutečnosti = -352 774 m2												
37	574C56		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY AČL 16+ 16S TL. 60MM AČL 16S - tl. 60mm	M2	1 344 000	300 840,96	223,84	-300 840,96	-1 344 000	223,84	-300 840,96	0,00
Změna č. 4 Viz změně dochází k změně za pol. č. 33 = -1 344 000 m2												
38	574E46		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+ 16S TL. 50MM ACP 16S - tl. 50mm	M2	1 337 000	259 444,85	194,05	-259 444,85	-1 337 000	194,05	-259 444,85	0,00
Změna č. 4 Viz změně dochází k změně za pol. č. 34 = -1 337 000 m2												
53	574C5612N		Nová položky ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY AČL 16+ 16S TL. 60MM AČL 16S - tl. 60mm	M2		0,00		0,00	991 226		351,00	347 620,33
Změna č. 4 nová položka s modifikovaným asfaltovým pojivem = 1344,0 352,774 = + 991,226 m2												
54	574E4612N		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+ 16S TL. 50MM ACP 16S - tl. 50mm	M2		0,00		0,00	1 317 220		273,00	359 602,70
Změna č. 4 nová položka s modifikovaným asfaltovým pojivem = 1337,0 19,774 = + 1 317,226 m2												

EUROVIA
BURGHA CS, a.s.
JAN KLET



Rudolfovská 34
ČESKÉ BUDĚJOVICE
370 01
Č. 60651970
DIČ CZ60851970

Přehled vícenákladů spojených s nárůstem cen

Stavba: Přeložka silnice II/156 v obci Strážkovice
a Stavební úpravy silnice II/155 a II/156 v obci Strážkovice
Objednatel: Jihočeský kraj
Zhotovitel: EUROVIA
Sledované období: 2022/03-2022/09
Datum podání nabídky do 16.4.2020
vŘ

Výdeja celkem Přeložka silnice II/156 v obci Strážkovice - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE

PČ	Rok	Druh zdroje	Stavba	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena s DPH
1.	2022	ASFALTY	Přeložka silnice II/156 v obci Strážkovice	49 476,25 Kč	10 390,01 Kč	59 866,26 Kč
2.	2022	RECYKLACE	Přeložka silnice II/156 v obci Strážkovice	27 414,58 Kč	5 757,06 Kč	33 171,64 Kč
4.	2022	DOPRAVA	Přeložka silnice II/156 v obci Strážkovice	2 763,61 Kč	580,36 Kč	3 343,97 Kč
Celkem				79 654,43 Kč	16 727,43 Kč	96 381,87 Kč

Přehled vícenákladů spojených s nárůstem cen

Stavba:

Objednatel:

Zhotovitel:

Sledované období:

Datum podání nabídky do VŘ

Přeložka silnice II/156 v obci Strážkovice a Stavební úpravy silnice II/155 a II/156 v obci Strážkovice

Jihočeský kraj

EUROVIA

2022/03-2022/09

16.4.2020

Přeložka silnice II/156 v obci Strážkovice

ASFALTY

86,57

13 186,55 Kč

PČ	Název položky	Počet tun směsi	Rozdíl jednotkových cen za tunu směsi (bez DPH)	Cena celkem (bez DPH)	DPH 21%	Cena s DPH
1	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL 60MM	6,192	152,33 Kč	943,22 Kč	198,08 Kč	1 141,30 Kč
2	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL 80MM	80,374	152,33 Kč	12 243,33 Kč	2 571,10 Kč	14 814,42 Kč
3	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL 40MM	87,145	167,37 Kč	14 584,98 Kč	3 062,85 Kč	17 647,83 Kč
4	SMA 11S PmB 45/80-65 tl. 40	90,760	239,14 Kč	21 704,72 Kč	4 557,99 Kč	26 262,71 Kč
Celkem		264,471		49 476,25 Kč	10 390,01 Kč	59 866,26 Kč

Recyklace za studena (pojiva)

SO 101, SO 102

PČ	Název položky	Počet tun směsi	Rozdíl jednotkových cen za tunu směsi (bez DPH)	Cena celkem (bez DPH)	DPH 21%	Cena s DPH
1	Asfaltová emulze Emultech P (2%)	12,835	1 759,57 Kč	22 584,43 Kč	4 742,73 Kč	27 327,16 Kč
2	Cement CEMV/A 32,5R (4%) cement portlandský směsný CEM II 32,5MPa	25,670	188,16 Kč	4 830,14 Kč	1 014,33 Kč	5 844,47 Kč
Celkem		38,506		27 414,58 Kč	5 757,06 Kč	33 171,64 Kč

Doprava

PČ	Název položky	Počet tun směsi	Rozdíl jednotkových cen za tunu směsi (bez DPH)	Cena celkem (bez DPH)	DPH 21%	Cena s DPH
1	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL 50MM (ACP 16S)	89,150	6,00 Kč	534,90 Kč	112,33 Kč	647,23 Kč
2	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL 60MM (ACL 16S)	106,980	6,00 Kč	641,88 Kč	134,79 Kč	776,67 Kč
3	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL 60MM	6,192	6,00 Kč	37,15 Kč	7,80 Kč	44,95 Kč
4	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL 80MM	80,374	6,00 Kč	482,25 Kč	101,27 Kč	583,52 Kč
5	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL 40MM	87,145	6,00 Kč	522,87 Kč	109,80 Kč	632,67 Kč
	SMA 11S PmB 45/80-65 tl. 40	90,760	6,00 Kč	544,56 Kč	114,36 Kč	658,92 Kč
Celkem		460,601		2 763,61 Kč	580,36 Kč	3 343,97 Kč

Přehled vícenákladů spojených s nárůstem cen

Stavba:

Objednatel:

Zhotovitel:

Sledované období:

Datum podání nabídky do
vr

Přeložka silnice II/156 v obci Strážkovice a Stavební úpravy silnice II/155 a II/156 v obci Strážkovice

Jihočeský kraj

EUROVIA

2022/03-2022/09

16.4.2020

Výdeja celkem Stavební úpravy silnice II/155 a II/156 v obci Strážkovice - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE

PČ	Rok	Druh zdroje	Stavba	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena s DPH
1.	2022	ASFALTY	Stavební úpravy silnice II/155 a II/156 v obci Strážkovice	132 349,33 Kč	27 793,36 Kč	160 142,69 Kč
2.	2022	RECYKLACE	Stavební úpravy silnice II/155 a II/156 v obci Strážkovice	35 833,61 Kč	7 525,06 Kč	43 358,67 Kč
3.	2022	BETON	Stavební úpravy silnice II/155 a II/156 v obci Strážkovice	28 114,52 Kč	5 904,05 Kč	34 018,57 Kč
4.	2022	DOPRAVA	Stavební úpravy silnice II/155 a II/156 v obci Strážkovice	5 593,37 Kč	1 174,61 Kč	6 767,98 Kč
Celkem				201 890,84 Kč	42 397,08 Kč	244 287,91 Kč

Přehled vícenákladů spojených s nárůstem cen

Stavba: **Přeložka silnice II/156 v obci Strážkovice a Stavební úpravy silnice II/155 a II/156 v obci Strážkovice**
Objednatel: **Jihočeský kraj**
Zhotovitel: **EUROVIA**
Sledované období: **2022/03-2022/09**
Datum podání nabídky do VŘ: **16.4.2020**

Stavební úpravy silnice II/155 a II/156 v obci Strážkovice

ASFALTY

SO 101, SO 102, SO 103, SO 152

PČ	Název položky	Počet tun směsi	Rozdíl jednotkových cen za tunu směsi (bez DPH)	Cena celkem (bez DPH)	DPH 21%	Cena s DPH
1	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL 50MM	5,040	152,33 Kč	767,74 Kč	161,23 Kč	928,96 Kč
2	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL 80MM	53,513	152,33 Kč	8 151,68 Kč	1 711,85 Kč	9 863,53 Kč
3	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL 40MM	60,595	167,37 Kč	10 141,52 Kč	2 129,72 Kč	12 271,24 Kč
4	SMA 11S PmB 45/80-65 tl. 40	129,600	239,14 Kč	30 993,06 Kč	6 508,54 Kč	37 501,60 Kč
5	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL 50MM	382,680	215,05 Kč	82 295,33 Kč	17 282,02 Kč	99 577,35 Kč
Celkem		631,429		132 349,33 Kč	27 793,36 Kč	160 142,69 Kč

Recyklace za studena (pojiva)

SO 101, SO 102

PČ	Název položky	Počet tun směsi	Rozdíl jednotkových cen za tunu směsi (bez DPH)	Cena celkem (bez DPH)	DPH 21%	Cena s DPH
1	Asfaltová emulze Emultech P (2%)	16,777	1 759,57 Kč	29 520,13 Kč	6 199,23 Kč	35 719,36 Kč
2	Cement CEMVIA 32,5R (4%) cement portlandský směsný CEM II 32,5MPa	33,554	188,16 Kč	6 313,48 Kč	1 325,83 Kč	7 639,31 Kč

Celkem		50,331		35 833,61 Kč	7 525,06 Kč	43 358,67 Kč
---------------	--	---------------	--	---------------------	--------------------	---------------------

Betonové směsi

pČ	Název položky	Počet tun směsi	Rozdíl jednotkových cen za tunu směsi (bez DPH)	Cena celkem (bez DPH)	DPH 21%	Cena s DPH
1	Betonové směsi MC25 XF4	161,950	173,60 Kč	28 114,52 Kč	5 904,05 Kč	34 018,57 Kč
Celkem		161,950		28 114,52 Kč	5 904,05 Kč	34 018,57 Kč

Doprava

pČ	Název položky	Počet tun směsi	Rozdíl jednotkových cen za tunu směsi (bez DPH)	Cena celkem (bez DPH)	DPH 21%	Cena s DPH
1	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL 50MM (ACP 16S)	158,060	6,00 Kč	948,36 Kč	199,16 Kč	1 147,52 Kč
2	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL 60MM (ACL 16S)	142,740	6,00 Kč	856,44 Kč	179,85 Kč	1 036,29 Kč
3	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL 60MM	5,040	6,00 Kč	30,24 Kč	6,35 Kč	36,59 Kč
4	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL 80MM	53,513	6,00 Kč	321,08 Kč	67,43 Kč	388,51 Kč
5	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL 40MM	60,595	6,00 Kč	363,57 Kč	76,35 Kč	439,92 Kč
	SMA 11S PmB 45/80-65 tl. 40	129,600	6,00 Kč	777,60 Kč	163,30 Kč	940,90 Kč
	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL 50MM	382,680	6,00 Kč	2 296,08 Kč	482,18 Kč	2 778,26 Kč
Celkem		932,229		5 593,37 Kč	1 174,61 Kč	6 767,98 Kč