

Název akce: Dukelských hrdinů a U Výstaviště

Č. smlouvy objednatele: 000115 00 20

Č. dodatku objednatele: 000115 02 20

Č. smlouvy zhotovitele: 7832/MP

1. Smluvní strany:

**Objednatel: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9**

zastoupená: Ing. Petrem Witowským, předsedou představenstva
Ing. Janem Šurovským, Ph.D., členem představenstva
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Rytířská 29, 110 00 Praha 1
čís. účtu: 1930731349/0800
IČO: 00005886 DIČ: CZ00005886, plátce DPH
OR: MS Praha, sp. zn.: B 847
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: METROPROJEKT Praha a. s.

Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7

zastoupená: Ing. Davidem Krásou, předsedou představenstva
Ing. Vladimírem Seidlem, místopředsedou představenstva
bankovní spojení: KB Praha a.s. Praha 1, Václavské nám. 42
čís. účtu: 9302021/0100
IČO: 45271895 DIČ: CZ45271895 - plátce DPH
OR: MS Praha, sp. zn.: B 1418
(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly uzavřít níže uvedeného dne, měsíce a roku

dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. objednatele 000115 00 20

(dále jen „dodatek“)

Preambule

Na základě „Rámcové smlouvy na zpracování projektových dokumentací“ ze dne 22. 7. 2016, vedené u objednatele pod č. 000379 00 16 uzavřely shora označené smluvní strany dne 3. 3. 2020 „Prováděcí smlouvu“ (dále jen „**Smlouva**“) za účelem zpracování projektové dokumentace a zajišťování autorského dozoru pro akci „Dukelských hrdinů a U Výstaviště“.

S ohledem na skutečnosti, které nastaly v průběhu realizace předmětu Smlouvy, se Smluvní strany dohodly v souladu s § 222 odst. 5 a s přihlédnutím k § 173 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na úpravě termínů zpracování projektové dokumentace.

MHMP OÚR vznesl dne 4.4.2022 požadavek na prokázání souladu stavby (obnova koleje TT Stromovka) s Územním plánem HMP, doložením existence stavby původní tramvajové trati, jež vedla k vozovně Stromovka. MP musí zpracovat na základě požadavku dokumentaci „Ověření

stávajícího stavu ve Stromovce“, která bude přílohou žádosti na MHMP – speciální stavební úřad, následně proběhne místní šetření.

MHMP OPP ve výzvě k doplnění žádosti o stanovisko ze dne 1.4.2022 požaduje doložení plných mocí vlastníků dotčených nemovitostí pro zastupování při jednání s MHMP OPP. Probíhají jednání se zástupci majitelů Parkhotelu Praha. Vystavení plné moci, souhlas se stavbou a souhlas s kácením podmiňují výkupem dotčených částí pozemků. Jednání jsou komplikovaná, vlastníci žijí ve Velké Británii. Bylo dohodnuto jednání vlastníků se zástupci HMP.

MHMP OCP požaduje rozsáhlý biologický průzkum a průzkum kořenového systému ve Stromovce.

ČD – v 03/2022 vydaly nesouhlasné vyjádření, souhlas podmiňují výkupem pozemku p. č. 2415/39 v k.ú. Holešovice Hlavním městem Praha. Probíhají jednání se zástupci HMP o odkupu.

Požadavek MHMP – HOM na vypracování GP na pozemky vykupované nebo převáděné na hl.m.Prahu (pozemky ve vlastnictví Parkhotelu a Ministerstva vnitra)

Předmět

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany dohodly na následujících změnách Smlouvy:

Bod 2.1 Smlouvy se doplňuje v tom smyslu, že za Dílo se považuje také plnění, tak jak je sjednáno dle dodatku č.2 Smlouvy.

Čl. 4 odst. 4.1 se mění a nově zní:

4.1 Zhotovitel je povinen realizovat předmět této prováděcí smlouvy v následujících termínech:

- do 31. 10. 2021 – předání PD DUSP – digitální forma
- do 31. 12. 2022 – předání PD DUSP – čistopis PD v tištěné formě k podání žádosti o společné povolení včetně vyjádření DOSS a správců IS
- do 31. 12. 2025 – zajišťování autorského dozoru
- do 2 týdnů od uzavření dodatku č. 2 – vyhotovení konceptu GP
- do 3 týdnů od schválení návrhu – dokončení GP

Čl. 5. odst. 5.1. se mění a nově zní

5.1 Cena za řádnou realizaci této prováděcí smlouvy byla sjednána ve výši

bez DPH: 8 915 750,- Kč

DPH: 1 872 308,- Kč

včetně DPH: 10 788 058,- Kč

DPH bude účtována dle daňových předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění (DUZP)

Částka za vytyčení nové hranice bude fakturována dle skutečnosti takto:

- Vytyčení nové hranice dočasně kolíky/hřeby
- Vytyčení nové hranice trvale mezníky



Závěrečná ustanovení:

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). Smluvní strany prohlašují, že, s výjimkou jednotkových cen, skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení §

504 zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel dále bere na vědomí, že objednatel je povinen na žádost třetí osoby poskytovat informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a bere na vědomí, že veškeré informace týkající se plnění smlouvy budou poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají.

2. Dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená dodatkem se nemění.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních. Každé vyhotovení má platnost originálu. Po podpisu obou smluvních stran objednatel obdrží jedno vyhotovení dodatku a zhotovitel jedno vyhotovení dodatku.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek Smlouvy přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
6. Přílohu této prováděcí smlouvy tvoří:
Příloha č. 2 – Podrobná specifikace ceny – ve znění dodatku č. 2

V Praze dne:

V Praze dne:

Za objednatele

Za zhotovitele

Ing. Petr Witowski
předseda představenstva
Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost

Ing. David Krása
předseda představenstva
METROPROJEKT Praha a.s.

Ing. Jan Šurovský, Ph.D.
člen představenstva
Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost

Ing. Vladimír Seidl
místopředseda představenstva
METROPROJEKT Praha a.s.