

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1281/2022/OI/VZ


Smluvní strany


Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
zastoupeno náměstkyní primátora
Mgr. Zuzanou Bajgarovou

COLAS CZ, a.s.

Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9
zastoupen

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: 
Číslo účtu:

IČO: 26177005
DIČ: CZ26177005 (plátce DPH)
Peněžní ústav: 
Číslo účtu:

dále jen **objednatel**

dále jen **zhotovitel**

Obsah dodatku

čl.I. Úvodní ujednání

1. Smluvní strany se v souladu čl. XVII., odst. 6 uzavřené Smlouvy o dílo č. 1281/2022/OI/VZ, která nabyla účinnosti dne 12.04.2022 (dále jen „smlouva o dílo“) dohodly na uzavření Dodatku č. 1 na realizaci stavby *Rekonstrukce tramvajového podchodu Tylova, ul. Plzeňská, Ostrava - Jih*, a to z důvodu vzniku méněprací a víceprací během realizace stavby v rozsahu dle přílohy č. 2 tohoto dodatku, čímž se mění předmět smlouvy, termín plnění a cena díla. Jedná se o nepodstatné změny závazku dle § 222 odst. 4, 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“).
2. Cena díla se navyšuje o cenu víceprací ve výši 4 837 044,78 Kč bez DPH (dle § 222 odst. 4 se jedná o vícepráce ve výši 991 675,52 Kč bez DPH, tj. 2,96 % původní ceny díla; dle § 222 odst. 6 se jedná o vícepráce ve výši 3 845 369,26 Kč bez DPH, tj. 11,49 % původní ceny díla) a snižuje o cenu méněprací ve výši 5 845 168,98 Kč bez DPH (dle § 222 odst. 4 se jedná o méněpráce ve výši 2 442 136,23 Kč bez DPH, tj. 7,30 % původní ceny díla; dle § 222 odst. 6 se jedná o méněpráce ve výši 3 403 032,75 Kč bez DPH, tj. 10,17 % původní ceny díla).

čl.II.

Změny smlouvy

1. V článku II. Předmět smlouvy, odst. 1 se doplňuje na konec současného znění text následujícího znění:

„Smluvní strany se dohodly realizovat vícepráce a nerealizovat méněpráce v rozsahu dle přílohy č. 5 a č. 6 této smlouvy.“

2. V článku IV. Cena díla se text odst. 1. nahrazuje textem:

„1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH 32 443 440,21 Kč

DPH 6 813 122,44 Kč

Cena celkem včetně DPH 39 256 562,65 Kč

DPH se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.“

3. V článku V. Termín plnění se text. odst. 2 nahrazuje textem:

*„Termín provedení díla (tj. dokončení a předání objednateli) činí **31 týdnů** od protokolárního předání a převzetí staveniště. Tento termín provedení díla zahrnuje i přejímací řízení podle odst. 3. čl. XIII. této smlouvy.“*

4. V článku XIV. Práva z vadného plnění a záruka za jakost, odst. 2 se doplňuje na konec současného znění text následujícího znění:

„Na betonové konstrukce SO 601 Rekonstrukce podchodu v části stavebně konstrukčního řešení výtahové šachty v podzemní i nadzemní části, a dále na betonové konstrukce v nadzemní části východního schodišťového koridoru, zhotovitel poskytuje záruku za jakost v délce 120 měsíců (rozsah konstrukcí s prodlouženou zárukou je graficky znázorněn v Příloze č. 7 smlouvy o dílo).“

5. Příloha č. 1 ke smlouvě Kalkulace nákladů se nahrazuje novou přílohou a tato příloha tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.
6. Za přílohu č. 4 smlouvy se vkládá příloha č. 5 – Evidenční list změny stavby č. 1, která tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku.
7. Za přílohu č. 5 smlouvy se vkládá příloha č. 6 – Evidenční list změny stavby č. 2, která tvoří přílohu č. 3 tohoto dodatku.
8. Za přílohu č. 6 smlouvy o dílo se vkládá příloha č. 7 – Grafické znázornění konstrukcí prodloužené záruky, která tvoří přílohu č. 4 tohoto dodatku.

čl.III.

Závěrečná ustanovení

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města usnesením č. 00268/RM2226/6 ze dne 29.11.2022.

2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 1281/2022/OI/VZ jsou tímto dodatkem č. 1 nedotčená, nemění se a zůstávají nadále v platnosti.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
4. Tento dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí smlouvy.
5. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3, že vylučují přijetí nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.
6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě.
7. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je vyžadováno uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání dodatku do registru smluv zajistí statutární město Ostrava.
8. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
9. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
 - Příloha č. 1 – Kalkulace nákladů
 - Příloha č. 2 – Evidenční list změny stavby č. 1 (příloha č. 5 smlouvy)
 - Příloha č. 3 – Evidenční list změny stavby č. 2 (příloha č. 6 smlouvy)
 - Příloha č. 4 – Grafické znázornění konstrukcí prodloužené záruky (příloha č. 7 smlouvy)

Za objednatele

Za zhotovitele

Mgr. Zuzana Bajgarová
náměstkyně primátora
na základě plné moci

Kalkulace nákladů

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ			
Kód:	221310300_DI5-S		
Stavba:	Rekonstrukce tramvajového podchodu Tylova, ul. Plzeňská, Ostrava - Jih		
Místo:			Datum:
Zadavatel:			Projektant:
Zhotovitel:			Zpracovatel:
Kód	Popis	CENA CELKEM včetně VCP	Cena CELKEM s DPH
Náklady z rozpočtů		32 443 440,21	39 256 562,65
PS 01	Světelná signalizace provizorního jednokolejového úseku	0,00	0,00
SO 001 - 1.1	Zjednocolejnění tramvajové trati - Etapa 1	0,00	0,00
SO 001 - 1.2	Zjednocolejnění tramvajové trati - Etapa 2	0,00	0,00
SO 002	Úprava trolejového vedení pro zjednocolejnění tramvajové trati	0,00	0,00
SO 101	Oprava vozovky ul. Plzeňská	378 035,12	457 422,50
SO 301	Oprava odvodnění podchodu	417 038,04	504 616,03
SO 401	Přípojka VO	132 225,01	159 992,26
SO 402	Přípojka OVANET	30 460,14	36 856,77
SO 403	Přeložka kabelů Vodafone	173 545,24	209 989,74
SO 404	Zastávkový informační systém	1 427 117,01	1 726 811,58
SO 601.1	Rekonstrukce podchodu - Architektonicko stavební a stavebně konstrukční řešení	13 596 491,95	16 451 755,26
SO 601.2	Rekonstrukce podchodu - Silnoproudá elektroinstalace	358 256,07	433 489,84
SO 601.2a	Rekonstrukce podchodu - Technická úprava vedení EPD	29 571,45	35 781,45
SO 601.3	Rekonstrukce podchodu - Veřejné osvětlení	700 345,91	847 418,55
SO 601.4	Rekonstrukce podchodu - Komerové a sloboproudé rozvody	202 990,92	245 619,01
SO 601.5	Rekonstrukce podchodu - Odvodnění výtahové šachty	48 469,22	58 647,76
SO 651 - 2.1	Tramvajová trať - Etapa 1	2 775 088,94	3 357 857,62
SO 651 - 2.2	Tramvajová trať - Etapa 2	3 995 905,94	4 835 046,19
SO 652 - 3.1	Tramvajové nástupiště - 1. Etapa	2 170 183,19	2 625 921,66
SO 652 - 3.2	Tramvajové nástupiště - 2. Etapa	1 751 751,26	2 119 619,02
SO 653	Přeložka trakčních kabelů DPO	3 032 058,60	3 668 790,91
SO 654	Elektrický ohřev výhybek	0,00	0,00
VON	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	1 223 906,20	1 480 926,50

Evidenční list změny stavby č. 1

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Stavba - Rekonstrukce tramvajového podchodu Tylova, ul. Pízeňská, Ostrava - Jih	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS.	Číslo změny stavby: 01
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): PS 01 - Světelné signalizace provizorního jednokolejového úseku		
SO 001 - 1.1 - Zjednodokolejní tramvajové trati - Etapa 1	PS 01	
SO 001 - 1.2 - Zjednodokolejní tramvajové trati - Etapa 2	SO 001 - 1.1	
SO 002 - Úprava trolejového vedení pro zjednodokolejní tramvajové trati	SO 001 - 1.2	
SO 403 - Přeložka kabelů Vodafone	SO 002	/ 1
SO 601.1 - Rekonstrukce podchodu - Architektonicko stavební a stavebně konstrukční řešení	SO 403	
SO 654 - Elektrický ohřev výhybek	SO 601.1	
	SO 654	

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 12.4.2022, číslo smlouvy objednatele: 1281/2022/OI/VZ; Identifikátor veřejné zakázky: IVZ= P22V00211085

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s., Rubežka 215/1, 190 00, Praha 9, IČO 26177005

Gen.projektant (autorský dohled): PROJEKT 2010 s.r.o., Ruská 43, 703 00 Ostrava-Vítkovice, IČO: 48391531

Technický dozor stavebníka (TDS): Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Přílohy:

- 1) Položkové rozpočty ke ZL 01
- 2) Geodetické zaměření vybourané podlahy
- 3) Zápis z KD 4.8.2022 - úprava plynovodu dle požadavků správce sítě
- 4) Technické podmínky pro opravy nátěrů
- 5) Kalkulace - úprava plynovodu
- 6) Kalkulace - trakční stožár

Počet paré:

Příjemce:

3 x	Objednatel
1 x	TDS
1 x	Zhotovitel
1 x	Projektant (autorský dozor)

Popis a zdůvodnění změny:

1. **PS 01** - Objekt nebude realizován (z důvodu celkové výluky tramvajové trati na jiné stavbě realizované ve stejném termínu nebylo nutné provádět zjednodokolejní tramvajové trati a návazných objektů)
2. **SO 001 - 1.1** - Objekt nebude realizován (z důvodu celkové výluky tramvajové trati na jiné stavbě realizované ve stejném termínu nebylo nutné provádět zjednodokolejní tramvajové trati a návazných objektů)
3. **SO 001 - 1.2** - Objekt nebude realizován (z důvodu celkové výluky tramvajové trati na jiné stavbě realizované ve stejném termínu nebylo nutné provádět zjednodokolejní tramvajové trati, návazných prací a objektů)
4. **SO 002** - Objekt nebude realizován (z důvodu celkové výluky tramvajové trati na jiné stavbě realizované ve stejném termínu nebylo nutné provádět zjednodokolejní tramvajové trati a návazných objektů)
5. **SO 403** - Přeložka chrániček CETIN - chráničky byly v podlaze podchodu zabetonovány, bouráním konstrukce podlahy došlo k jejich poškození a bylo nutné je vyměnit. Z důvodů zabetonování v podlaze nebylo možné stávající chráničky zachovat.
6. **SO 601.1** - V rámci snížení rozsahu prací na záporovém pažení, došlo k navýšení objemů výkopů prováděných svažovaně a s tím související větší výměry záspů. Dodávka a osazení nového sloupu trakčního vedení. Změna byla realizována z důvodu lepší manipulace techniky ve výkopové jámě a přístup ke zhotovení bednění a betonáže. Změna korozní ochrany plynového potrubí a způsobu tryskání, rozšíření o část mimo podchod - na požadavek správce sítě. Změna způsobu tryskání a nátěrů z důvodu vyššího stupně koroze ocelového potrubí zjištěného po odkrytí izolačních vrstev. Bourání podlahy podchodu ve větším rozsahu než udává PD, tloušťka podlahy byla větší cca o 7 cm. Zaměřeno geodeticky
7. **SO 654** - Objekt nebude realizován (z důvodu celkové výluky tramvajové trati na jiné stavbě realizované ve stejném termínu nebylo nutné provádět zjednodokolejní tramvajové trati a návazných objektů)

časový vliv na plnění SoD: —

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných řešení ZL	Měněpráci Měněpráci ZL k	Procentuální podíl Měněpráci ZL k	Cena navrhovaných řešení ZL	Vícepráci řešení ZL	Procentuální podíl Vícepráci řešení ZL k celkové	Cena Měněpráci a Vícepráci řešení ZL
-3 424 177,89	-10,24%		1 105 225,07	3,30%		-2 318 952,82

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím	jméno	datum 9.11.2022	podpis
TDS:	souhlasím	jméno	datum 7.11.2022	podpis
Zhotovitel:	souhlasím	jméno	datum 9.11.2022	podpis
Objednatel:	souhlasím	jméno	datum 9.11.2022	podpis

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

1

		VCP	MP	Celkem
PS 01	Světelná signalizace provizorního jednokolejového úseku	0,00	-906 814,82	-906 814,82
SO 001 - 1.1	Zjednocování tramvajové trati - Etapa 1	0,00	-518 146,65	-518 146,65
SO 001 - 1.2	Zjednocování tramvajové trati - Etapa 2	0,00	-474 228,24	-474 228,24
SO 002	Úprava trolejového vedení pro zjednocování tramvajové trati	0,00	-578 876,48	-578 876,48
SO 101	Oprava vozovky ul. Plzeňská	0,00	0,00	0,00
SO 301	Oprava odvodnění podchodu	0,00	0,00	0,00
SO 401	Přípojka VO	0,00	0,00	0,00
SO 402	Přípojka OVANET	0,00	0,00	0,00
SO 403	Přeložka kabelů Vodafone	41 950,14	0,00	41 950,14
SO 404	Zastávkový informační systém	0,00	0,00	0,00
SO 601.1	Rekonstrukce podchodu <input type="checkbox"/> Architektonicko stavební a stavebně konstrukční řešení	1 063 274,93	-576 685,28	486 589,65
SO 601.2	Rekonstrukce podchodu <input type="checkbox"/> Silnoproudá elektroinstalace	0,00	0,00	0,00
SO 601.2a	Rekonstrukce podchodu <input type="checkbox"/> Technická úprava vedení EPD	0,00	0,00	0,00
SO 601.3	Rekonstrukce podchodu <input type="checkbox"/> Veřejné osvětlení	0,00	0,00	0,00
SO 601.4	Rekonstrukce podchodu <input type="checkbox"/> Komerové a sloboproudé rozvody	0,00	0,00	0,00
SO 601.5	Rekonstrukce podchodu <input type="checkbox"/> Odvodnění výtahové šachty	0,00	0,00	0,00
SO 651 - 2.1	Tramvajová trať - Etapa 1	0,00	0,00	0,00
SO 651 - 2.2	Tramvajová trať - Etapa 2	0,00	0,00	0,00
SO 652 - 3.1	Tramvajové nástupiště - 1. Etapa	0,00	0,00	0,00
SO 652 - 3.2	Tramvajové nástupiště - 2. Etapa	0,00	0,00	0,00
SO 653	Přeložka trakčních kabelů DPO	0,00	0,00	0,00
SO 654	Elektrický ohřev výhybek	0,00	-369 426,42	-369 426,42
VON	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	0,00	0,00	0,00
		1 105 225,07	-3 424 177,89	-2 318 952,82

Evidenční list změny stavby č. 2

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Stavba - Rekonstrukce tramvajového podchodu Tylova, ul. Plzeňská, Ostrava - Jih	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:	Číslo změny stavby:
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 601.1 - Rekonstrukce podchodu - Architektonicko stavební a stavebné konstrukční řešení	SO 601.1	02
SO 601.3 - Rekonstrukce podchodu - Veřejné osvětlení	SO 601.3	
SO 651 - 2.1 - Tramvajová trať - Etapa 1	SO 651 - 2.1 / 2	
SO 652 - 3.1 - Tramvajové nástupiště - 1. Etapa	SO 652 - 3.1	
SO 652 - 3.2 - Tramvajové nástupiště - 2. Etapa	SO 652 - 3.2	

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 12.4.2022, číslo smlouvy objednatele: 1281/2022/OI/VZ; Identifikátor veřejné zakázky: IVZ= P22V00211085

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s., Rubežka 215/1, 190 00, Praha 9, IČO 26177005

Gen.projektant (autorský dohled): PROJEKT 2010 s.r.o., Ruská 43, 703 00 Ostrava-Vítkovice, IČO: 48391531

Technický dozor stavebníka (TDS): Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Přílohy: 1) Položkové rozpočty ke ZL 01 2) Fotografie	Počet paré: Příjemce: 3 x Objednatel 1 x TDS 1 x Zhotovitel 1 x Projektant (autorský dozor)
---	---

Popis a zdůvodnění změny:

1. SO 601.1 - Větší rozsah sanačních prací způsobený horším stavem konstrukce oproti předpokladu. Skutečný rozsah potřebných sanačních prací se projevil po odkrytí konstrukcí. Dodatečné dobourání keveren o celkové výměře 232,33 m ² včetně sanace obnažené výtluže a reprofilace. Vzhledem k většímu rozsahu sanačních prací a s tím souvisejících technologických postupů vyžadují tyto práce prodloužení doby realizace o 7 dnů.
2. SO 601.3 - Odpočet 1 ks osvětlení z důvodu dostatečného osvětlení (původně 2 ks osvětlení)
2. SO 651 - 2.1 - Úprava kolejového pole, výškové dorovnání z důvodu napojení nové koleje na původní tramvajovou trať
3. SO 652 - 3.1 - zatravnovací dlažby obslužného vjezdu do kolejí v celkové ploše 9,3 m ² na požadavek DPO, odbourání betonových opěr obrub v kolizi s patkami základů zábradlí, změna typu části zábradlí (cca 52m) na požadavek DPO z KD ze 4.8.2022
4. SO 652 - 3.2 - změna typu části zábradlí (cca 41m) na požadavek DPO z KD ze 4.8.2022
časový vliv na plnění SoD: 7 dnů

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Měněprací ZL k	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové	Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL
-2 420 991,09	-7,24%	3 731 819,71	11,16%	1 310 828,62

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím	jméno	datum	podpis
TDS:	souhlasím	jméno	datum	podpis
Zhotovitel:	souhlasím	jméno	datum	podpis
Objednatel:	souhlasím	jméno	datum	podpis
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí				
Změna stavby (ZBV) - krycí list				Číslo paré: 1

		VCP	MP	Celkem
PS 01	Světelná signalizace provizorního jednokolejového úseku	0,00	0,00	0,00
SO 001 - 1.1	Zjednocování tramvajové trati - Etapa 1	0,00	0,00	0,00
SO 001 - 1.2	Zjednocování tramvajové trati - Etapa 2	0,00	0,00	0,00
SO 002	Úprava trolejového vedení pro zjednocování tramvajové trati	0,00	0,00	0,00
SO 101	Oprava vozovky ul. Plzeňská	0,00	0,00	0,00
SO 301	Oprava odvodnění podchodu	0,00	0,00	0,00
SO 401	Přípojka VO	0,00	0,00	0,00
SO 402	Přípojka OVANET	0,00	0,00	0,00
SO 403	Přeložka kabelů Vodafone	0,00	0,00	0,00
SO 404	Zastávkový informační systém	0,00	0,00	0,00
SO 601.1	Rekonstrukce podchodu ☐ Architektonicko stavební a stavebně konstrukční řešení	2 956 728,19	-1 811 196,08	1 145 532,11
SO 601.2	Rekonstrukce podchodu ☐ Silnoproudá elektroinstalace	0,00	0,00	0,00
SO 601.2a	Rekonstrukce podchodu ☐ Technická úprava vedení EPD	0,00	0,00	0,00
SO 601.3	Rekonstrukce podchodu ☐ Veřejné osvětlení	0,00	-4 927,59	-4 927,59
SO 601.4	Rekonstrukce podchodu ☐ Komerové a sloboproudé rozvody	0,00	0,00	0,00
SO 601.5	Rekonstrukce podchodu ☐ Odvodnění výtahové šachty	0,00	0,00	0,00
SO 651 - 2.1	Tramvajová trať - Etapa 1	202 984,74	0,00	202 984,74
SO 651 - 2.2	Tramvajová trať - Etapa 2	0,00	0,00	0,00
SO 652 - 3.1	Tramvajové nástupiště - 1. Etapa	348 087,44	-336 329,98	11 757,46
SO 652 - 3.2	Tramvajové nástupiště - 2. Etapa	224 019,34	-268 537,44	-44 518,10
SO 653	Přeložka trakčních kabelů DPO	0,00	0,00	0,00
SO 654	Elektrický ohřev výhybek	0,00	0,00	0,00
VON	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	0,00	0,00	0,00
		3 731 819,71	-2 420 991,09	1 310 828,62
				1 310 828,62

Grafické znázornění konstrukcí prodloužené záruky

