

Dne: 01.12.2022 v 08:52:34

Čj.: TSHK/1227/2022

Listů: 1 Příloh: 0

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

I. Smluvní strany

Zhotovitel:

Jméno: **K O K A M, společnost s ručením omezeným**
Zápis v obchod. rejstříku: u KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 2041
Zastoupený: [redacted] jednatelem
Sídlo: č.p. 194, 544 64 Kocbeře
Doručovací adresa: č.p. 194, 544 64 Kocbeře
IČ: 46506446
DIČ: CZ46506446
Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]

Kontaktní osoba: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

a

Objednatel:

Zápis v obchodním rejstříku: **TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ**
příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského soudu v Hradci
Králové, oddíl P, vložka 52
Zastoupený: [redacted] ředitelem
Sídlo: Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové 6
IČ: 64809447
DIČ: CZ64809447
Bankovní spojení: [redacted]
číslo účtu: [redacted]

kontaktní osoba: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

uzavřely níže uvedeného dne tento

**dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo:**

II. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že dne 24. 6. 2022 uzavřely mezi sebou smlouvu o dílo (dále jen „smlouva o dílo“), na základě které se zhotovitel zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, a to opravu komunikací a práce s tím spojené v ulici Kaplířova v Hradci Králové v rozsahu určeném zadávacím řízením objednatele č. 122060 na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „OPRAVA KOMUNIKACÍ V ULICI KAPLÍŘOVA, HRADEC KRÁLOVÉ“ (dále jen „zakázka“) a nabídkou zhotovitele podanou do daného zadávacího řízení (dále jen jako „dílo“), a objednatel se danou smlouvou zavázal dílo převzít a zaplatit za něj cenu za podmínek stanovených v dané smlouvě o dílo.
2. Předmětem díla byla dle čl. III. smlouvy o dílo oprava komunikací v ulici Kaplířova v Hradci Králové. Blíže byl předmět díla určen zadávací dokumentací výše uvedené veřejné zakázky, včetně přílohy č. 1 této zadávací dokumentace, tj. příslušné projektové dokumentace, kterou zpracoval projektant Ing. Petr Vlasák, Jana Masaryka 1361, 500 12 Hradec Králové, IČ: 16200691. Dále má být stavba provedena v souladu se stavebním povolením zn. SZ MMHK/182948/2021 ST2/Kru. (příloha č. 1)., přičemž zejména měly být provedeny následující práce:
 - vybourání zpevněných ploch na chodníku a vozovce s krytem z betonové nebo kamenné dlažby, živice nebo betonu, jedná se o plochy, které nebyly vybourány v rámci opravy kanalizace,
 - vybourání žulových obrubníků vč. přídlažby z drobných žulových kostek,
 - žulové drobné kostky budou očištěny a uloženy pro zpětnou pokládku,
 - žulové obrubníky budou očištěny, naloženy a odvezeny do skladu TSHK na letišti v Hradci Králové,
 - přebytečné a nevhodné materiály, stavební suť a zemina budou odvezeny a uloženy na řízené skládce zajištěné zhotovitelem,
 - bude provedena úprava pláně urovnáním a zhutněním, odtěžená nevhodná zemina bude odvezena na skládku,
 - provedení prostorového a výškového vytýčení stavby,
 - provedení nových hutněných konstrukcí vozovky, sjezdů a chodníků,
 - osazení betonových silničních obrubníků a přídlažby z betonového vodícího proužku nebo drobných žulových kostek do společného betonového lože,
 - provedení nového odvodnění zpevněných ploch jednostranným sklonem vozovky a umístěním podélného žlábků s mřížkou,
 - napojení liniových odvodňovacích žlabů na nové potrubí dešťové kanalizace,
 - provedení přemístění rozvaděče SEK,
 - dodávka a pokládka betonové dlažby 200x100x80, vč. varovných pásů a signálních pásů,
 - dodávka, pokládka a hutnění asfaltových vrstev,
 - v místě napojení na stávající živičný kryt bude provedeno zaříznutí spáry,
 - výškové úpravy poklopů, vpustí, uzávěrů apod,
 - provedení vodorovného a svislého dopravního značení,
 - provedení výkopů a zemních prací pro pokládku chrániček a kabelů VO, vykopání jam pro nové základy sloupů VO zasypaní výkopů a zhutnění
 - materiál pro veřejné osvětlení není předmětem zakázky, v součinnosti se zhotovitelem provede správce zařízení TSHK osazení nových sloupů VO vč. nové kabeláže a chrániček.
3. Před zahájením prací byla v ulici Kaplířova prováděna oprava plynovodního potrubí. Práce na opravě plynovodu byly dokončeny a zápisem předány dne 09.11.2022. Práce na opravě komunikací se časovým posunem opravy plynovodu dostávají do období nevhodných klimatických podmínek.
4. V souvislosti s výše popsanými skutečnostmi je potřeba shora uvedenou smlouvu o dílo upravit v bodech, kterých se tyto změny týkají.

III.
Předmět dodatku

1. V návaznosti na skutečnosti uvedené v čl. II. odst. 3. a 4. tohoto dodatku se smluvní strany dohodly na změně čl. IV. odst. 1. předmětné smlouvy o dílo, kde se mění 6. odrážka, která nově zní takto:
 - **Dílčí termín v rámci plnění zakázky:**
Objednatel požaduje, aby zhotovitel zajistil postup prací tak, aby nejpozději do 7.12.2022 byla provedena vozovka s asfaltovým krytem.
2. Dále se smluvní strany dohodly n změně čl. IV. odst. 2. předmětné smlouvy o dílo, který nově zní takto:

2. Termín dokončení a předání díla (vč. předání a vyklizení staveniště): nejpozději do 31. 3. 2023.
3. V ostatním zůstává předmětná smlouva o dílo nedotčena a v platnosti.

IV.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění se zavazuje provést objednatel.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží každý po jednu stejnopisu a jeho obsah lze případně měnit jen dalším písemným (listinným) dodatkem k předmětné smlouvě o dílo.

- 1. 12. 2022

V Kocbeřích dne 30.11.2022

V Hradci Králové dne

ZA ZHOTOVITELE:

K O K A M, společnost s ručením omezeným

ZA OBJEDNATELE:

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ