

Dodatek č. 4 ke SMLOUVĚ

na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti k této dokumentaci

ČÁST A Obecná ustanovení

I. Smluvní strany

Objednatel:

**Správa silnic Moravskoslezského kraje,
příspěvková organizace**

Se sídlem: Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava
Zapsán v obchod.rejstříku: vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988
IČO : 00095711
DIČ : CZ 00095711
Středisko: Opava
Se sídlem: Jóži Davida 2, 747 06 Opava
Zastoupeno vedoucím střediska: **Ing. Petr Kudela, na základě pověření ředitele**
Pověřen ve věcech smluvních: **Ing. Petr Kudela, vedoucí stř. Opava**
Pověřen k jednání ve věcech realizace stavby: **1) Ing. Alena Černohorská – vedoucí TSÚ střediska Opava**
2) p. Petr Ondra – mostní technik střediska Opava
3) Ing. Tomáš Kolovrat – mostní technik ředitelství

(dále jen v části „B“ **objednatel** a v části „C“ **příkazce**)

Zhotovitel:

Ing. Stanislav Fuchs – F projekt

Se sídlem: Wintrova 928/22, 747 06 Opava
Tel : **607130252**
e-mail : **fuchs.projekt@post.cz**
Zastoupen : **Ing. Stanislav Fuchs**
IČO : 47637781
DIČ : CZ6109030026
Zapsán v obch. rejstříku : Nezapsán v OR
Živnostenský list: Vydal Okresní úřad Opava, 4.1. 1993
č. 93/711560/5673/4519A
Bankovní spojení : ČSOB pob. Opava,
č.ú. : 153268788/0300
Pověřen k jednání ve věcech technických, realizace stavby a smlouvy: **Ing. Stanislav Fuchs**

(dále jen v části „B“ **zhotovitel** a v části „C“ **příkazník**)

II.

1. Smluvní strany dne 6.5.2019 uzavřely smlouvu na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti k akci „Silnice III/4666 - rekonstrukce propustků v km 2,714 / 2,925 / 2,952 a zpevnění silničního svahu přiléhajícímu k vodnímu toku v úseku Hrabyně – Háj ve Slezsku“.

Při realizaci výše uvedeného díla - přípravě projektové dokumentace a vyřizování inženýrské činnosti se vyskytly okolnosti, které zdržely celý proces projekční přípravy:

- opevnění svahů silnice - za dodržení platných technických norem na šířkové uspořádání silnice - by vyvolalo příliš velký zásah do koryta přilehlé vodoteče, a s tím vyvstal požadavek správce vodního toku (Lesy ČR) na rozsáhlou úpravu celého profilu koryta toku včetně protilehlých břehů. To by znamenalo také výrazné zábory sousedních pozemků po celé délce úseku stavby. Tyto úpravy přitom přímo technicky nesouvisí s opevněním silničního tělesa. Po projednání požadavků správce toku se zástupci objednatele (dne 1.7. 2022 na SSMSK, stř. Opava) byl proto projekt přepracován, a zvoleno jiné technické řešení. Toto nové technické řešení (které zasahuje do protějších břehů pouze v prostoru propustků) si vyžádalo určitý časový prostor, a nyní je předloženo správci toku k odsouhlasení.
- bylo zjištěno, že v r. 2019 byl v silnici v prostoru propustku v km 2,952 uložen bez projednání se správcem silnice nový vodovod. Projekt musel být rozšířen o přeložku tohoto vodovodu (nyní PD přeložky již dokončena a správcem vodovodu odsouhlasena).
- 15.8. 2022 bylo zastaveno řízení ve věci společného povolení (územního rozhodnutí + stavebního povolení) pro předmětnou stavbu.

Z těchto důvodů dochází k úpravě - posunutí termínů odevzdání jednotlivých částí díla, a k posunutí termínů provádění a dokončení inženýrské činnosti.

III.

Změna doby plnění – předání díla.

Smluvní strany se dohodly, že v části B, čl. IV. uzavřené smlouvy zní odst. 1 následovně:

1. *Zhotovitel je povinen provést a předat objednateli jednotlivé části díla v těchto termínech:*
 - a) *Zaměření, průzkumy, diagnostiky apod. dle odst. 3 čl. III této smlouvy do 6 týdnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy,*
 - b) *Projektovou dokumentaci k žádosti o společné povolení (DUR/DSP - ke společnému územnímu a stavebnímu řízení) dle čl. III. odst. 2 pododstavec 2.1 této smlouvy do **30.4.2023***
 - c) *projektovou dokumentaci stavby, která bude použita pro výběr zhotovitele a pro provádění stavby (PDPS) dle čl. III. odst. 2 pododstavec 2.2 této smlouvy do **30.10.2023**.*

IV.

Změna doby plnění inženýrské činnosti.

Smluvní strany se dále dohodly, že v části C, čl. XIV. smlouvy zní odst. 1 následovně:

1. *Příkazník je povinen podat žádosti o vydání jednotlivých rozhodnutí dle čl. III. odst. 2 této smlouvy a předat příslušná rozhodnutí a povolení příkazci v těchto termínech:*

- *žádost o vydání společného povolení do **30.05. 2023***
- *předání společného povolení do **31.10. 2023***

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti beze změny.


V.

1. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně.
2. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.


.....
Ing. Alena Černožorská

V Opavě dne: 29 -11- 2022

Správa silnic -1-
Moravskoslezského kraje
příspěvková organizace
středisko Opava
Joži Davida 2, 747 06 Opava


Ing. Petr Kudela
vedoucí střediska Opava

V Opavě dne: 25.11. 2022


F projekt
Ing. FUCHS STANISLAV
747 06 OPAVA, Wintřokova 22

Ing. Stanislav Fuchs