



Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem	Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO:	65993390
DIČ:	CZ65993390
právní forma:	příspěvková organizace
bankovní spojení:	
zastoupeno:	
kontaktní osoba ve věcech technických:	
e-mail:	
tel:	

a

Poskytovatel:

Archaia Brno, z.ú.

se sídlem:	Bezručova 78/15, 602 00 Brno
IČO:	26268469
DIČ:	CZ 26268469
zápis v obchodním rejstříku:	Ústav zapsán v rejstříku ústavů vedeném o Krajského soudu v Brně, oddíl U, vložka č. 245
právní forma:	ústav
bankovní spojení:	
zastoupen:	
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	
e-mail:	
tel:	
kontaktní osoba ve věcech technických:	
e-mail:	
tel:	

uzavírají ve smyslu ustanovení § 1756 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále též „občanský zákoník“), tento

Dodatek č. 1/2022 ke Smlouvě o poskytování služeb č. Poskytovatele 7/2400-22 (v záhlaví smlouvy chybně označeno jako číslo Objednatele) ze dne 22. 6. 2022 (dále jen „**Dodatek 1**“):

Článek 1.

Úvodní ustanovení dodatku

- 1.1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 22. 6. 2022 mezi sebou uzavřely Smlouvu o poskytování služeb „I/54, I/55 Veselí nad Moravou, křižovatka - ZAV“ (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zajištění záchranného archeologického výzkumu na území dotčeném stavbou „I/54, I/55 Veselí nad Moravou, křižovatka“ (dále jen „Stavba“), a to v rozsahu Přílohy č. 1 Smlouvy.
- 1.2. Smluvní strany shodně respektují skutečnost, že v rámci provádění stavebních prací došlo ke změně rozsahu prováděných zemních prací, spočívajících zejména v
 - realizaci hlubších a širších výkopů v rámci provádění přeložky elektrického vedení;
 - realizaci odvodňovací rýhy podél celého kostela, a to až do úrovně pláně
 - realizace odstranění části podloží na vybraném úseku silnic I. třídy dotčených Stavbou v důsledku nezbytnosti dosáhnout požadované únosnosti pláně.
- 1.3. Smluvní strany ve vazbě na změnu rozsahu prováděných zemních prací v rámci realizace Stavby, specifikovaných předcházejícím odstavcem tohoto článku, shodně konstatují, že došlo k adekvátnímu rozšíření rozsahu terénní části záchranného archeologického výzkumu (dále jen „ZAV“), jež je dílčím předmětem plnění Smlouvy.
- 1.4. Smluvní strany současně shodně berou na vědomí a respektují skutečnost, že v rámci provádění rozšířené terénní části ZAV dle této Smlouvy bylo vyzvednuto celkem 517 kostrových hrobů, což je o cca 167 více ve srovnání s počtem, na jehož základě byl stanoven finanční plán plnění Smlouvy.
- 1.5. Smluvní strany dále pak shodně respektují skutečnost, že v důsledku rozšířené terénní části ZAV a souvisejícího výrazného nárůstu archeologických nálezů, dochází k objektivnímu smluvními stranami nepředpokládanému nárůstu rozsahu zpracování záchranného archeologického výzkumu zahrnujícího laboratorní ošetření movitých archeologických nálezů, zpracování a vyhodnocení nemovitých a movitých archeologických nálezů v nálezové zprávě.
- 1.6. Smluvní strany shodně prohlašují, že změna věcného i souvisejícího finančního rozsahu plnění, specifikovaná tímto dodatkem je změnou nepodstatnou ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

Článek 2.

Předmět dodatku

- 2.1. Smluvní strany se ve vazbě na skutečnosti uvedené v článku 1 tohoto dodatku dohodly na změně Přílohy č. 2 Smlouvy, jejíž nové znění je přílohou tohoto dodatku.
- 2.2. Smluvní strany se ve vazbě na skutečnosti uvedené v článku 1 tohoto dodatku dohodly na změně odstavce 1 článku IV „Cena“ Smlouvy, jenž nově zní.
 1. *Objednatel se zavazuje zaplatit Poskytovateli za poskytnutí Služeb Cenu postupně na základě několika faktur vystavených Poskytovatelem vždy po řádném poskytnutí jednotlivých částí Služeb (včetně předání všech dokumentů a výstupů příslušných pro danou část Služeb) Objednateli, a to ve výši uvedené u těchto částí Služeb v příloze č. 2 Smlouvy (dále jen „Cena“). Celková uhrazená Cena, tj. součet částek jednotlivých uhrazených faktur, nepřesáhne částku 2 064 000,- (dva milióny šedesát čtyři tisíce) Kč bez DPH.*

Článek 3.
Závěrečná ustanovení dodatku

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
- 3.2. Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří příloha:
 - Příloha č. 1 – Příloha č. 2 Smlouvy – Rozpis Ceny služeb
- 3.3. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek ke Smlouvě uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto dodatku ke Smlouvě za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku ke Smlouvě rozhodující. Na uzavření tohoto dodatku se smluvní strany shodly a byly s ním srozuměny.
- 3.4. Tento dodatek ke Smlouvě nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 3.5. Tento dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU KE SMLouvĚ K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal /

Datum: 2022.11.14 15:52:23
+01'00'

Digitálně podepsal: _____ 3
Datum: 24.11.2022 16:53:57 +01:00

Stavba: I/54 - I/55 Veselí nad Moravou - křižovatky

Rozpočet SOD				
Terénní část ZAV				
Počet pracovníků	Zařazení	Sazba	Počet hodin	Celkem
Zpracování ZAV				
Počet pracovníků	Zařazení	Sazba	Počet hodin	Celkem
Celková cena bez DPH				1 833 600,00 Kč
DPH 21%				385 056,00 Kč
Celková cena s DPH				2 218 656,00 Kč

Navýšení rozpočtu zpracování do nálezkové zprávy

Dodatečné náklady na zpracování ZAV:				
Počet pracovníků	Zařazení	Sazba	Počet hodin	Celkem
celkem bez DPH 21%				230 400 Kč

Digitálně podepsal Mgr.

Datum: 2022.11.15 07:58:00
+01'00'

Digitálně podepsal: -
Datum: 24.11.2022 16:53:49 +01:00