

DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o dílo „VN Celná“ ze dne 22. 8. 2022

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený [REDACTED]

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300511/0100

(dále jako „zhotovitel“) na straně jedné

a

SM-BUILD s.r.o.

se sídlem Solany 104, 411 15 Děčany

IČO: 247 47 955

DIČ: CZ24747955

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 36238

zastoupená Ondřejem Staňkem, jednatelem

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.

číslo účtu: 199170540/0600

(dále jako „objednatel“) na straně druhé

(zhotovitel a objednatel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo „VN Celná“ (dále jen „dodatek“):

I.**Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 22. 8. 2022 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo „VN Celná“, evidenční číslo zakázky: S946/2022/269 (dále jen „smlouva“).
2. Termín předání staveniště v čl. II. odst. 2 je uveden 1. 8. 2022, avšak skutečný termín předání staveniště byl 29. 8. 2022.
3. Dále z důvodu prodlení ve schvalování povodňového a havarijního plánu ze strany obce Hora sv. Šebestiána a Povodí Ohře, státní podnik, se mění finanční harmonogram díla, který je Přílohou č. 1 tohoto dodatku.

II.**Předmět dodatku**

1. Smluvní strany ujednaly následující změny smlouvy:
S ohledem na uvedené si smluvní strany ujednaly změnu čl. IV. odst. 2, který nově zní takto:
„Částka oprávněně vyúčtovaná zhotovitelem objednateli za práce dle této smlouvy bude v roce 2022 činit 314 421 Kč bez DPH“.
Zbývající část finančního plnění se převádí do roku 2023.

III.**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je vyhotoven v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.


4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je tato příloha: Příloha č. 1 - harmonogram



LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P.

V Teplicích, dne:

Za objednatele:



Lesy České republiky, s.p.

V, dne:.....

Za zhotovitele:

.....

Ondřej Staněk
jednatel

SM-BUILD s.r.o.