

DODATEK Č. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO

č. 532/OIRM/2021

(Uzavření smlouvy bylo schváleno RM dne 31.05.2021, usn. č. 554/2021
uzavření dodatku č. 1 bylo schváleno RM dne 29.11.2021, usn. č. 1115/2021
uzavření dodatku č. 2 bylo schváleno RM dne 19.04.2022, usn. č. 0389/2022)
uzavření dodatku č. 3 bylo schváleno RM dne 30.05.2022, usn. č. 0534/2022
uzavření dodatku č. 4 bylo schváleno RM dne 31.10.2022, usn. č. 1053/2022)

podle § 2586 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen OZ)

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel:

sídlo:
zastoupený:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
č. účtu:
(dále jen „objednatel“)

město Příbram

Tyršova 108, 261 01 Příbram
Mgr. Janem Konvalinkou, starostou
00243132
CZ00243132
Česká spořitelna, a. s.

a

1.2. Zhotovitel:

sídlo:
zastoupený:

IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
zapsaný u Městského soudu v Praze, sp. zn. B10383
(dále jen „zhotovitel“)

1. SČV, a. s.

Ke Kable 971, 100 00 Praha 10
Ing. Bc. Robertem Morávkem, generálním a
technickým ředitelem, ve věcech smluvních a
technických, na základě plné moci ze dne 01.10.2020
47549793
CZ47549793
KB a.s.

PREAMBULE

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 09.06.2021 smlouvu o dílo na stavební práce akce „Příbram ul. Milínská – úpravy vodohospodářských sítí“.

V průběhu provádění stavebních prací byla zjištěna nutnost provedení změn uvedených ve Změnovém listu č. 4 (změny přípustné ve smyslu ust. § 222 odst. 6 a odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, za respektování limitů uvedených v odst. 9 téhož zákonného ustanovení). Na základě uvedených změn oproti projektové dokumentaci je uzavřen tento dodatek ke smlouvě o dílo.

II. ZMĚNY

Článek II. PŘEDMĚT DÍLA odst. 2.1. se mění takto:

2.1. Předmětem díla jsou stavební práce na akci „Příbram ul. Milínská – úpravy vodohospodářských sítí“, vše v podobě a kvalitě blíže specifikovaných v projektové dokumentaci stavby (dále jen „PD“) a v rozsahu daném dle přílohy č. 1 (Položkový rozpočet stavby) ve znění dodatku č. 1, č. 2, č. 3 a s modifikacemi uvedenými ve Změnovém listě č. 4, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Příloha: Změnový list č. 4

Předmětem plnění je tedy zhotovení díla v podobě a kvalitě podle projektové dokumentace s názvem „Příbram ul. Milínská – úpravy vodohospodářských sítí“ zpracované projekční kanceláří

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a. s., se sídlem Nábřežní 4, 150 56 Praha 5 – Smíchov, IČO 47116901 v 12/2020, a to v rozsahu a za použití konkrétních materiálů a zařízení podle přílohy č. 1 této smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1, dodatku č. 2, dodatku č. 3 a s modifikacemi uvedenými v příloze tohoto dodatku. V případě rozporu mezi PD a položkovým rozpočtem je prioritní položkový rozpočet. Objednatel odpovídá vůči zhotoviteli v plném rozsahu za správnost a úplnost příslušné PD. To nezabývá zhotovitele povinností uvedených v § 2594 OZ.

Článek III. ČAS PLNĚNÍ odst. 3.2. se mění takto:

Termín dokončení díla se prodlužuje do 11.12.2022.

Článek IV. CENA ZA DÍLO odst. 4.2. se mění takto:

4.2. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že cena za zhotovení díla činí:

Cena celkem 29 660 499,91 Kč bez DPH

K ceně bude připočtena DPH v zákonné výši ke dni vystavení daňového dokladu. DPH na výstupu bude vykázána a odvedena v souladu s platným zněním zákona o DPH. Objednatel pro dané plnění vystupuje jako osoba povinná k dani.

III. OBECNÁ USTANOVENÍ

Ostatní články smlouvy zůstávají beze změny.

Dodatek č. 4 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích dodatku.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 4 uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by jeho uzavření vylučovaly, neuvedly se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.

Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv.

Příloha č.1 dodatku:

Změnový list č. 4

Plná moc generálního a technického ředitele 1. SčV, a. s.


Příbrami dne:

za objednatele:

za zhotovitele:

město Příbram
Mgr. Jan Konvalinka
starosta

1. SčV,
Ing. Bc. Robert Morávek
generální a technický ředitel

Změnový list č.4		OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ		číslo OZ: 4	
Zhotovitel:	I.SĚV, a.s., Ke Kable 971, 10000 Praha 10				
Komu:	Město Příbram Tyršova 108 261 01 Příbram	Datum: 3.10.2022			
Způsob odeslání/ datum:	Poštou	E-mailem	Faxem	Osobně 3.10.2022	
Příbram, ul. Milínská – úpravy vodohospodářských sítí Úprava položek VV dle skutečně provedených prací – Zemní práce – stoka A do 320m					
Odkazy	<i>na specifikaci: (výkaz výměr)</i>	Soupis vedlejších a ostatních nákladů – VRN 02 – IO 01 – Stoka A, Stoka B - D 1.3 Výkopové práce - D 1.4 Zemní práce – přesuny - D 4 Vodorovné konstrukce - D 5.1 Povrchy – odstranění - D 5.2 Povrchy – zřízení - D 997 Přesun sutě - D 988 Přesun hmot			
	<i>na výkresy:</i>				
	<i>na rozpočtové podklady:</i>	Výkaz výměr			
	<i>na jinou část smlouvy:</i>				
POPIS ZMĚNY:					
<p>Soupis vedlejších a ostatních nákladů – byla vypracována skutečnost dopravního značení dle schválených DIO. Položky byly naceněny. Z důvodu navýšení rozsahu změn a prodloužení termínu realizace se navýšila cena za zařízení staveniště a provizorní příjezdové komunikace k objektům.</p> <p>Zemní práce – stoka A do 320m, v projektu bylo navrženo zajištění stěn výkopů pažicemi boxy. Vzhledem k výskytu křížení inženýrskými sítěmi, četností zaústěných stávajících kanalizačních přípojek je nutné osazování těchto boxů až po zhotovení rýhy. S přihlédnutím na nestabilitu podloží, tak vzniká vyšší mocnost výkopů, než bylo navrženo. Rozsah prací je průběžně geodeticky zaměřován. Dále bylo uvažováno dle geologických průzkumů se zpětným zásypem výkopů z 60% původní zeminou a 40% novým vhodným materiálem. V průběhu realizace dochází k posuzování vhodnosti výkopku pro zpětný zásyp geologem a laboratorními zkouškami. Z těchto průzkumů a zkoušek vyšel tento zpětný zásyp jako nevhodný a musel být nahrazen z 100% novým materiálem.</p> <p>Při obnově povrchů (asfaltové povrchy, obrubníky) došlo k zaměření provedených prací včetně výhledu další etapy.</p> <p>Uliční vpusti - při realizaci byl zjištěn havarijní stav kanalizačních vpustí. Bylo domluveno jejich vyměnění včetně jejich přípojek. Práce byly geodeticky zaměřeny.</p>					
Počet připojených listů specifikací: 1			Počet připojených výkresů: 0		
** Důvod	** Požadavek	** <u>změna zadání</u>	** Podnět zhotovitele	** vyšší moc	** <u>jiné okolnosti</u>
<u>vícepráce/méněpráce</u>	<u>objednatel</u> , provozovatele	<u>RD neobsahuje</u> není ve výkazu výměr			
Oznámení vydává:					
ZHOTOVITEL 					

Vyjádření autorského dozoru:

Scuklani m

Ing. Petr KOBLEN

Toto Oznámení o změně (dále jen "OZ") je podkladem pro zpracování Návrhu ocenění změny (dále jen "NOZ"). Není Potvrzením změny (dále je "PZ"), které je podkladem pro uplatnění úhrady vůči objednateli v případě realizace zhotovitelem.

** nehodící se skrtněte, hodící se podírněte

Změnový list č.3		NÁVRH OHODNOCENÍ ZMĚNY				Číslo: 4
Zhotovitel:	I.SĚV, a.s., Ke Kable 971, 10000 Praha 10					
NOZ zpracoval:	I.SĚV, a.s.			Datum: 21.10.2022		
Příbram, ul. Milínská – úpravy vodohospodářských sítí Úprava položek VV dle skutečně provedených prací – Zemní práce – stoka A do 320m				Zpracování úpravy RD před realizací ANO / NE		
Způsob odeslání/ předání/datum:	Poštou	E-mailem	Faxem	Osobně		
V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy dohodnuté ceny zpracovaný v souladu s nabídkovým rozpočtem:						
Vícepráce						
Dle § 222 Zákona č. 134/2016 Sb. odstavec 4						
Uliční vpusti ke st. 226						
IO 01 - Stoka A, Stoka B						
Gravitační stoky						Cenová soustava
831352121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 200	m	39,40000	251,00	9 889,40	RZP
837355121_R	připojení stávající kanalizační přípojky	kus	10,00000	12 500,00	125 000,00	RZP
837441221_R	Montáž kameninových tvarovek odbočných s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 800	kus	10,00000	1 450,00	14 500,00	RZP
895941341	Osazení vpusti uliční DN 500 z betonových dílců dno s výtokem	ks	7,00000	1 130,00	7 910,00	ÚRS
28661789	koš kalový ocelový pro silniční vpust', pro rám 500/300	kus	7,00000	817,00	5 719,00	ÚRS
56230625	poklop šachtový čtvercový 500x500mm C250 kompozitní termoplast s rámem pro zabetonování	kus	7,00000	5 450,00	38 150,00	ÚRS
59223821.	vpust' uliční prstenec betonový 180x660x100mm prstenec	kus	7,00000	675,00	4 725,00	ÚRS
59223850.	dno pro uliční vpust' s výtokovým otvorem betonové 450x330x50mm	kus	7,00000	919,00	6 433,00	ÚRS
59223858.	skruž pro uliční vpust' horní betonová 450x570x50mm	kus	7,00000	956,00	6 692,00	ÚRS
59710704	trouba kameninová glazovaná DN 200 dl 2,50m spojovací systém C Třída 240	m	39,99100	1 160,00	46 389,56	RZP
STZ.AK0601516CF_R	Odb. DN800/200 C/F TR160 90°	kus	10,00000	23 625,00	236 250,00	RZP
					501 657,96	
Ostatní						Cenová soustava
359901211	Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci	m	39,40000	38,50	1 516,90	RZP
899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm	m	39,40000	12,20	480,68	RZP
					1 997,58	
Ostatní konstrukce a práce						Cenová soustava
119003223	Mobilní plotová zábrana s profilovaným plechem výšky do 2,2 m pro zabezpečení výkopu zřízení	m	78,80000	72,00	5 673,60	RZP
119003224	Mobilní plotová zábrana s profilovaným plechem výšky do 2,2 m pro zabezpečení výkopu odstranění	m	78,80000	46,00	3 624,80	RZP
					9 298,40	
Přesun hmot						Cenová soustava
998275101	Přesun hmot, kanalizace kameninové, otevřený výkop	t	19,73151	101,50	2 002,75	RZP

998275127	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené ztrub kameninových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost přes 2000 do 3000 m	t	19,73151	250,00	4 932,88	RZP
					6 935,63	
Dle § 222 Zákona č. 134/2016 Sb. odstavec 6						
Zemní práce, komunikace skutečnost Stoka A - staničení 320m						
Vedlejší a ostatní náklady						Cenová soustava
01220300_r	Zařízení staveniště	kpl	1,000	63 000,00	63 000,00	RZP
01220303_r	Provizorní dopravní značení	kč	686 342,000	1,00	686 342,00	RZP
01220308_r	Provizorní příjezdové komunikace k objektům a řadům	kpl	1,000	63 000,00	63 000,00	RZP
					812 342,00	
IO 01 - Stoka A, Stoka B						
D 1.3 Výkopové práce						Cenová soustava
122251103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	44,62500	185,00	8 255,63	RZP
132154204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 500 m3	m3	112,78400	263,00	29 662,19	RZP
132254204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3	m3	56,39200	446,00	25 150,83	RZP
132354204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 500 m3	m3	112,78400	480,00	54 136,32	RZP
					117 204,97	
D 1.3 Zemní práce - přesuny						Cenová soustava
162701109	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	388,58057	256,00	99 476,63	RZP
162551128	Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	112,78400	137,00	15 451,41	RZP
162751137	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	112,78400	120,00	13 534,08	RZP
171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	952,59269	85,00	80 970,38	RZP
354413T10	Uložení sypaniny na skládky	m3	501,36457	18,50	9 275,24	RZP
460120019	Naložení výkopku strojně z hornin třídy 1až4	m3	84,24357	70,00	5 897,05	RZP
					224 604,79	
D 4 Vodorovné konstrukce						Cenová soustava
354946T10	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	184,76357	124,00	22 910,68	RZP
58337368	štěrkodrť frakce 0-63	t	1 427,12143	205,00	292 559,89	RZP
					315 470,57	
D 5.1 Povrchy - odstranění						Cenová soustava
113107223	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	140,80000	54,30	7 645,44	RZP
113107232	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	140,80000	212,00	29 849,60	ÚRS
113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	178,50000	85,80	15 315,30	RZP

113107183	Odstranění podkladu živičného tl přes 100 do 150 mm strojné pl přes 50 do 200 m ²	m ²	236,00000	118,00	27 848,00	RZP
113154364	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 2 m pl do 10000 m ² s překážkami v trase	m ²	136,10000	62,92	8 563,41	RZP
938909331	Čištění vozovek metením ručně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m ²	236,00000	7,49	1 767,64	ÚRS
					90 989,39	

D 5.2 Povrchy - zřízení						Cenová soustava
564762111	Podklad z vibrovaného šterku VŠ tl 200 mm	m ²	185,42500	202,00	37 455,85	RZP
564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm	m ²	140,80000	230,00	32 384,00	RZP
181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezích se zhutněním	m ²	178,50000	29,50	5 265,75	RZP
565135101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 1,5 m	m ²	1 128,02000	394,00	444 439,88	RZP
577134141	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m ²	123,40000	289,00	35 662,60	RZP
577146111	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m ²	1 048,92000	313,00	328 311,96	RZP
899231111.	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	ks	5,00000	2 480,00	12 400,00	RZP
899331111.	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	6,00000	2 150,00	12 900,00	ÚRS
899431111.	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce šoupěte nebo hydrantu	ks	3,00000	1 330,00	3 990,00	ÚRS
916231291	Příplatek za řezání obrubníků při osazování do oblouku o poloměru do 1m	m	178,50000	99,00	17 671,50	ÚRS
916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	178,50000	248,00	44 268,00	RZP
919735112.	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	103,00000	92,40	9 517,20	RZP
979021113	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních při překopecích inženýrských sítí	m	178,50000	62,00	11 067,00	RZP
					995 333,74	

D 997 Přesun sutě						Cenová soustava
979086112	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	260,55100	168,50	43 902,84	RZP
997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	260,55100	102,00	26 576,20	RZP
997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot	t	2 605,51000	11,70	30 484,47	RZP
997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	88,00000	280,00	24 640,00	RZP
997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kameni zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	61,95200	65,00	4 026,88	RZP
997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	110,59900	110,00	12 165,89	RZP
					141 796,28	

D 998 Přesun hmot						Cenová soustava
998225111	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	499,28090	60,10	30 006,78	RZP
998225193	Přesun hmot, komunikace živičné, příplatek do 3 km	t	499,28090	19,20	9 586,19	RZP
					39 592,97	


Měněpráce celkem - ZL č.4

0,00 Kč

Vícepráce celkem - ZL č.4	3 257 224,28 Kč
Změna celkem ZL č.4	3 257 224,28 Kč
Méněpráce Dle § 222 Zákona č. 134/2016 Sb. odst. 4	- Kč
Vícepráce Dle § 222 Zákona č. 134/2016 Sb. odst. 4	519 889,57 Kč
Změna Dle § 222 Zákona č. 134/2016 Sb. odst. 4	519 889,57 Kč
Méněpráce Dle § 222 Zákona č. 134/2016 Sb. odst. 6	- Kč
Vícepráce Dle § 222 Zákona č. 134/2016 Sb. odst. 6	2 737 334,71 Kč
Změna Dle § 222 Zákona č. 134/2016 Sb. odst. 6	2 737 334,71 Kč

Vyjádření technického dozoru:



Položky odpovídají skutečně provedeným dodávkám a pracím. Pro ocenění byly použity jednotkové ceny ze smluvního výkazu výměr. U položek, které smlouva neobsahuje, bylo zhotoveno měření a cena je stanovena podle platného v době provedení změny.



Ing. Václav Barvíř, VRV, a.s.

Přílohy:

- DIO – Pronájem dopravního značení na akci
- Geodetické zaměření plochy výkopu – asfalt – lože
- Geodetické zaměření plochy výkopu – asfalt – obrus, včetně délky obrubníků

Navrhovaná změna ceny díla: + 3 287 224,28 Kč bez DPH	Návrh prodloužení lhůty dokončení díla: 150 kalendářních dnů vč. záznamů ve SD
za zhotovitele (razítko/podpis) Datum: 25.10.2022 Pe 	za objednatele (razítko/ podpis) Datum: 25.10.2022 Ing. Vladimír Pobiš 

Pověření generálního ředitele

Představenstvo společnosti 1.SčV, a.s.,

IČO: 475 49 793, se sídlem Praha 10, Ke Kablu 971, PSČ 100 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10383,

ve složení Ing. Martin Bernard, předseda představenstva, Ing. Ondřej Beneš, člen představenstva, a Ing. Ivan Eis, člen představenstva,

pověřuje Ing. Bc. Roberta Morávka, generálního ředitele společnosti 1.SčV, a.s. (dále jen „společnost“), aby jménem společnosti 1.SčV, a.s. jako její generální ředitel jednal a ji samostatně zastupoval v následujícím rozsahu:

- 1) Příprava podkladů pro jednání představenstva,
- 2) Předkládání důležitých otázek představenstvu k posouzení či rozhodnutí,
- 3) Vykonávání usnesení představenstva,
- 4) Disponování a hospodaření s fondy společnosti mimo rezervního fondu,
- 5) Zřizování a rušení organizačních jednotek společnosti, pokud z organizačního řádu nevyplývá něco jiného,
- 6) Zastupování společnosti vůči veřejnosti, sdělovacím prostředkům a obchodním partnerům,
- 7) Zastupování společnosti vůči státním orgánům, orgánům místní správy a soudům, podávání veškerých potřebných žádostí, návrhů, opravných prostředků s výjimkou vzdání se práva na podání opravných prostředků v řízeních, v nichž bylo rozhodnuto v neprospěch společnosti, a vzdání se nároků společnosti,
- 8) Zajišťování přijímání a odesílání písemností společnosti,
- 9) Zajišťování vedení účetnictví a provádění účetních operací, podávání daňových přiznání, vedení statistických výkazů,
- 10) Disponování s bankovními účty společnosti v rozsahu vyplývajícím z podpisového vzoru u příslušné banky,
- 11) Vykonávání práva a povinností zaměstnavatele (zejména přijímání a propouštění zaměstnanců s výjimkou jmenování a odvolání vedoucích zaměstnanců), provádění změn a doplňků pracovního a organizačního řádu společnosti, jednání s odborovými organizacemi, rozhodování o organizačních změnách společnosti,
- 12) Zastupování společnosti, jednání jejím jménem a na její účet a podepisování za společnost při přihlašování vozidel společnosti a zplnomocňování třetích osob k tomuto úkonu,
- 13) Zastupování společnosti jako uchazeče/dodavatele v rámci veřejných zakázek, koncesních řízení, veřejných soutěží a jiných výběrových řízení (dále jen „výběrová řízení“), a to včetně podání žádostí o účast a vlastní nabídky, podpisu krycího listu a všech dalších dokumentů, u kterých zadavatel výběrového řízení požaduje podpis osobami oprávněnými jednat jménem uchazeče/dodavatele, jako součástí nabídky společnosti; účast na všech jednáních, otevírání obálek s nabídkami a dalších úkonech organizovaných zadavatelem, předkládání dodatečných dotazů a požadování odpovědí a vysvětlení od zadavatele výběrového řízení

Generální ředitel je na základě tohoto pověření oprávněn uzavírat veškeré smlouvy týkající se předmětu podnikání společnosti a související s ním, s výjimkou smluv:

- a) o nabytí a zcizování nemovitostí včetně zatěžení nemovitostí právy třetích osob,
- b) o nabytí a zcizování účastí na jiných společnostech včetně upisování, nákupu a prodeje akcií a jiných cenných papírů,
- c) o sjednání, či poskytnutí půjčky nad 10.000.000,--Kč,
- d) o sjednání úvěru ve prospěch společnosti,
- e) darovacích, kde společnost bude figurovat na straně dárce a hodnota daru bude vyšší než 50.000,--Kč.

Ve věcech výslovně svěřených tímto pověřením je generální ředitel oprávněn jak k jednání, tak i k podepisování jménem společnosti. Generální ředitel společnosti se podepisuje za společnost tak, že k razítku společnosti nebo její vytištěné obchodní firmě připojí svůj podpis a uvede, v jaké funkci jedná.

Toto pověření nabývá platnosti a účinnosti dne 1. 10. 2020.

V Praze dne 21. 9. 2020

[Redacted signature]

Ing. Martin Bernard
předseda představenstva

[Redacted signature]

Ing. Ivan Eis
člen představenstva

1. SČV, a.s.

Pověření představenstva přijímám:

[Redacted signature]

Ing. Bc. Robert Morávek
generální ředitel

Ověřovací doložka pro legalizaci Poř.č: 76701-0095-0247
Podle ověřovací knihy pošty: Kroměříž 1
Vlastnoručně podepsal: Martin Bernard

Datum a místo narození: [Redacted]

Adresa pobytu: [Redacted]

Druh a č. předlož. dokl. totožnosti: Občanský průkaz

Kroměříž 1 dne 17.09.2020
Procházková Ideňka

Podpis, úřed
[Redacted]

OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA PRO LEGALIZACI

Podle ověřovací knihy Ověřovatelské kanceláře Příbram
Hospodářské komory České republiky, poř. č. legalizace 21839/26101/70
vlastnoručně podepsal

Ing. Ivan Eis, [redacted]
jméno/a, příjmení, datum a místo narození zadatele

[redacted]
adresa místa trvalého pobytu

občanský průkaz [redacted]

druh a číslo dokladu, na základě kterého byly zjištěny
osobní údaje, uvedené v této ověřovací doložce

V Příbrami dne 25.09.2020

Legalizaci provedl/a:

Lenka Duduková

Podpis [redacted]



Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem **132453126-18317-201002125627**, skládající se z **3** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: **PETRA KUCHAROVÁ**

Vystavil: **Hospodářská komora České republiky**
Pracoviště: **Czech POINT Hospodářské komory ČR**
Příbram I dne **02.10.2020**



132453126-18317-201002125627