

DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o dílo

Název zakázky: „Oprava kolejových brzd spádoviště Česká Třebová st. 015 – 2. etapa“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupená: Ing. Petrem Vodičkou, ředitelem Oblastního ředitelství Hradec Králové, na základě pověření
č. 3053 ze dne 10. 3. 2021

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Hradec Králové

U Fotochemy 259

501 01 Hradec Králové

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: S 640 033 400 22

ev. č. registru VZ: 64022040

číslo jednací: 33223/2022-SŽ-OŘ HKR-NPI

a

VMI Silesia s.r.o.

se sídlem: Pelclova 2500/5, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

IČO: 61973017 DIČ: CZ61973017

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,

spisová značka C 7478

bank. spojení: ČSOB, a.s., č. účtu: 273455334/0300

zastoupená: Ing. Jiřím Mikolajkem, jednatelem

Korespondenční adresa:

Pelclova 2500/5, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: 07/2022

I. Preambule

Smluvní strany se dohodly na změně níže uvedených ujednání Smlouvy o dílo „**Oprava kolejových brzd spádoviště Česká Třebová st. 015 – 2. etapa**“, číslo smlouvy Objednatele: S 640 033 400 22, číslo smlouvy Zhotovitele: 07/2022, uzavřené dne 16. 8. 2022 (dále jen „Smlouva o dílo“), s účinností ode dne uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv, a to z následujícího důvodu.

Vzhledem k poruše na vzduchových potrubích ke kolejovým brzdám KB201 až KB214 se na žádost objednatele smluvní strany dohodly na tom, že se výluka pro 1. Etapu bude nově konat v termínu od 17. 10. 2022 do 26. 10. 2022 (10N) a výluka pro 2. Etapu nově konat v termínu od 21. 11. 2022 do 30. 11. 2022 (10N). Rozsah výluk tedy zůstává zachován.

II. Změny smlouvy

1) **Příloha č. 2 c) Smlouvy o dílo s názvem Zvláštní technické podmínky, čl. 5. 1. 4, se mění a nově zní:**

5.1.4 Závazným pro Zhotovitele jsou termíny a rozsah výluk, které jsou uvedeny v následující tabulce:

Postup	Činnosti	Typ výluky	Doba trvání
	Zahájení stavby		září 2022
1.Stavební postup/Etapa	oprava kolejových brzd 219, 221	10 N	17.10.-26.10.2022
2.Stavební postup/Etapa	oprava kolejových brzd 220, 222	10 N	21.11.-30.11.2022
	Dokončovací práce		do 5 měsíců od zahájení stavebních prací (viz. smlouva)*
	Ukončení stavby		do 8 měsíců od zahájení stavebních prací (viz. smlouva)*

*Datum ukončení stavby je závislé na termínu zahájení stavebních prací

III. Závěrečná ustanovení

- 1) Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.
- 2) Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál opatřený elektronickými podpisy.
- 3) Osoby uzavírající tento dodatek za smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto dodatku, spolu s dodatkem v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.
- 4) Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“). Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto i všech předchozích dodatků, původní smlouvy, jejích příloh a současně souhlasí s uveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu dodatku i smlouvy, jejích ceně či hodnotě a datu uzavření.

5) Uveřejnění v registru smluv zajišťuje obvykle SŽ. Nebude-li tento dodatek uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

Za objednatele:

Za zhotovitele

podepsáno elektronicky
dne 1. 12. 2022

.....
Ing. Petr Vodička
Správa železnic, státní organizace
ředitel Oblastního ředitelství
Hradec Králové

podepsáno elektronicky
dne 30. 11. 2022

.....
Ing. Jiří Mikolajek
VMI Silesia s.r.o.
jednatel

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3212851

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: c4ea84ed-2446-4dfd-b5a9-e10e4d99eb26

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika LÖWOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 05.12.2022 08:37:00



7aa0f395-034f-4c31-b6fa-2abfd3b26355