

DODATEK Č. 6 KE SMLouvĚ O DíLO Č. SML/0959/18

na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru, uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, (dále jen „OZ“), na stavbu:

SILNICE III/4976: OLDŘICHovice

Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace

Adresa: K Majáku 5001, 760 01 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295
IČ: 70934860
Zastoupen: Ing. Bronislav Malý, ředitel
K jednání o technických věcech pověřen: xxxxxxxxxxxx
Tel.: xxxxxxxx
E-mail: xxxxxx
(dále jako „Objednatel“)

a

PK OSSENDORF s. r. o.

Sídlo: Tomešova 503/1, 602 00 Brno
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud Brno, oddíl C, vložka 33954
IČ: 25564901
DIČ: CZ25564901
Zastoupení: xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx
K jednání o technických věcech pověřen (a): xxxxxxxxxxxx
Tel.: xxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxx
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx
Zakázka číslo: 2018 308
(dále jako „Zhotovitel“)

Článek I. Účel dodatku

Dodatek č. 6 smlouvy č. SML/0959/18 ze dne 6. 1. 2019 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodu změny termínu splnění dílčí části **Díla** a změny termínu splnění **Inženýrské činnosti** dle smlouvy o dílo.

Změna termínu splnění dílčí části Díla a změna termínu splnění Inženýrské činnosti

Zhotovitel zpracoval v řádném termínu plnění smlouvy o dílo projektovou dokumentaci ve stupni dokumentace pro vydání společného povolení (dále jen „DUSP“). Dne 15. 11. 2019 podal Zhotovitel na MÚ Otrokovice, odb. dopravně – správní (dále jen „MÚ“) žádost o vydání společného povolení na předmětnou stavbu. MÚ oznámil zahájení společného řízení veřejnou vyhláškou dne 26. 11. 2019. Dne 18. 12. 2019 obdržel MÚ nesouhlasné vyjádření a 20. 12. 2019 námítky od dvou obyvatel obce Oldřichovice týkající se části stavby obce Oldřichovice. DUSP byla vyhotovena jako 1 celek (část ŘSZK, část obec) a společné povolení má být současně vydáno na oba investory tj. ŘSZK a Obec. Na základě žádosti MÚ o součinnost ze dne 4. 2. 2020 a 25. 8. 2020 bylo Zhotovitelem podáno vyjádření k nesouhlasu a námítkám. Přes opakované urgencye Zhotovitele u MÚ bylo dne 7. 11. 2022 MÚ vydáno Veřejnou vyhláškou – seznámení s podklady před vydáním rozhodnutí, v níž určil lhůtu účastníkům řízení k vyjádření se k podkladům rozhodnutí do 30. 11. 2022.

Z výše popsaného důvodu není možné ze strany Zhotovitele splnit termín předání dílčí části Díla a termín splnění Inženýrské činnosti dle smlouvy o dílo.

**Článek II.
Změny ve smlouvě**

1. Článek IV. „Termíny a místo plnění“ smlouvy, odst. 4.3 a 4.4 ve znění dodatku č. 5

Dosavadní text se ruší a nahrazuje se:

- 4.3 Zhotovitel je povinen provést (dokončit a předat Objednateli) Dílo (DUSP v písemném vyhotovení potvrzeném příslušným stavebním úřadem ve formátech a počtech vyhotovení dle odst. 2.6 písm. b), nejpozději: **do 31. 12. 2023**
- 4.4 Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli Povolení nejpozději: **do 31. 12. 2023**

**Článek III.
Závěrečná ustanovení**

1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění.
3. Smluvní strany souhlasí se zpracováním údajů a se zveřejněním podstatných náležitostí tohoto dodatku třetím osobám v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění. Souhlas udělují smluvní strany dobrovolně a na dobu neurčitou.
4. Tento dodatek bude objednatelem zveřejněn v registru smluv postupem dle z. č. 340/2015 Sb.
5. Ostatní ujednání smlouvy ve znění dodatku č. 1 až č. 5 tímto dodatkem č. 6 nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
6. Dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro objednatele a dva pro zhotovitele.

Ve Zlíně dne 2. 12. 2022

V Brně dne 2. 12. 2022

.....

.....

.....