

ZMĚNOVÝ LIST

Číslo změny:

017

Identifikace stavby: Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou

Datum:

21.11.2022

Týká se části stavby: SO 104.1, SO 201.2, SO 201.3, SO 201.8, SO 201.12, SO 302.1, SO 303, SO 306, SO 310, SO 314, SO 316, SO 317, SO 351, SO 357, SO 359, SO 361, SO 414, SO 415, SO 417, SO 418, SO 419, SO 431.1, SO 432.1, SO 454, SO 457, SO 460.

Měněpráce, nové položky (vícepráce, či změny díla) dle § 222, odst. 4 b) zákona č. 134/2016 Sb., vč. odůvodnění změn dle požadavku smlouvy o dílo ze dne 3.5.2021, odst. 4.4.2.3.

Důvodem ke změnám díla je s ohledem na absenci zemin tř. I. v množství uvažovaném projektantem a s ohledem na neočekávané množství zeminy tř. II., III. vyvolávající použití jiných technologií a stavebních strojů, než byly původně pro stavbu předpokládáné, je v souladu s ustanovením smlouvy o dílo, odst. 4.4.2.3. provedeno přecenění položek zemních prací s uvedením skutečného množství na základě geodetického zaměření a zprávy geologa. Provádění zemních prací v zeminách tř. II., III. je spojeno s navýšením objemu zemních prací. V rámci položkového rozpočtu je u SO 302.1 jako výměra uvažována výměra ponížená o 20 % z celkové výměry (podíl Kraje Vysočina)(To proto, že pro smlouvu o dílo s Krajem Vysočina a městem Světlá nad Sázavou jsou vyhotovovány samostatné změnové listy). Změny SO 302.1 uvedené v tomto změnovém listu č. 017 budou tedy vzhledem ke smluvním podmínkám daným pro financování SO 302.1 dle Dodatku č. 9 fakturovány městu Světlá nad Sázavou v plné výši 100 %.

Cena za méněpráce je 25 610,59 Kč bez DPH

Cena za vícepráce je 3 021 935,60 Kč bez DPH

Změna ceny díla dle ZL 017: 2 996 325,01 Kč bez DPH

Změna byla vyvolána	záměrem objednatele	
	chybou v dokumentaci zakázky	
	chybou zhotovitele	
	jinou okolností	✓
	žádostí zhotovitele	

Vliv změnového listu na cenu díla			
ANO	✓	NE	

Vliv změnového listu na termín dokončení			
ANO		NE	✓

Změnu popsal:	...	
Změnu odsouhlasil za objednatele:	...	
Změnu odsouhlasil za TDS:	...	
Změnu odsouhlasil za zhotovitele:	...	
Změnu odsouhlasil za projektanta:	...	