

ZMĚNOVÝ LIST

Číslo změny:

019**Identifikace stavby: Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou****Datum:****21.11.2022**

Týká se části stavby: PS 001, SO 001, SO 104.1, SO 201.2, SO 201.3, SO 201.8, SO 201.12, SO 302.1, SO 303, SO 306, SO 310, SO 314, SO 315, SO 316, SO 317, SO 351, SO 357, SO 358, SO 359, SO 361, SO 414, SO 415, SO 417, SO 418, SO 419, SO 431.1, SO 432.1, SO 454, SO 455, SO 457, SO 460, SO 501, SO 502.

Méněpráce, nové položky (vícepráce, či změny díla) dle § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb.:
, vč. odůvodnění změn dle požadavku smlouvy o dílo ze dne 3.5.2021, odst. 4.4.2.3.

V rámci změn v objektech SO 104.1, SO 201.2, SO 201.3, SO 201.8, SO 201.12, SO 302.1, SO 303, SO 306, SO 310, SO 314, SO 315, SO 316, SO 317, SO 351, SO 357, SO 359, SO 361, SO 414, SO 415, SO 417, SO 418, SO 419, SO 431.1, SO 432.1, SO 454, SO 455, SO 457, SO 460, SO 501, SO 502 je na základě zprávy geologa a na základě geodetického zaměření uvedeno na skutečnost množství výkopových prací v zeminách tř. II., III. Odečteny jsou práce předpokládané projektantem v zemině tř. I. Se změnou těžitelnosti zeminy souvisí navýšení nákladů na geodetické práce k zaměření skutečné kubatury výkopů a práce geologa k určení druhu zeminy. Provádění zemních prací v zeminách tř. II., III. je spojeno s navýšením objemu zemních prací. Do rozpočtu změn je zahrnuta položka dolamování hloubených vykopávek a nově třídění lomového kamene v objemu 30 %. Cena SO 302.1 je dle smluvního ujednání započítána do ceny díla v poměru 80%. PS 001 je vyjmutý ze zakázky z důvodu navýšení ceny po vypracování a předložení dokumentace RDS. V rámci dodatečných prací je řešeno odstranění teplovodu v délce 35 bm, náhrada uliční vpusti č. 25 za odvodňovací žlab, u domu č.p. 161 byla provedena výšková úprava anglického dvorku z důvodu návaznosti na nový chodník, a žádost majitele domu č.p. 6 byl z chodníku odstraněn anglický dvorek.

Cena za méněpráce je 1 957 536,46 Kč bez DPH**Cena za vícepráce je 2 901 968,67 Kč bez DPH****Změna ceny díla dle ZL 019: 944 432,21 Kč bez DPH**

Změna byla vyvolána	záměrem objednatele	
	chybou v dokumentaci zakázky	
	chybou zhotovitele	
	jinou okolností	✓
	žádostí zhotovitele	

Vliv změnového listu na cenu díla

ANO



NE

Vliv změnového listu na termín dokončení

ANO

NE



Změnu popsal:	...	
Změnu odsouhlasil za objednatele:	...	
Změnu odsouhlasil za TDS:	...	
Změnu odsouhlasil za zhotovitele:	...	
Změnu odsouhlasil za projektanta:	...	