

## Dodatek č. 1 ke SMLouvě o dílo

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními  
zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  
(dále jen „občanský zákoník“)

### I. SMLUVNÍ STRANY

#### 1. Objednatel:

##### **Povodí Moravy, s.p.**

Sídlo: Dřevařská 932/11, 602 00 Brno

Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565

Zastoupen: **MVDr. Václavem Gargulákem**, generálním ředitelem

IČO: 70890013

DIČ: CZ70890013

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Brno – venkov

Číslo účtu: 29639641/0100

Zástupce ve věcech technických: xxx xxxxxx xxxxx – projektový manažer

Tel: +420 xxx xxx xxx

Email: xxxxxxxxxxxxxx

xxx xxxx xxxxxxxxxxxx, autorizovaný inženýr v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství

Tel: +xxx xxx xxx

Email: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

#### 2. Zhotovitel:

##### **Lesostavby Frýdek Místek a.s.**

Sídlo: Slezská 2766, 738 01 Frýdek Místek

Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajský soud v Ostravě, v oddílu B, vložce 471

Zastoupen: **Ing. Jan Bazgier, předseda představenstva**

IČO: 45193118

DIČ: CZ45193118

Bankovní spojení: Komerční banka

Číslo účtu: 13403781/0100

Zástupce ve věcech technických (vedoucí stavby): xxxx xxxxx xxxxx

Tel: xxx xxx xxx

Email: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Objednatel a Zhotovitel jsou také dále společně uváděny jako „Smluvní strany“.

### II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Mezi smluvními stranami byla dne 7. 3. 2022 uzavřena smlouva o dílo, číslo smlouvy objednatele: 501/2022-SML, předmětem smlouvy je provedení díla s názvem „**MERTA, Petrov nad Desnou – oprava koryta toku ř.km 0,000-4,200**“ (dále jen „**smlouva o dílo**“).
2. Hlavním účelem díla je zhotovení stavby spočívající v opravě opevnění a opravě výtrží v korytě toku Merta v ř.km 0,000 – 4,200.

3. V rámci přípravy projektu výše uvedeného díla se vycházelo z předpokladu, že bude možné opevnění zakládat do dostatečné hloubky pode dno vodního toku a zbytek opevnění (ve svazích) bude připojen ke stávajícím dřevinám. Při provádění stavebních prací však bylo zjištěno, že je dno toku v daných úsecích natolik pevné (skalní výchozy, valouny a záhozové kameny po povodni z r. 1997), že opevnění nelze zakládat do patřičné hloubky a celkově by tak byla celá konstrukce nestabilní a při povodni by hrozilo její porušení, či dokonce zborcení. Vzhledem k výše uvedenému je tedy nezbytné zhotovit opevnění ve svahových partiích v konstantních sklonech a s dostatečným založením do břehů vodního toku. Za tímto účelem je potřebné provést vykácení porostů v řešených úsecích (řešeno samostatnou akcí) a připravit tím úseky pro následné vytrhání pařezů, se kterým se původně nepočítalo. Tuto skutečnost zohledňuje přiložený výkaz výměr a změnový rozpočet.
4. V rámci navrženého způsobu opravy koryta toku bylo zjištěno, že při dodržení technologického postupu sanace břehového opevnění na objektech číslo 9, 16, 43 a 46 hrozí poškození majetku cizích osob. Z tohoto důvodu byla oprava těchto úseků částečně vynechána a sanována budou jen vybraná, nejhorší místa. Na základě výše uvedených skutečností bylo rozhodnuto o změně rozsahu opravy opevnění, který zajistí potřebnou/požadovanou stabilitu koryta vodního toku.
5. Na základě změny rozsahu prací dle odst. 3. a dle odst. 4 tohoto článku zhotovitel předložil změnový rozpočet stavby zpracovaný v souladu s odstavcem f) všeobecných obchodních podmínek smlouvy o dílo, na základě něhož byla určena nová celková cena díla. Změnový položkový rozpočet je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.
6. S ohledem na navýšení rozsahu prací (nutnost vytrhání pařezů) není možno dílo provést v původně stanoveném termínu dle smlouvy o dílo. Na základě této skutečnosti bylo zhotovitelem požádáno o prodloužení termínu k provedení díla, k čemuž zhotovitel doložil aktualizovaný harmonogram prací. Aktualizovaný harmonogram prací je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.
7. Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly na následující změně Smlouvy o dílo a uzavírají tento dodatek č. 1 Smlouvy o dílo (dále též jen „Dodatek“).

### III. PŘEDMĚT DODATKU

1. Na základě výše uvedeného v čl. II tohoto Dodatku se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy o dílo takto:

V článku III. **Doba a místo plnění díla** se odst. 1 mění a nově zní takto:

1. Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:

*Termín zahájení provádění díla: do 10 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy*

*Termín dokončení díla a jeho předání objednateli: nejpozději do 30. 11. 2022*

***Přičemž přímé zásahy do koryta a práce způsobující zákal vod budou realizovány mimo hlavní období rozmnožování vraneček, které je od 1. 4. 2022 do 30. 6. 2022***

2. V článku IV. **Cena díla** se odst. 1 mění a nově zní takto:

*1. Smluvní strany ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, sjednávají cenu díla, provedeného v rozsahu dle této smlouvy, a to ve výši:*

**Celková cena díla bez DPH: 6 372 187, 57 Kč**

#### IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Veškerá ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají beze změn.
2. Tento Dodatek se po jeho podpisu stane nedílnou součástí smlouvy o dílo.
3. Zhotovitel je srozuměn s tím, že objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv a je tak povinen zveřejnit obraz smlouvy a její případné změny (dodatky) a další dokumenty od této smlouvy odvozené včetně metadat. Objednatel se zavazuje tento dodatek uveřejnit v souladu s tímto zákonem, a to požadovaným způsobem, v zákonem stanovené lhůtě. Smluvní strany jsou v této souvislosti povinny si vzájemně sdělit, které údaje tvoří obchodní tajemství a jsou tak vyloučeny z uveřejnění.
4. Tento Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
5. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti v souladu s ust. § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem. Dodatek je uzavřen podle jejich svobodné vůle.
7. Nedílnou součástí Dodatku jsou tyto přílohy:
  - Změnový list č. ZL1
  - Změnový rozpočet stavby
  - Harmonogram prací

V Brně dne: 28. 11. 2022

Ve Frýdku-Místku dne: 9. 11. 2022

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
Povodí Moravy, s.p.  
**MVDr. Václav Gargulák**  
generální ředitel

.....  
Lesostavby Frýdek-Místek a.s.  
**Ing. Jan Bazgier**  
předseda představenstva

**ZMĚNOVÝ LIST****číslo: ZL 1**

Zhotovitel:	<b>Lesostavby Frýdek Místek a.s.</b> Slezská 2766, 738 01 Frýdek Místek IČ: 45193118
Změnový list vystavil:	xxx. xxxxxx xxxxx
Datum:	31.10.2022

Název stavby, zakázky: „**MERTA, PETROV NAD DESNOU – OPRAVA KORYTA TOKU V ÚSEKU ř. km 0,000 – 4,200**“

Objednatel: Povodí Moravy, s.p.

Podepsaný zmocněnec zhotovitele potvrzuje v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla

Název změny: Smluvní cena díla (změna rozsahu prací - vícepráce, méněpráce)

Popis a zdůvodnění změn:

#### Změna

Projektová dokumentace řeší opravu povodňových škod z roku 2020 – jedná se o opravu objektů příčné stabilizace v toku Merty, obnovení opevnění břehů, zasypaní nátrží na obou březích, opravu základů opěrných zdí a o odstranění nánosů z koryta toku.

V rámci přípravy projektu výše uvedené akce se vycházelo z předpokladu, že bude možné opevnění zakládat do dostatečné hloubky pode dno vodního toku a zbytek opevnění (ve svazích) bude připoložen ke stávajícím dřevinám. Při provádění stavebních prací však bylo zjištěno, že je dno toku v daných úsecích natolik pevné (skalní výchozy, valouny a záhozové kameny po povodni z r. 1997), že opevnění nelze zakládat do patřičné hloubky a celkově by tak byla celá konstrukce nestabilní a při povodni by hrozilo její porušení, či dokonce zborcení. Vzhledem k výše uvedenému je tedy vhodné zhotovit opevnění ve svahových partiích v konstantních sklonech a s dostatečným založením do břehů vodního toku. Za tímto účelem je potřebné provést vykácení porostů v řešených úsecích (řešeno samostatnou akcí) a připravit tím úseky pro následné vytrhání pařezů, se kterým se původně nepočítalo. Tuto skutečnost zohledňuje přiložený výkaz výměr a změnový rozpočet.

V rámci navrženého způsobu opravy koryta toku bylo zjištěno, že při dodržení technologického postupu sanace břehového opevnění na objektech číslo 9, 16, 43 a 46 hrozí poškození majetku cizích osob a poškození inženýrských sítí. Na objektu č.9 hrozí poškození přilehlých oplocení sousedících soukromých pozemků u koryta toku a poškození zahradního domku. Na objektech č. 16, 43 a 46 hrozí poškození souběžných inženýrských sítí, cest a přilehlých objektů. Z tohoto důvodu byla oprava těchto úseků částečně vynechána a sanována budou jen vybraná, nejhorší místa. Budou pouze zapraveny nátrže a stávající břehový porost a pařezy nebudou odstraňovány. Dno toku a stávající břehy v daných úsecích jsou natolik pevné (valouny a záhozové kameny po povodni z r. 1997 v kombinaci se vzrostlými stromy a pařezy), že opevnění by nešlo založit do patřičné hloubky bez zásahu do dna a břehů toku, který by způsobil škody na cizím majetku. Na základě výše uvedených skutečností bylo rozhodnuto o změně rozsahu opravy opevnění, který zajistí potřebnou/požadovanou stabilitu koryta vodního toku.

Z hlediska zákona č. 134/2016 Sb. O zadávání veřejných zakázek se nejedná o podstatnou změnu. Změna splňuje parametry odst. 6, §222, zákona č. 134/2016 Sb. O zadávání veřejných zakázek a činí (vícepráce + méněpráce) 8,79% z celkové ceny díla.

Na základě změny rozsahu prací, vyvolané zjištěním nových skutečností, byl zpracován změnový rozpočet stavby, na základě něhož byla stanovena změna ceny díla.

Výše uvedené změny si vyžádaly objektivní vícepráce i méněpráce oproti projektové dokumentaci:

#### Změna – Méněpráce

Ze stávajícího rozpočtu byly odečteny položky, které nebudou realizovány z důvodu zjištěného stavu opevnění, kde hrozí sesunutí oplocení a zahradního domku/popř. ohrožení stávajících inženýrských sítí.

Celkový rozsah méněprací činí nákladově 398 881,05 Kč (bez DPH)

#### Změna – vícepráce

Do stávajícího rozpočtu byly přičteny položky, které budou realizovány z důvodu nutnosti přípravy břehů pro stavbu opevnění dle PD (trhání pařezů). Na kontrolním dnu došlo k přepočítání skutečného rozsahu prací.

Celkový rozsah víceprací činí nákladově 181 007,62,- Kč (bez DPH)

Celková změna rozsahu prací ve finančním objemu:

Celkový rozsah změn činí (méněpráce): 217 873,43 Kč (bez DPH)

Při započtení výše uvedených změn nedochází k navýšení celkové ceny díla. V rámci stavby došlo k úspoře. Nová cena díla činí 6 372 187, 57 Kč bez DPH

Zhotovitel dále na základě těchto objektivních důvodů žádá o posunutí termínu k odevzdání díla do 30.11.2022.

Přílohy:

- Výkaz výměr, změnový rozpočet, aktualizovaný hrmonogram

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů a provedení tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo. Veškeré práce jsou naceněny v souladu se smlouvou o dílo.

Podpis zhotovitele:

.....  
podpis

Podpis objednatele:

.....  
podpis

Podpis autora projektové dokumentace:

.....  
podpis

# Harmonogram stavby: 326-3-7 Merta, Petrov nad Desnou - oprava koryta toku, ř.km 0,000 - 4,200

Zhotovitel : Lesostavby Frýdek-Místek a. s.  
Slezská 2766  
73801 Frýdek-Místek

Číslo	Název	Začátek činnosti	Konec činnosti	Cena (Kč)	2 022									
					březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	
326-3-7	Merta, Petrov nad Desnou - oprava koryta toku, ř.km 0,000 - 4,200	01.03.2022	30.11.2022	6 372 187,57										

Ve Frýdku Místku, dne 9.11.2022

.....  
předseda představenstva  
Ing. Jan Bazgier

## Harmonogram stavby: 326-3-7 Merta, Petrov nad Desnou - oprava koryta toku, ř.km 0,000 - 4,200

Zhotovitel : Lesostavby Frýdek-Místek a. s.  
Slezská 2766  
73801 Frýdek-Místek

Číslo	Název	Začátek činnosti	Konec činnosti	Cena (Kč)	2 022								
					březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad
326-3-7	Merta, Petrov nad Desnou - oprava koryta	01.03.2022	30.11.2022	6 590 061	666 800	0	0	0	1 268 900	1 299 000	1 302 500	1 299 000	753 861
	Cena za měsíc				666 800	0	0	0	1 268 900	1 299 000	1 302 500	1 299 000	753 861
	Cena za rok				6 590 061								

Ve Frýdku Místku, dne 20.12.2021

.....  
předseda představenstva  
Ing. Jan Bazgier