

Změnový list č. 1 ze dne 23. 11. 2022

Název stavby:	Hotel Cascade Most - havarijní opravy vzduchotechniky		
Číslo smluvního vztahu:	202/2/2022		
Název části stavby (PS, SO):			
Objednatel:	Zhotovitel:		
Statutární město Most	NCI.CZ ENGINEERING s.r.o.		
Radniční 1/2	Gorkého 1613		
434 01 Most	436 01 Litvínov		
IČO 00266094	IČO 28683218		
Na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu čl. IV, V a XII SOD. Změna se týká ceny díla a termínu dokončení.			
Původní řešení dle smluvní dokumentace:			
1) Přívod vzduchu k nové VZT jednotce povede přes stávající kanál pod jednotkou, bez nutnosti dalších úprav. Umístění výústek do stropu v prostoru rekonstruované vinárny bude provedeno v součinnosti s montáží nových podhledů.			
2) Původní termín dokončení díla byl 25.11.2022.			
Nové řešení:			
1) Stávající kanál pro přívod vzduchu k VZT jednotce musí být vyčištěn od stavební suti a podlaha kanálu musí být opatřena protiprašným nátěrem. Výústky v novém podhledu můžou být dokončeny až po osazení podhledových desek s připravenými otvory.			
2) Nový termín dokončení díla bude do 16.12.2022.			
Zdůvodnění změny:			
1) Po demontáži původní VZT jednotky bylo zjištěno, že kanál pro přívod vzduchu pod jednotkou, který má plochu cca 50m ² , je zanešen odpady, stavební suti a prachem. Pro bezproblémový chod VZT a zajištění čistého vzduchu musí být kanál ručně vyčištěn a odpad odvezen na skládku. Pro zajištění bezprašnosti pak bude podlaha kanálu opatřena novým nátěrem. Nové výústky do podhledu ve vinárně dosud nemohly být namontovány - podhledové desky, které zajišťuje stavební část akce nebyly umístěny na svých pozicích z důvodu ztížené montáže.			
2) Z výše uvedených důvodů bude posunut termín dokončení díla do 16.12.2022.			
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný ve smluvní dokumentaci. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.			

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	Ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:

Vliv změny na smluvní cenu:	ano
Cena díla dle smluvního vztahu bez DPH:	1 366 100,00 Kč
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	
Ponížení /navýšení ceny díla bez DPH:	57 000,00 Kč
Ponížení /navýšení ceny díla vč. DPH:	
Nová cena díla bez DPH:	1 423 100,00 Kč
Nová cena díla vč. DPH:	

Vliv změny na termín dokončení díla:	Ano
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	25.11.2022
Nový termín dokončení díla:	16.12.2022

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

Datum: 23.11.2022

Podpis:

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Datum: 23.11.2022

Podpis:

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení):

Datum: 23.11.2022

Podpis:

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení): -----

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): **Mgr. Jan Paparega**

Datum: 23.11.2022

Podpis:

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum: 23.11.2022

Podpis:

Příloha změnového listu: Rozpočet víceprací

Vzduchotechnika vinárny hotelu Cascade

Vícepráce

Zařízení 13 - Vzduchotechnika vinárny a odpočinkového baru

p.č.	popis položky	MJ	množství	cena/MJ	cena celkem
1	Vyčištění kanálu pro přívod vzduchu do VZT - ruční	m3	5	4 250,00 Kč	21 250,00 Kč
2	Vysátí kanálu pomocí průmyslového vysavače	m2	50	100,00 Kč	5 000,00 Kč
3	Odvz a uložení odpadu na skládku	kpl	1	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
4	Omyvatelný nátěr kanálu	m2	150	125,00 Kč	18 750,00 Kč
5	Ochranné a úklidové pomůcky	kpl	1	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč
21	CELKEM bez DPH				57 000,00 Kč