

DODATEK č. 8 ke SMLOUVĚ NA VYTVOŘENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

„Paralelní RWY 06R/24L, letiště Praha/ Ruzyně“

(dále jen „**Dodatek č. 8**“)

ev. č. Objednatele: 0224000646

ev. č. Zhotovitele: 6108/MP

Smluvní strany

Letiště Praha, a. s., IČO: 28244532, se sídlem K letišti 1019/6, Ruzyně, 161 00 Praha 6, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložka 14003, DIČ: CZ699003361

na straně jedné

(dále jen „**Objednatel**“)

a

METROPROJEKT Praha a.s., IČO: 452 71 895, se sídlem Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložka 1418, DIČ: CZ45271895, jejímž jménem jedná Ing. David Krása, předseda představenstva a Ing. Vladimír Seidl, místopředseda představenstva,

PUDIS a.s., IČ 45272891, se sídlem Podbabská 1014/20, Bubeneč, 160 00 Praha 6, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložka 1458, DIČ CZ45272891, (PUDIS a.s. je právním nástupcem dosavadního člena sdružení, a to sice společnosti **VPÚ DECO PRAHA a.s.**, IČO: 601 93 280, se sídlem Podbabská 1014/20, Praha 6, PSČ 160 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložka 2368, DIČ: CZ60193280, s tím, že do práv člena sdružení PUDIS a.s. vstoupil na základě Projektu přeměny odštěpením sloučením vyčleněné části jmění společnosti VPÚ DECO Praha a.s. (rozdělovaná společnost) s existující společností PUDIS a.s. (nástupnická společnost) a to s účinností ke dni zápisu rozdělení, tj. ke dni 1. lednu 2020.)

OBERMEYER HELIKA a.s., IČO: 601 94 294, se sídlem Beranových 65, Praha 9-Letňany, PSČ 199 21, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložka 2449, DIČ: CZ60194294,

jako účastníci sdružení právnických osob „**MP+VPÚ+HELIKA - Paralelní RWY**“

na straně druhé, které na základě Plné moci zastupuje METROPROJEKT Praha a.s., jako Správce a vedoucí společník.

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel jsou dále uváděni společně jen jako „**Smluvní strany**” nebo kterýkoli z nich samostatně jen jako „**Smluvní strana**”)

Preambule:

Vzhledem k tomu že:

- (A) Smluvní strany uzavřely dne 10. 4. 2013 smlouvu na vytvoření projektové dokumentace „Paralelní RWY 06R/24L, letiště Praha/ Ruzyně“, ev. č. Objednatele 0224000646, ve znění dodatku č. 1 ze dne 30. 9. 2013, dodatku č. 2 ze dne 23. 4. 2014, dodatku č. 3 ze dne 25. 2. 2015, dodatku č. 4 ze dne 24. 4. 2017, dodatku č. 5 ze dne 24. 11. 2017, dodatku č. 6 ze dne 21. 12. 2018 a dodatku č. 7 ze dne 2. 7. 2019 (dále jen „**Smlouva**“),
- (B) dne 29. 3. 2022 bylo Městským úřadem Černošice, Odbor stavební, dle § 64 odst. 1 a) správního řádu, vydáno usnesení o přerušení územního řízení zahájeného podáním žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby „Paralelní dráha RWY 06R/24L o délce 3100 m, Letiště Praha, Ruzyně“, pod č.j. MUCE 59867/2022 OSU a dále bylo téhož dne Městským úřadem Černošice, Odbor stavební, dle § 64 odst. 1 a) správního řádu, vydáno usnesení o přerušení územního řízení zahájeného podáním žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby „Dostavba tunelu Jeneček v km 3618-4,080 dálnice D6“, pod č.j. MUCE 60241/2022 OSU,
- (C) usnesení o přerušení řízení dle písm. (B) přerušila územní řízení, a to na dobu 180 dní pro doplnění chybějících stanovisek a zejména z důvodu očekávaného rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ve věci kasační stížnosti proti rozsudku Krajského soudu v Praze o zrušení opatření obecné povahy č. 022-13/2018/ZK – Zásad územního rozvoje Středočeského kraje, Aktualizace 2, ze dne 26.4.2018 v části, již se vymezuje plocha pro záměr veřejně prospěšné stavby D300 – plocha rozvoje Letiště Praha/Ruzyně,
- (D) v průběhu přerušení řízení dle písm. (B) byl vydán souhlas vlastníka komunikací parc. 2878/1 a 2842/1 k.ú Ruzyně s napojením nové cyklostezky na stávající účelovou komunikaci Za Teplárnou č.j. MCP6 217802/2022 ze dne 4. 7. 2022 a vyjádření odboru životního prostředí a dopravy UMČ Praha 6 k napojení nové cyklostezky č.j. MCP6 083980/2022 ze dne 30. 5. 2022, čímž byl naplněn požadavek na doplnění chybějících stanovisek k projektu.
- (E) protože rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ve věci přípustnosti záměru nebylo doposud vydáno, požádal Dodavatel opětovně o prodloužení termínu na doplnění žádostí o vydání územního rozhodnutí o dalších 180 dnů,
- (F) v případě zrušení předmětného opatření obecné povahy bude možné vydat kladné závazné stanovisko Odboru územního plánování MÚ Černošice a pokračovat v územních řízeních dle bodu (B),
- (G) Dodavatel nemohl a nemůže svojí činností výše zmíněný rozsudek Krajského soudu v Praze, ani následnou kasační stížnost či rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ovlivnit,
- (H) z důvodů uvedených v předchozích bodech preambule dochází k neúměrnému zadržování ceny Dílčích plnění dle čl. 1.1.1.2 c), čl. 1.1.1.2 d) a čl. 1.1.1.3 Smlouvy, které byly Dodavatelem z významné části splněny,

se Smluvní strany dohodly na uzavření Dodatku č. 8 ke Smlouvě takto:

Čl. I.

1. Znění čl. 3.3.2 Smlouvy se ruší a v plném rozsahu se nahrazuje následujícím zněním:

„3.3.2 - Projektová dokumentace - Objednatel se zavazuje uhradit cenu jednotlivých Dílčích plnění dle čl. 1 odst. 1.1.1.2 a) této Smlouvy ve čtyřech částech na základě faktur vystavených Zhotovitelem, a to vždy za dodané části těchto Dílčích plnění, po jejich úplném a řádném dokončení Zhotovitelem, na základě předávacího protokolu potvrzeného Objednatelem. Pro vystavování faktur za části Dílčího plnění dle čl. 1 odst. 1.1.1.2 a) této Smlouvy platí, že lze vystavit faktury do maximální výše 40% z ceny Dílčího plnění po odevzdání pracovních kopií Projektové dokumentace, do maximální výše 50% z ceny Dílčího plnění po odevzdání finálních vyhotovení Projektové dokumentace s tím, že ve faktuře bude vyznačena pozastávka ve výši 1 104 000,- Kč. Tato pozastávka bude Objednatelem uvolněna po zajištění projednání DUR s dotčenými orgány státní správy, pořízení souhlasných stanovisek včetně zajištění vydání územního rozhodnutí a provedení případných úprav DUR požadovaných dotčenými orgány státní správy. V případě, že Objednatel nevyzve Zhotovitele k zahájení prací dle odst. 3.1.2.4. této Smlouvy do 30. 11. 2015, bude pozastávka uvolněna na výzvu Dodavatele do 1 měsíce po uplynutí této lhůty. Zbývající část do maximální výše 10% ceny Dílčího plnění, která měla být původně uhrazena po vydání pravomocného územního rozhodnutí, bude vzhledem ke skutečnosti, že nelze z rozhodnutí Objednatele o výběru varianty tento krok dokončit, uhrazena po nabytí účinnosti tohoto Dodatku č. 7, a to na základě faktury Zhotovitele.

Pro vystavování faktur za části Dílčího plnění dle čl. 1 odst. 1.1.1.2 b) této Smlouvy platí, že lze vystavit faktury do maximální výše 40% z ceny Dílčího plnění po odevzdání pracovních kopií Projektových dokumentací, do maximální výše 20% z ceny Dílčího plnění po odevzdání finálních vyhotovení Projektových dokumentací, do maximální výše 30% po zajištění projednání DUR s dotčenými orgány státní správy, pořízení souhlasných stanovisek včetně zajištění vydání územního rozhodnutí. Zbývající část do maximální výše 10% ceny Dílčího plnění, která měla být původně uhrazena po vydání pravomocného územního rozhodnutí, bude vzhledem ke skutečnosti, že nelze z rozhodnutí Objednatele o výběru varianty tento krok dokončit, uhrazena po nabytí účinnosti Dodatku č. 7, a to na základě faktury Zhotovitele.

Pro vystavování faktur za části Dílčího plnění dle čl. 1 odst. 1.1.1.2 c) a 1.1.2 d) této Smlouvy platí, že lze vystavit faktury do maximální výše 40% z ceny Dílčího plnění po odevzdání pracovních kopií Projektových dokumentací, do maximální výše 40% z ceny Dílčího plnění po odevzdání finálních vyhotovení Projektových dokumentací, do maximální výše 10% z ceny Dílčího plnění po zajištění projednání DUR s dotčenými orgány státní správy, pořízení souhlasných stanovisek včetně podání žádosti o územní rozhodnutí a faktury na zbývající částí ceny Dílčích plnění lze vystavit po vydání pravomocného územního rozhodnutí.

Pro vystavování faktur za část Dílčího plnění dle čl. 1 odst. 1.1.1.4 této Smlouvy (tj. za každou jednotlivou objednávku) platí, že lze vystavit faktury do maximální výše 100% ceny Dílčího plnění na základě oboustranně potvrzeného předávacího protokolu.“

2. Znění čl. 3.3.3 Smlouvy se ruší a v plném rozsahu se nahrazuje následujícím zněním:

„3.3.3 – Inženýrská činnost - Pro vystavování faktur za Dílčí plnění dle čl. 1 odst. 1.1.1.3 této Smlouvy platí, že lze vystavit faktury do maximální výše 90% z ceny Dílčího plnění po zajištění projednání DUR s dotčenými orgány státní správy, provedení všech úkonů nezbytných pro podání žádosti o územní rozhodnutí a podání žádosti o územní rozhodnutí (musí být splněno kumulativně pro Dílčí plnění dle čl. 1.1.1.2 c) této Smlouvy i pro Dílčí plnění dle čl. 1.1.1.2 d) této Smlouvy) a do maximální výše 10% ceny Dílčího plnění po vydání pravomocného územního rozhodnutí včetně úkonů v rámci případných odvolacích řízení (musí být splněno kumulativně pro Dílčí plnění dle čl. 1.1.1.2 c) této Smlouvy i pro Dílčí plnění dle čl. 1.1.1.2 d) této Smlouvy).“

Čl. III.

1. Smluvní strany prohlašují, že žádné skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 8 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 Občanského zákoníku.
2. Dodatek č. 8 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami. Stanoví-li však zvláštní právní předpis, že tento Dodatek může nabýt účinnosti nejdříve k určitému dni, který je dnem pozdějším než den podpisu tohoto Dodatku poslední Smluvní stranou, nabývá tento Dodatek účinnosti až dnem, ke kterému může tento Dodatek nabýt dle takového právního předpisu účinnosti nejdříve.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 8 nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
4. Tento Dodatek č. 8 je vyhotoven ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží tři (3) a Zhotovitel jedno (1) vyhotovení.
5. Na důkaz svého souhlasu s textem a obsahem tohoto Dodatku č. 8 k němu Smluvní strany připojily své podpisy.

Za Objednatele:

V Praze dne

.....
Ing. Jiří Pos
předseda představenstva
Letiště Praha, a. s.

.....
Ing. Jiří Kraus
místopředseda představenstva
Letiště Praha, a. s.

Za Zhotovitele:

V Praze dne

.....
Ing. David Krása
předseda představenstva
METROPROJEKT Praha a.s.

.....
Ing. Vladimír Seidl
místopředseda představenstva
METROPROJEKT Praha a.s.