



## DODATEK č. 1

k

### PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ (dále jen „Smlouva“)

Název smlouvy: „II/101 Jirny, most ev.č. 101-076 přes Jirenský potok za obcí Jirny“ - PD

Číslo smlouvy objednatele: S-3824/DOP/2022

Číslo smlouvy zhotovitele: 3327/08

Název související veřejné zakázky:

**Rámcová dohoda na projektové práce staveb pozemních komunikací  
ve vlastnictví Středočeského kraje, včetně výkonu inženýrské činnosti a autorského dozoru,  
č. S-6131/DOP/2019 uzavřená dne 13. 2. 2020 (dále jen „Rámcová dohoda“)**

mezi

objednatel: **Středočeský kraj**  
se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5  
zastoupeným: Liborem Lesákem, radním pro oblast investic, majetku  
a veřejných zakázek  
IČO: 70891095 DIČ: CZ70891095  
Osoba oprávněná jednat  
ve věcech smluvních: Libor Lesák, radní pro oblast investic, majetku  
a veřejných zakázek  
Osoba oprávněná jednat  
ve věcech technických: Ing. Aleš Čermák, Ph.D., MBA, ředitel Krajské správy a údržby  
silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace  
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

zhotovitelem: **Společností APIS/ PGP/Pontex – RD projekty Středočeský kraj**  
zastoupená společností **Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o.**  
se sídlem Ohradní 24b, 140 00 Praha 4 – Michle  
IČO: 61853267 DIČ: CZ61853267  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 31260  
(„společník č. 1“)

a

**PRAGOPROJEKT, a.s.**

se sídlem K Ryšance 1668/16, 147 54 Praha 4, IČO: 45272387, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném  
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1434  
(„společník č. 2“)

a

**Pontex, spol. s r.o.**

se sídlem Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4 - Braník, IČO: 40763439, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 2994

(„společník č. 3)

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

## **Článek I.**

### **Předmět dodatku**

1. Vzhledem k dále uvedeným skutečnostem, které nebyly a nemohly být v době podání nabídky a zahájení služeb známy, nebylo možno zahájit práce na projektové dokumentaci pro sloučené územní a stavební řízení dle původně předpokládaného HMG.
  - 1.1 Obec Jirny, na jejímž území se most nachází a které patří v souběhu s mostem existující lávka a k ní se napojující chodník a přes jejíž pozemky bude vedena provizorní komunikace na mostní provizorium během výstavby nového mostu, nenašla v průběhu 07-08/2022 termín, aby bylo možno svolat jednání s kompetentními zástupci obce a dalších dotčených orgánů, na které by bylo možno zajistit i účast příslušného DI Policie ČR. Toto jednání je jako nezbytné pro zahájení proj. prací stanoveno v odst. 7 technické specifikace, která je nedílnou součástí prováděcí smlouvy. Tím došlo ke zdržení v projednání celkové koncepce rekonstrukce mostu a vedení dopravy po dobu výstavby.
  - 1.2 Obec Jirny, jako vlastník a správce veřejného osvětlení, ke dni 15. 9. 2022 nedodal vyjádření o existenci a technickém provedení vedení veřejného osvětlení v oblasti mostu. V rámci výstavby bude nutná přeložka veřejného osvětlení, k tomu jsou nezbytné podklady od obce.
  - 1.3 Z výše uvedeného důvodu požádal projektant o uzavření tohoto dodatku 15. 9. 2022.
2. Smluvní strany se dohodly uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy.

Z důvodu výše uvedeného se mění Článek III. Doba a místo plnění, a to následovně:

**- Koncept DUSP – do 5 měsíců od podpisu smlouvy**

## **Článek II.**

### **Závěrečná ustanovení**


1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu oběma smluvními stranami do tohoto Dodatku č. 1. a je účinný dnem uveřejnění v registru smluv.
3. Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
4. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením Rady Středočeského kraje č. 034-43/2022/KUSK ze dne 25. 11. 2022.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

V Praze

PODEPSÁN

za objednatele: Středočeský kraj




.....  
Libor Lesák  
radní pro oblast investic, majetku  
a veřejných zakázek

V Praze

PODEPSÁN

za zhotovitele: APIS/PGP/Pontex – RD projekty  
pro Středočeský kraj  
Pontex, spol. s r.o. (společník č. 3) na základě  
Plné moci ze dne 24. 8. 2022



.....  
Ing. Martin Havlík  
jednatel