

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

Číslo zhotovitele: 631/2021

Číslo objednatele:

uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 1.7.2021 (dále jen „Smlouva“)
dále jen („Dodatek č.2“)**I. Smluvní strany****1.1 Objednatel:**Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přitkovská 1689, 415 50 Teplice
 zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
 zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
 zástupce pro věci technické :
 IČ : 49099469
 DIČ : CZ49099469
 bankovní spojení : KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s.
 k zajišťování investorsko-inženýrské
 činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání staveníšť, přejímání provedených prací a
 k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

1.2 Zhotovitel:VHS stavby a.s.

se sídlem: Bánsko-bystrická 114/26, 460 08 Liberec VIII-Dolní Hanychov
 zapsaná u Krajského soudu: Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2824
 zastoupená: Ing. Michal Maděra, místopředseda představenstva
 Ing. Marek Štěpnička, člen představenstva
 zástupce pro věci technické:
 IČ: 251 83 052
 DIČ: CZ 251 83 052
 bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú.: 2954182/0800
 telefon:
 fax: -

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněn
 Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je

II. Předmět Dodatku

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.

2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.2.1. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č. 2 se mění znění článku 4.1. Cena díla z důvodu změn během realizace stavby.

Původní cena dle SOD: 14.888.310,56 Kč bez DPH

Dodatek č.1:

Cena VCP ZL č.1: 314.523,30 Kč bez DPH

Dodatek č.2:

Cena VCP ZL č.2 a ZL č.3: 1.459.922,42 Kč bez DPH

Nově navržená cena: 16.662.756,28 Kč bez DPH

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku:

Příloha č. 1:Přehled

Příloha č. 2:Změnový list č.2

Příloha č. 3:Změnový list č.3

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne

V Liberci dne 10.11.2022

Objednatel:

Zhotovitel:



Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel

Severočeská vodárenská společnost a.s.

Severočeská vodárenská společnost a.s.

25 50 Teplice, Přítkovská 1689

ICO 49099469, DIČ CZ49099469

⑤

Ing. Michal Maděra
místopředseda představenstva
VHS stavby a.s.



Ing. Marek Štěpnička
člen představenstva
VHS stavby a.s.

NÁVRH ZMĚNY				číslo: 02/2022	
Zhotovitel:		VHS stavby a.s.			
Komu:		Severočeská vodárenská společnost a.s.		Datum: 7.11. 2022	
Název akce: CL 041 130 Nový Bor, Alšova, Palackého náměstí - rekonstrukce kanalizace a vodovodu					
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	E-mailem- X	Faxem:	osobně	
Odkazy		na specifikaci: Fotodokumentace – příloha č. 3			
		na výkresy: Situace – příloha č. 2			
		na rozpočtové podklady: Změnový rozpočet – příloha č.1			
		na jinou část smlouvy:			
Popis a zdůvodnění změny:					
1) Po odstranění konstrukčních vrstev komunikace při realizaci vodovodního řadu 5 z ul. Bratří Čapků do ul. T. G. Masaryka jsou zjištěny dvě stávající združené podzemní betonové armaturní šachty. Aby bylo možné provést propojení a vystrojení armaturních uzlů je nutné tyto šachty vybourat. Tuto skutečnost nemohl projektant z důvodů zaasfaltování šachet předpokládat.					
2) Při realizaci kanalizačního řadu 4 na Palackého náměstí je zjištěno jiné výškové uspořádání při napojení na stávající kanalizaci. Aby bylo možné provést napojení, je nutné nechat vyrobit nové šachtové dno s průběžným spádem oproti původní projektové dokumentaci. Projektant předpokládal šachtové dno se spadištěm.					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti x
Počet připojených listů výkresů změny: 1					
Ocenění změny:					
Celkem + 1 168 636,34 Kč bez DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla SoD : 14 888 310,56 Kč bez DPH Dodatek č. 1: + 314 523,30 Kč bez DPH ZL 2 : + 1 168 636,34 Kč bez DPH Celkem : 16 371 470,20 Kč bez DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): 0 kalendářních dnů		
Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku 1 168 636,34 Kč bez DPH , tj. 7,85 % nabídkové ceny. Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 1 168 636,34 Kč bez DPH, tj. 7,85 % nabídkové ceny. Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 % nabídkové ceny. Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 1 168 636,34 Kč bez DPH, tj. 7,85 % nabídkové ceny. Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 0 Kč bez DPH, tj. 0,00 % nabídkové ceny. Absolutní hodnota součtu více a méně-prací stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 1 168 636,34 Kč bez DPH, tj. 7,85 % nabídkové ceny. Celkový nárůst ceny stavby (více-práce po odečtení méně-prací) realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 1 168 636,34 Kč bez DPH, tj. 7,85 % nabídkové ceny					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 2					

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Datum 1.6.-11.-2022

PŘIJETÍ ZMĚNY**Posouzení změny:**

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nepředvídatelné stavební práce (§ 222 odst. 6 ZVZ)

- nedojde ke změně zhotovitele
- potřeba víceprací/méněprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat
- vícepráce/méněpráce nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky.

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi

- 2022

datum

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí změny

Datum 1.6.-11.-2022

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce/méněpráce), které jsou předmětem této změny po věcné stránce z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž .

18 -11- 2022

datum

datum 10.11.2022

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací/méněprací, které jsou předmětem výše popsání změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.

NÁVRH ZMĚNY				číslo: 03/2022	
Zhotovitel:		VHS stavby a.s.			
Komu:		Severočeská vodárenská společnost a.s.		Datum: 7.11. 2022	
Název akce: CL041130 Nový Bor, Alšova, Palackého náměstí - rekonstrukce kanalizace a vodovodu					
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	E-mailem- X	Faxem:	osobně	
Odkazy na specifikaci: na výkresy: na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy:		Fotodokumentace – příloha č. 3			
		Situace – příloha č. 2			
		Změnový rozpočet – příloha č. 1			
Popis a zdůvodnění změny: Po odstranění konstrukčních vrstev komunikace při realizaci vodovodního řadu 6 v křižovatce ul. Husova/Palackého a ul. Palackého/Palackého náměstí jsou zjištěny dvě stávající podzemní betonové armaturní šachty. Aby bylo možné provést propojení a vystrojení armaturních uzlů je nutné tyto šachty vybourat. Tuto skutečnost nemohl projektant z důvodů zaasfaltování šachet předpokládat.					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti x
Počet připojených listů výkresů změny: 1					
Ocenění změny: Celkem + 291 286,08 Kč + DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla SoD : 14 888 310,56 Kč bez DPH Dodatek č.1 : + 314 523,30 Kč bez DPH ZL 2 : + 1 168 636,34 Kč bez DPH ZL 3 : + 291 286,08 Kč bez DPH Celkem : 16 662 756,28 Kč bez DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): 0 kalendářních dnů		
Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: 291 286,08 Kč bez DPH , tj. 1,96 % nabídkové ceny. Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 296 268,89 Kč bez DPH, tj. 1,99 % nabídkové ceny. Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí - 4 982,81 Kč bez DPH, tj. 0,03 % nabídkové ceny. Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 1 464 905,23 Kč bez DPH, tj. 9,84 % nabídkové ceny. Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí - 4 982,81 Kč bez DPH, tj. 0,03 % nabídkové ceny. Absolutní hodnota součtu více a méně-prací stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 1 469 888,04 Kč bez DPH, tj. 9,87 % nabídkové ceny. Celkový nárůst ceny stavby (více-práce po odečtení méně-prací) realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 1 459 922,42 Kč bez DPH, tj. 9,81 % nabídkové ceny.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 3					

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Datum 16 - 11 - 2022

PŘIJETÍ ZMĚNY**Posouzení změny:**

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nepředvídatelné stavební práce (§ 222 odst. 6 ZVZ)

- nedojde ke změně zhotovitele
- potřeba víceprací/méněprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat
- vícepráce/méněpráce nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky.

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi

Datum 22

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi

Datum 16 - 11 - 2022

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce/méněpráce), které jsou předmětem této změny po věcné stránce z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací/méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6

Datum 18. 11. 2022

Datum 15. 11. 2022

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací/méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel