



## Dodatek č. 1

### k Příkazní smlouvě na obstarání služeb technického dozoru stavebníka SPR-S13/2021

uzavřené podle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

#### Smluvní strany

**Příkazce:** Národní technické muzeum  
**Sídlo:** Kostelní 42, 170 78 Praha 7  
**Jednající:** Mgr. Karel Ksandr, generální ředitel  
**IČO:** 00023299  
**DIČ:** CZ00023299

(dále jen „Příkazce“ nebo „příkazce“)


a

**Příkazník:** Sdružení „REALSTAV & BMS IROP Čelákovice“  
vedoucí společník  
**Název:** REALSTAV MB spol. s r.o.  
**Sídlo:** Klaudiánova 124/7, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav  
**Jednající:** Václav Sedláček, jednatel  
**IČO:** 25685210  
**DIČ:** CZ25685210

druhý společník

**Název:** Building management solution s.r.o.  
**Sídlo:** Dlouhá 101/13, 500 03 Hradec Králové  
**Jednající:** Marek Bauer, jednatel  
**IČO:** 28812999  
**DIČ:** CZ28812999

(dále jen „Příkazník“ nebo „příkazník“)



## I.

### Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 k Příkazní smlouvě na obstarání služeb technického dozoru stavebníka č. SPR-S13/2021, uzavřené dne 25.2.2021 (dále jen „Příkazní smlouva“), (dále jen „Dodatek“) je:
  - a. úprava dopadu faktického přerušení poskytování služeb specifikovaných v č. I. odst. 2 písm. A) a C) Příkazní smlouvy způsobené přerušením stavebních prací na dozorované stavbě „Rozvoj depozitárního areálu Čelákovice – vstupní objekt, úprava oplocení a vjezdová brána, přístřešek pro kontejnery, venkovní plochy“ (dále jen „stavba“) ze strany zhotovitele stavby DCI Czech a.s. a následným faktickým ukončením smluvního vztahu mezi Příkazcem jako objednatel a zhotovitelem stavby DCI Czech a.s., a dále
  - b. sjednání podmínek pokračování v plnění předmětu Příkazní smlouvy v návaznosti na výběr nového zhotovitele stavby, který rozpracovanou stavbu dokončí.
2. Smluvní strany se dohodly a stvrzují, že v době od 1.12.2021 do data opětovného zahájení stavebních prací na stavbě nově vybraným zhotovitelem stavby příkazníkem nebyly a nebudou poskytovány služby technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“) dle Příkazní smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že za dobu přerušení stavebních prací není a nebude hrazena cena za plnění dle čl. IV Příkazní smlouvy a smluvní strany nebudou uplatňovat ustanovení čl. VII a čl. X odst. 3 Příkazní smlouvy.
3. Předmětem Dodatku je dále sjednání prodloužení doby trvání Příkazní smlouvy a v jejím rámci poskytování služeb TDS v souladu s čl. V odst. 1 Příkazní smlouvy. Dle čl. V odst. 1 Příkazní smlouvy je plnění předmětu Příkazní smlouvy v rozsahu zajišťování výkonu TDS po dobu realizace stavby (činnosti dle čl. I odst. 2 písm. C Příkazní smlouvy) předpokládáno nejdéle po dobu 15 měsíců. V návaznosti na skutečnosti uvedené v odst. 1 výše činí předpokládané trvání činnosti dle předchozí věty nově 18 měsíců (8 měsíců trvání stavby zajišťované původním zhotovitelem stavby DCI Czech a.s. a 10 měsíců trvání stavby nově vybraným zhotovitelem stavby).
4. Smluvní strany se v souladu s čl. V odst. 1 Příkazní smlouvy dále dohodly na navýšení ceny za výkon TDS v souvislosti s realizací stavby (cena dle čl. IV odst. 1 písm. b) Příkazní smlouvy). Výše měsíční splátky ceny dle předchozí věty byla v souladu s čl. IV odst. 3 písm. b) stanovena jako podíl celkové výše odměny za výkon činnosti TDS v souvislosti s realizací stavby a předpokládaného počtu 15 měsíců výkonu dané činnosti, a tato tak činila 28 000,- Kč bez DPH. V návaznosti na sjednané prodloužení plnění výkonu TDS po dobu realizace stavby dle čl. I odst. 2 písm. C Příkazní smlouvy se smluvní strany dohodly na nové výši měsíční splátky ve výši 24 700,- Kč bez DPH a čl. IV odst. 1 Příkazní smlouvy se tak mění v následujícím rozsahu:
  - a. Cena za výkon činnosti TDS v souvislosti s realizací stavby dle čl. IV odst. 1 písm. b) nově činí 471 000,- Kč bez DPH a
  - b. Celková cena nově činí 561 000,- Kč bez DPH, tj. 678 810,- Kč včetně DPH (slovy šest set sedmdesát osm tisíc osm set deset korun českých).
5. Ostatní ustanovení Příkazní smlouvy se nemění.



6. Příkazník se zavazuje znovu zahájit plnění předmětu Příkazní smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy mu bude Příkazcem oznámeno uzavření smlouvy o dílo na realizaci stavby s novým zhotovitelem.

## II.

### Závěrečná ustanoví


1. Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Příkazník bere na vědomí povinnost zveřejnění tohoto Dodatku po jeho podpisu.
2. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a tento je důkazem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
3. Tento Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.


Za Příkazce

Za Příkazníka

V Praze dne

V Praze dne

  
05.12.2022 12:33

  
Date: 2022.12.01  
13:56:15 +01'00'

Mgr. Karel Ksandr  
Generální ředitel

Václav Sedláček  
Jednatel