

ZMĚNOVÝ LIST (příloha dodatku č. 2 SoD č. 27Spr 2139/2022)

č. ZL1

Stavba: OS Šumperk - havarijní obměna plynového kotle**Datum:** 22.11.2022

Předmět změny: Nahrazení nedostupného protiproudého výměníku (dodací lhůta 16 - 18 týdnů) magnetickými filtry nečistot.

Dotčené místo: Plynová kotelná - umístěna v 1. PP budovy A Okresního soudu v Šumperku

Odkaz na výkresy: ne

Odkaz na rozpočtovou dokumentaci: ---

Odkaz na jinou část smlouvy: ---

Změna termínu dokončení stavby: ano prodloužení 4 týdny

Dopad do ceny díla dle SOD: odečet -6 154,00 Kč (bez DPH)

Změnu vyvolal: dodavatel - v reakci na nedostupnost komponenty

Popis a odůvodnění změny:

Popis: Nahrazení protiproudého výměníku o výkonu 400 kW dvěma magnetickými filtry.

Důvod: Protiproudý výměník není na trhu aktuálně dostupný - dodací lhůta 16-18 týdnů, což je prakticky ke konci topné sezony. Magnetické filtry jsou aktuálně dostupné.

Výsledek: Nahrazení protiproudého výměníku o výkonu 400 kW dvěma magnetickými filtry k odstranění nečistot z topného systému proti zanášení nového kotle - toto řešení plnohodnotně nahrazuje předchozí variantu.

Cena: -6 154,00 Kč bez DPH

Přípočty: 130 146,00 Kč bez DPH

Odpočty: -136 300,00 Kč bez DPH

CENA CELKEM	-6 154,00 Kč	(bez DPH)
DPH	-1 292,34	(DPH)
CENA VČ. DPH	-7 446,34 Kč	(vč. DPH)

Přílohy:	Krycí list	1	listů
	Rekapitulace změn	1	listů
	Rekapitulace objektů	1	listů

Objednatel:
Mgr. Pavlína Hajtmarová

souhlas: ANO

22.11.2022

Dodavatel:
Ing. Radomír Krmela

souhlas: ANO

22.11.2022

Rekapitulace změn stavby

Název stavby: OS ŠUMPERK - HAVARIJNÍ OBMĚNA PLYNOVÉHO KOTLE
 Objednavatel: CR - Okresní soud v Šumperku
 Zhotovitel: TESPO - Topenářské centrum s.r.o.

Cena dle SoD:	806 392,40 Kč
Cena dle SoD a Dodatku č.1	806 392,40 Kč
Cena dle SoD a Dodatku č.1- 2	798 946,05 Kč

č.	Popis dodávek a prací	Důvod změny	Výsledek provedení prací	Cena MIP	Cena VP	Celková cena MIP+VP	Celková cena stavby s DPH
1	protiproudý výměník 400 kW a jeho instalace	v průběhu realizace byla zjištěná nedostupnost protiproudého výměníku 400 kW na trhu, dodací lhůta 16-18 týdnů, což je prakticky ke konci topné sezony	nový plynový kondenzační kotel nebude oddělen od topného systému prostřednictvím protiproudého výměníku.	-136 300,00 Kč	0,00 Kč	-136 300,00 Kč	-164 923,00 Kč
2	2 magnetické filtry a jejich instalace	nové řešení z důvodu nedostupnosti protiproudého výměníku je instalace 2 magnetických filtrů, tímto řešením dojde odstranění nečistot z topného systému proti zapašení nového kotle	nový plynový kondenzační kotel bude zapojen do topného systému a nečistoty z něj budou zachytávány dvěma magnetickými filtry	0,00 Kč	130 146,00 Kč	130 146,00 Kč	157 476,66 Kč
CELKEM Dodatek č. 2 k SoD:				-136 300,00 Kč	130 146,00 Kč	-6 154,00 Kč	-7 446,34 Kč

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Stavba: OS Šumperk - havarijní obměna plynového kotle

Objednatel: ČR - Okresní soud v Šumperku

Zhotovitel: TESPO - Topenářské centrum s.r.o.

Místo: Šumperk

Zpracoval:



Datum:

22.11.2022

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH
1	Protiproudý výměník 400 kW a jeho instalace	-136 300,00	0,00	-28 623,00	-164 923,00
2	2 magnetické filtry a jejich instalace	130 146,00	0,00	27 330,66	157 476,66
Celkem		-6154,00	0,00	-1292,34	-7446,34