



Magistrát města Jihlavy
smlouva zaevidována
pod č.: 949/ORM/2022/2

D o d a t e k č . 2

ke smlouvě o dílo vedené u objednatele pod č. 949/ORM/2022 ze dne 30. 6. 2022, ve znění dodatku č. 1 ze dne 24. 10. 2022, uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a v souladu s usnesením Rady města Jihlavy č. 133/22-RM ze dne 1. 12. 2022 a týkající se akce:

„Rekonstrukce ulice Seifertova, Bří Čapků, Ke Skalce - I. etapa“

1. SMLUVNÍ STRANY

- 1.1. **Objednatel:** Statutární město Jihlava
se sídlem: Masarykovo nám. č. 97/1, 586 01 Jihlava
zastoupený: Mgr. Petrem Ryškou, primátorem
IČO: 002 86 010
(dále též jako „objednatel“)
- 1.2. **Zhotovitel:** VPK Suchý s.r.o.
Se sídlem: Komenského nám. 12, 281 44 Zásmuky
Zastoupený: Ladislavem Suchým, jednatelem
IČO: 270 85 201
(dále též jako „zhotovitel“)

(samostatně jako „smluvní strana“ či „strana“, společně pak jako „smluvní strany“ či „strany“)

2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 2.1. Smluvní strany uzavřely dne 30. 6. 2022 smlouvu o dílo vedenou u objednatele pod č. 949/ORM/2022, ve znění dodatku č. 1 ze dne 24. 10. 2022, jejímž předmětem je provedení stavebních prací na akci „Rekonstrukce ulice Seifertova, Bří Čapků, Ke Skalce - I. etapa“ (dále též jako „smlouva“).
- 2.2. V souvislosti s uzavřenou smlouvou se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2, a to z důvodu objektivní nutnosti provedení změn rozsahu předmětu díla, které vznikly v průběhu provádění díla dle smlouvy.
- 2.3. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly i na adekvátní úpravě ceny předmětu díla způsobené výše uvedenou změnou rozsahu předmětu díla. Změny předmětu díla jsou dále popsány změnovými listy jednotlivých stavebních objektů, ZL č. 1-7 stavby „B“ a ZL č. 1-8 stavby „C“.

Stavební práce (částky uvedeny bez DPH):

Stavba „B“

Změnový list č. 1 – SO 000 – Vedlejší rozpočtové náklady

- 1) Prodloužení suchovodu

Dodatečné doplnění o délky přípojek suchovodu k dotčeným nemovitostem pro zajištění trvalého zásobování vodou. S délkou přípojek nebylo uvažováno v PD z důvodu neznámého postupu prací budoucího zhotovitele.

Přípočty	+ 48.000,00 Kč
Odpočty	0.000,00 Kč
Celkem	+ 48.000,00 Kč

Změnový list č. 2 – SO 301 – Rekonstrukce jednotné kanalizace

- 1) Změna lože pod splaškovou kanalizací
Změna lože pod splaškovou kanalizací z kameniva drobné frakce 0/4 za lože z betonu C16/20 dle požadavku SMJ vodovody a kanalizace
- 2) Úprava množství zemních prací
Úprava množství zemních prací dle zjištěných skutečností během výkopových prací
- 3) Odpočet skládkovného
Odpočet poplatku za skládku zeminy, kdy zhotovitel využil k uložení zeminy deponii MMJ

Přípočty	+ 89.030,24 Kč
Odpočty	- 42.984,08 Kč
Celkem	+ 46.046,16 Kč

Změnový list č. 3 – SO 302 – Dešťová kanalizace

- 1) Úprava množství zemních prací
Úprava množství zemních prací dle zjištěných skutečností během výkopových prací
- 2) Odpočet skládkovného
Odpočet poplatku za skládku zeminy, kdy zhotovitel využil k uložení zeminy deponii MMJ

Přípočty	+ 82.944,00 Kč
Odpočty	- 26.225,69 Kč
Celkem	+ 56.718,31 Kč

Změnový list č. 4 – SO 303 – Rekonstrukce vodovodu

- 1) Úprava množství zemních prací
Úprava množství zemních prací dle zjištěných skutečností během výkopových prací
- 2) Záměna dimenze litinového potrubí hlavního řádu
Záměna navrženého potrubí TLT DN125 za potrubí TLT DN100 a navazujících komponentů dle požadavků SMJ vodovody a kanalizace

Přípočty	+ 424.298,74 Kč
Odpočty	- 353.730,22 Kč
Celkem	+ 70.568,52 Kč

Změnový list č. 5 – SO 304 – Přípojky jednotné kanalizace

- 1) Úprava množství zemních prací
Úprava množství zemních prací dle zjištěných skutečností během výkopových prací kdy PD předpokládala větší objem

Přípočty	+ 0.000,00 Kč
Odpočty	- 55.331,90 Kč
Celkem	- 55.331,90 Kč

Změnový list č. 6 – SO 305 – Přípojky dešťové kanalizace

1) Úprava množství zemních prací

Úprava množství zemních prací dle zjištěných skutečností během výkopových prací kdy PD předpokládala větší objem

Přípočty	+ 0.000,00 Kč
Odpočty	- 69.697,76 Kč
Celkem	- 69.697,76 Kč

Změnový list č. 7 – SO 306 – Přípojky vodovodu

1) Úprava množství zemních prací

Úprava množství zemních prací dle zjištěných skutečností během výkopových prací kdy PD předpokládala větší objem

Přípočty	+ 0.000,00 Kč
Odpočty	- 32.159,48 Kč
Celkem	- 32.159,48 Kč

Stavba „C“

Změnový list č. 1 – SO 000 – Vedlejší rozpočtové náklady

1) Prodloužení suchovodu

Dodatečné doplnění o délky přípojek suchovodu k dotčeným nemovitostem pro zajištění trvalého zásobování vodou. S délkou přípojek nebylo uvažováno v PD z důvodu neznámého postupu prací budoucího zhotovitele.

Přípočty	+ 180.000,00 Kč
Odpočty	0.000,00 Kč
Celkem	+ 180.000,00 Kč

Změnový list č. 2 – SO 301 – Rekonstrukce jednotné kanalizace

1) Úprava množství zemních prací

Úprava množství zemních prací dle zjištěných skutečností během výkopových prací

Přípočty	+ 166.600,20 Kč
Odpočty	0.000,00 Kč
Celkem	+ 166.600,20 Kč

Změnový list č. 3 – SO 302 – dešťová kanalizace

1) Úprava množství zemních prací

Úprava množství zemních prací dle zjištěných skutečností během výkopových prací

Přípočty	+ 175.658,40 Kč
Odpočty	0.000,00 Kč
Celkem	+ 175.658,40 Kč

Změnový list č. 4 – SO 303 – Rekonstrukce vodovodu

1) Úprava množství zemních prací

Úprava množství zemních prací dle zjištěných skutečností během výkopových prací

Přípočty	+ 92.275,20 Kč
Odpočty	0.000,00 Kč
Celkem	+ 92.275,20 Kč

Změnový list č. 5 – SO 304 – Přípojky jednotné kanalizace

1) Úprava množství zemních prací

Úprava množství zemních prací dle zjištěných skutečností během výkopových prací kdy PD předpokládala větší objem

Přípočty	+ 0.000,00 Kč
Odpočty	- 62.393,50 Kč
Celkem	- 62.393,50 Kč

Změnový list č. 6 – SO 305 – Přípojky dešťové kanalizace

1) Úprava množství zemních prací

Úprava množství zemních prací dle zjištěných skutečností během výkopových prací kdy PD předpokládala větší objem

Přípočty	+ 0.000,00 Kč
Odpočty	- 147.342,20 Kč
Celkem	- 147.342,20 Kč

Změnový list č. 7 – SO 306 – Přípojky vodovodu

1) Úprava množství zemních prací

Úprava množství zemních prací dle zjištěných skutečností během výkopových prací kdy PD předpokládala větší objem

Přípočty	+ 0.000,00 Kč
Odpočty	- 94.084,80 Kč
Celkem	- 94.084,80 Kč

Změnový list č. 8 – SO 401 – Veřejné osvětlení

1) Změna velikosti základových patek

Dodatečná úprava rozměrů základových patek trakčních sloupů dle požadavků odboru dopravy z důvodu budoucího předpokládaného dopravního režimu v dotčené oblasti

Přípočty	+ 163.212,00 Kč
Odpočty	0.000,00 Kč
Celkem	+ 163.212,00 Kč

3. PŘEDMĚT DODATKU

- 3.1. S ohledem na výše uvedené smluvní strany mění čl. 6. odstavec 6.2. smlouvy tak, že se původní textace tohoto ustanovení ruší a nahrazují ji níže uvedeným zněním:

„6.2. Cena díla je stanovena na základě nabídky zhotovitele na plnění veřejné zakázky uvedené v této smlouvě:

Ceny jsou uvedeny bez DPH

Stavba A – „Bratří Čapků – rekonstrukce kanalizace a vodovodu“

12.439.012,72 Kč

Stavba B – „Rekonstrukce ulice Bří Čapků, Jihlava“

11.743.836,41 Kč

Dodatek č. 2:	Odpočty:	- 580.129,13 Kč
	<u>Přípočty:</u>	<u>+ 644.272,98 Kč</u>
	Celkem:	+ 64.143,85 Kč

Celková cena za stavbu B: 11.807.980,26 Kč

Stavba C – „Rekonstrukce vodovodu, kanalizace, povrchů komunikace a veřejného osvětlení v ulici Seifertova v Jihlavě“

35.124.150,87 Kč

Dodatek č. 2:	Odpočty:	- 303.820,50 Kč
	<u>Přípočty:</u>	<u>+ 777.745,80 Kč</u>
	Celkem:	+ 473.925,30 Kč

Celková cena za stavbu C: 35.598.076,17 Kč

Cena díla celkem za Stavbu A, Stavbu B a Stavbu C dle smlouvy o dílo 59.307.000 Kč

Celková cena dodatku č. 2 + 538.069,15 Kč

**Cena díla celkem za Stavbu A, Stavbu B a Stavbu C a ve znění dodatku č. 1 a č. 2
59.845.069,15 Kč bez DPH (dál též jako „cena díla)**

+ příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni zdanitelného plnění.“

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


- 4.1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené tímto dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.
- 4.2. Uzavřením tohoto dodatku č. 2 se tento dodatek č. 2 stává nedílnou součástí smlouvy.
- 4.3. Tento dodatek č. 2 bude uveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění (dále též jako „zákon o registru smluv“). Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku č. 2. Uveřejnění tohoto dodatku č. 2 v souladu se zákonem o registru smluv pak zajistí objednatel.
- 4.4. Platnost tohoto dodatku č. 2 nabývá dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran. Účinností tento dodatek č. 2 nabývá okamžikem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv.
- 4.5. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva (2) stejnopisy obdrží objednatel, dva (2) stejnopisy obdrží zhotovitel. Každý stejnopis má právní sílu originálu.

V Zásmukách dne: 5.12.2022

V Jihlavě dne: 5.12.2022

Za zhotovitele

Za objednatele

**W**
Komenského nám. 15
281 44 Zásmuky
IČ: 27085201
DIČ: CZ27085201
tel./fax: 321 797 689



ensského nám. 12
81 44 Zásmuky
IČ: 27085201
DIČ: CZ27085201
tel./fax: 321 797 689
Magistrát města Jihlavy
odbor rozvoje města
2