

**ZMĚNOVÝ LIST (příloha dodatku č.2 ke SoD, Spr 2540/2022)**

č.: ZL02

Dodatečné stavební práce zadané v "Jednacím řízení bez uveřejnění" (JBŘÚ) v souladu se Zákonem o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. Ve znění pozdějších právních předpisů

Stavba: KS OSTRAVA – REKONSTRUKCE JS A NOVÉ DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ PRACOVIŠŤ - 3. et: Datum: 7.9.2022

Předmět změny: Změna provádění díla, která se týká stavebních prací, bourání podlah, úprava SDK, úprava/rozšíření stupínku pro soudní senát, úprava a výměna ÚT, elektroinstalace, truhlářské práce

Dotčené místo: Budova "A" Krajského soudu v Ostravě

Odkaz na výkresy: ne

Odkaz na rozpočtovou dokumentaci: pro každou změnu zpracována samostatná kalkulace

Odkaz na jinou část smlouvy: ---

Změna termínu dokončení stavby:

Dopad do ceny díla dle SOD:   (bez DPH)

Změnu vyvolal:

**Popis a odůvodnění změny:**

Došlo k úpravě detailů provedení omítek dle skutečné situace po dokončení bouracích prací, k odstranění stávajících souvrství (tak aby bylo možno dodržet projekt); rozšíření stupínku (více vyhovuje rozmístění nábytku), úprava SDK konstrukcí z důvodu nutnosti zachování a zakrytí stávajících elektrických rozvodů, úprava rozvodů a výměna narušených těles ÚT, příprava pro případnou další rekonstrukci a zamezení stavebního zásahu do již opravených prostor, nové dveře (sjednocení vzhledu chodby)

**Popis:** úprava SDK konstrukcí z důvodu nutnosti zachování a zakrytí stávajících elektrických rozvodů, úprava rozvodů a výměna narušených těles ÚT, příprava pro případnou další rekonstrukci a zamezení stavebního zásahu do již opravených prostor, nové dveře (sjednocení vzhledu chodby)

**Důvod:** Všechny změny vycházejí ze skutečného stavu, který byl zjištěn po provedení demontáže a bourání původních obložení, vestavěného nábytku, podhledů, vrstev podlah a provedení sond.

**Výsledek:** Provedení III. etapy do stavu požadovaného původní dokumentací, stavební úpravy, úprava elektro a ÚT a omezení budoucích stavebních oprav v prostoru III. etapy.

Cena: 156 731,33 Kč bez DPH

Přípočty: 188 353,84 Kč

Odpočty: -31 622,51 Kč

CENA CELKEM	156 731,33 Kč	(bez DPH)
DPH	32 913,58	(DPH)
CENA VČ. DPH	189 644,91 Kč	(vč. DPH)

Přílohy:	Krycí list	1	listů
	Rekapitulace změn	1	listů
	Specifikace změn	19	listů

Stanovisko Architekta a Projektanta:  Podpis:

Datum:

Objednatel:  Datum:

Dodavatel: Ing. Daniel Rimel  Datum:

TDS:  Datum: