

# DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DíLO

## I.

### Smluvní strany

#### 1. Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Výškovická 2995/40, Zábřeh, 700 30 Ostrava

zastoupena: MUDr. Roman Gřegoř, MBA – ředitel

IČO: 48804525

DIČ: není plátce DPH

bankovní spojení: UCB, a.s.

číslo účtu: 2102312880/2700

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

████████████████████, tel. ██████████, mobil ██████████

(dále jen „objednatel“)

#### 2. Milan Holec stavební firma s.r.o.

se sídlem: Nábřežní 1029, 739 61 Třinec

zastoupena: Milanem Holcem – jednatelem

IČO: 26861178

DIČ: CZ26861178

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. číslo účtu: 1731829319/0800

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 28596

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

████████████████████ tel.: ██████████

(dále jen „zhotovitel“)

## II.

1. Smluvní strany uzavřely dne 7.4.2022 smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je rekonstrukce střechy výjezdového stanoviště Frýdek - Místek (dále jen „dílo“).
2. V průběhu provádění stavebních prací byly zjištěny skutečnosti, které nemohly být známy v době tvorby projektové dokumentace a skutečný stav skrytých konstrukcí byl znám až po odstranění krycích vrstev v průběhu realizace stavby. Bylo dohodnuto provedení klempířských prvků z lakovaného pozinkovaného plechu, doplnění sněhových zachytávačů v celé střešní ploše, oprava podbití vč. doplnění a kompletního nátěru v celém rozsahu, osazení stínících roletek střešních oken.
3. Dle jednotlivých zápisů ve stavebním deníku ve smyslu omezení postupu prací vlivem nepříznivých klimatických podmínek dle čl. IV odst. 3 bylo pozastaveno plnění o 26 dní a zhotovitel ke dni podpisu dodatku není v prodlení s provedením díla v době plnění dle čl. IV odst. 1 smlouvy.

### III.

#### 1. Celková cena za dílo uvedená v čl. V odst.1 smlouvy se mění:

Původní cena bez DPH	1.819.887,39
Původní cena vč. DPH 21%	2.202.063,74
Vícepráce bez DPH	469.309,44
Méněpráce bez DPH:	-149.884,94
<b>Nová cena bez DPH</b>	<b>2.139.311,89</b>
<b>Nová cena vč. DPH 21%</b>	<b>2.588.567,39</b>

#### 2. Doba plnění uvedená v čl. IV odst.1 smlouvy se v souvislosti s vícepracemi mění:


Zhotovitel se zavazuje provést dílo **do 9.12.2022** a nejpozději poslední den doby plnění dokončené dílo předat objednateli. Dílo je provedeno, je-li dokončeno (tj. objednateli je předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu) a předáno objednateli.

### IV.

1. Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 7.4.2022 tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně, nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění zajistí objednatel.

V Třinci dne 1.12.2022


Milan Holec



**za zhotovitele**

Milan Holec

V Ostravě dne 1.12.2022



**za objednatele**

MUDr. Roman Gřegoř, MBA, ředitel

**ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ  
SLUŽBA**

**MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE**

Výškovická 2995/40 9

Zábřeh, 700 30 Ostrava

Změna rozsahu původní veřejné zakázky (předmětu dle SoD) - SO01 budova			
<b>Vícepráce</b>			
Předmět víceprací:	Provedení klempířských prvků z lakovaného pozinkovaného plechu, doplnění sněhových zachytávačů, osazení střešních oken, oprava podbití vč. doplnění a kompletního nátěru, osazení stínících roletek střešních oken		
Zdůvodnění víceprací + cena:	Bylo dohodnuto, že klempířské prvky budou provedeny z lakovaného pozinkovaného plechu. Původní řešení by mohlo být příčinou předčasně degradace vlivem elektromagnetické koroze. Dále byly doplněny sněhové zachytávače zamezující padání sněhu a tedy v zimních měsících ze střechy a případným škodám na majetku a zdraví. Původně navržené světlovody, u kterých hrozilo riziko vzniku kondenzátu z důvodu krátkého tubusu, byly zaměněny za střešní okna. Podbití přesahu střechy bylo kompletně opraveno a natřeno. Degradované dřevěné obložení vikýřů bylo nahrazeno z důvodu údržby klempířským obkladem. Střešní okna v kancelářích na osluněné straně byla doplněna stínícími roletkami.	469 309,44 Kč	
<b>Cena víceprací celkem</b> (v Kč bez DPH):	<b>469 309,44</b>		
Vícepráce zapříčiněné chybou PD	Uvedení čísla změny	Vyjádření projektanta	
	X	X	
	X	X	
	X	X	
Jméno a podpis AD:	Ing. Jan Švančar		
<b>Méněpráce</b>			
Méněpráce související s vícepracemi, předmět + cena:	Méněpráce jsou neprováděné klempířské prvky z měděného plechu, repase podbití střechy ze 30% dodávka a montáž 2 ks světlovodů		
	Doplňkové a pomocné, jinde nespecifikované, dodávky a doplňky včetně montážních prací příslušné k projekčním detailům _ viz specifikace	-	81 200,00 Kč
	Repase stávajícího podbednění střechy _ (předpoklad 30% výměny + 100% obnovy povrchových úprav)	-	22 200,00 Kč
	OK-02 - D+M světlovod d = 350 mm (včetně příslušného oplechování a těsnících prvků)	-	46 000,00 Kč
	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	-	484,94 Kč
<b>Cena méněprací celkem</b> (v Kč bez DPH):	<b>-149 884,94</b>		
<b>Záměna položek dle §222 odst. 7</b>	NE		