

# D O D A T E K   č . 7

## ke smlouvě o dílo č. [REDACTED] ze dne 30. 12. 2019

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

1.     **VODÁRNA PLZEŇ a.s.**  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, v oddílu B, vložka 574  
se sídlem:       Malostranská 143/2, 326 00 Plzeň  
IČO:            25205625  
DIČ:            CZ25205625  
zastoupena:   [REDACTED] generálním ředitelem  
na straně jedné jako „objednatel“

a

2.     **AQUA PROCON s.r.o.**  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu C, vložka 6597  
se sídlem:       Palackého třída 768/12, 612 00 Brno  
IČO:            46964371  
DIČ:            CZ46964371  
zastoupena:   [REDACTED] jednatelem společnosti  
na straně druhé jako „zhotovitel“

tento

### d o d a t e k   č . 7

#### I.

1.     Dne 30. 12. 2019 uzavřeli účastníci tohoto dodatku smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), ve znění dodatku č. 1 ze dne 26. 5. 2020, dodatku č. 2 ze dne 28. 8. 2020, dodatku č. 3 ze dne 31. 3. 2021 dodatku č. 4 ze dne 20. 9. 2021, dodatku č. 5 ze dne 3. 6. 2022 a dodatku č. 6 ze dne 31.8. 2022, jejímž předmětem je závazek zhotovitele zpracování „Dokumentace pro územní řízení na stavbu rekonstrukce vodovodních řadů od ATS pivovaru do výtlačného řadu DN 600 z ČS úpravny vody Homolka do vodojemu Lobzy“. Součástí předmětu plnění je dále provedení inženýrské činnosti, jejímž výsledkem bude zajištění pravomocného územního rozhodnutí, a dále závazek objednatele zaplatit za provedení díla dohodnutou cenu.
2.     S ohledem na důvody blíže specifikované v žádosti zhotovitele ze dne 22. 11. 2022, se smluvní strany dohodly na rozšíření předmětu plnění spočívající v závazku zhotovitel vypracovat dokumentaci pro společné povolení ÚR + DSP a na prodloužení termínu dokončení díla a předání dokončeného díla objednateli.
3.     V návaznosti na výše uvedené se stávající text čl. II. 2. Smlouvy ruší a nahrazuje tímto zněním:
2.     *Provedení díla zahrnuje zejména:*
- A.     *Vypracování společné projektové dokumentace pro územní řízení a stavební povolení*
- B.     *Výkon inženýrské činnosti do stadia získání pravomocného společného územního rozhodnutí a stavebního povolení*

Dále dochází k úpravě čl V. Smlouvy a a čl V. v dodatku č. 2 tak že se uvedený článek rozšiřuje o nové body f, g, h, i, j, k takto:

f) Vytýčení sítí od jednotlivých správců

██████████ Kč bez DPH

g) Geodetické zaměření vytýčených sítí od správců jednotlivých sítí

██████████ Kč bez DPH

h) Dendrologický průzkum

██████████ Kč bez DPH

i) Rozšíření projektových prací o podrobnost dokumentace pro stavební povolení

██████████ Kč bez DPH

j) Vypracování statické dokumentace podchodu potrubí pod novou komunikací Jateční - Rokycanská

██████████ Kč bez DPH

Bod e) v dodatku č. 2 se mění na :

k) Celková cena za dílo

**1.686.000 Kč bez DPH**

3. V návaznosti na výše uvedené se stávající text čl IV. odst 1 písm. d. Smlouvy nahrazuje tímto zněním:

d. Termín provedení inženýrské činnosti do stadia získání pravomocného společného územního rozhodnutí a stavebního povolení a jeho předání objednateli včetně předání zpracované projektové dokumentace pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení objednateli: **nejpozději 31. 5. 2023.**

## II.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž dvě (2) náleží objednateli a jedno (1) obdrží zhotovitel.
3. Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu tohoto dodatku, tento odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že ho uzavírají prosty jakékoli tísňe či nátlaku, což níže svými podpisy stvrzují.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru objednatel.

V Plzni dne:

██████████

Digitálně podepsal

Datum: 2022.12.06  
07:23:33 +01'00'

.....  
**VODÁRNA PLZEŇ a.s.**

██████████  
generální ředitel

V Brně dne:

██████████

Digitálně podepsal

Datum: 2022.11.26  
10:54:13 +01'00'

.....  
**AQUA PROCON s.r.o.**

██████████  
jednatel společnosti