

Dodatek č. 1
ke smlouvě č. 02PB-000389 ze dne 22.06.2020
ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003.45405

D11 odpočívka Předměřice - DUSP, IČ k sloučenému řízení včetně MP, VD-ZDS, TP

Název související veřejné zakázky: „Rámcová dohoda na projektové práce pro menší zakázky staveb pozemních komunikací a jejich realizaci metodou BIM“
Číslo související rámcové dohody: 01UK-003762

mezi

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem:	Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO:	659 93 390
DIČ:	CZ65993390
právní forma:	nřísoňevková organizace
bankovní spojení:	ČNB,
datová schránka:	zjq4rhz
zastoupeno:	
osoba oprávněná k podpisu smlouvy:	
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	
e-mail:	
tel:	
kontaktní osoba ve věcech technických:	
e-mail:	
tel:	

(dále jen „objednatel“)

a

2. Sdružení NOVA

vedoucí společník:	Valbek, spol. s r.o.
se sídlem:	Vaňurova 505/17, 460 01 Liberec
zastoupeným	
bankovní spojení:	Raiffeisenbank, a.s.,
IČ:	48266230
DIČ:	CZ48266230

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 4487

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento **Dodatek č. 1**

VZHLEDEM K TOMU, ŽE

(A) Smluvní strany uzavřely dne 22.06.2020 Smlouvu na akci „**D11 odpočívka Předměřice - DUSP, IČ k sloučenému řízení včetně MP, VD-ZDS, TP**“ (dále jen „Smlouva“).

(B) Smluvní strany se dohodly na změně původně sjednaných ujednání v části čl. I - Předmět smlouvy, čl. II - Cena za poskytování služeb a čl. III - Doba a místo plnění, a proto uzavírají tento Dodatek číslo 1, kterým se doplňuje a mění Smlouva, a to takto:

I. PŘEDMĚT DODATKU Č. 1

Článek I - Předmět smlouvy

Zdůvodnění:

Obě strany se dohodly na nutnosti přepracování projektové dokumentace DUSP na základě nově zjištěných požadavků společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové a.s. Požadavky vzešly až po odevzdání čistopisu DUSP v rámci inženýrské činnosti při projednávání s DOSS prováděnou za účelem získání sloučeného povolení. VAK HK vysvětlil skutečnost, že kanalizační systém v obci Předměřice nad Labem, do kterého bylo původně napojení splaškových vod dle souhlasného vyjádření VAK HK, nyní neumožňuje s ohledem na stávající ředící poměry odlehčovacích komor napojení splaškových vod z nových odpočívek Předměřice. Požadavek na přepracování dokumentace DUSP se odkazuje na „Oznámení Objednatele v souladu se smlouvou 02PB-000389, související Rámcovou dohodou 01UK - 003762 a obchodními podmínkami. Změna technického řešení stavby „D11 odpočívka Předměřice“ - stupeň PD DUSP (Č.j.: 165/22/2610).

Aktualizace projektové dokumentace DUSP včetně inženýrské činnosti bude zpracována dle nově projednaných požadavků VAK HK na zaústění splaškových vod z odpočívek do kanalizačního řadu.

Z důvodu provedení aktualizace PD DUSP včetně aktualizace inženýrské činnosti se mění

Článek II - Cena za poskytování služeb.

Cena za dílo se navyšuje o 179 900,- Kč bez DPH

Popis činnosti	Počet hodin	Hodinová sazba	Cena
Aktualizace DUSP			
A. Průvodní zpráva			
B. Souhrnná technická zpráva			
C.1 Situační výkres širších vztahů			
C.2 Katastrální situační výkresy			
C.3 Koordináční situační výkresy			
D.3 Vodohospodářské objekty - SO 301, SO 332			
E.2 Záborový elaborát			
E.4 Geodetický podklad pro projektovou činnost			
E.7 Odhad stavebních nákladů			
Dokladová část - IČ v rámci nového sloučeného povolení			
CENA CELKEM BEZ DPH			179 900 Kč
DPH 21%			37 779 Kč

CENA CELKEM VČ. DPH	217 679 Kč
----------------------------	-------------------

Cena dle Smlouvy bez DPH	3 920 800,00 Kč
Dodatek č. 1 bez DPH	179 900,00 Kč
DPH v Kč	4 100 700,00 Kč
Cena dle Smlouvy vč. Dodatků č. 1 vč. DPH:	4 961 847,00 Kč

Článek III – Doba a místo plnění

Aktualizace DUSP	31.12.2022
IČ k sloučenému povolení	31.03.2023

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
3. Tento Dodatek č.1 byl sepsán ve čtyřech (4) stejnopisech, které mají platnost originálu. Každá Smluvní strana obdrží po dvou (2) stejnopisech.

V Praze dne

5. 12. 2022

V Liberci dne

05. 12. 2022

Reditelství silnic a dálnic ČR

Valbek, spol. s r.o.

PLNÁ MOC

Tímto zplnomocňuji níže podepsaného

aby jménem společnosti Valbek, spol. s r. o. – IČ 48266230 – činil všechny právní úkony související s činností střediska firmy Valbek, spol. s r. o. v Liberci, nabýval jeho jménem práv a závazků a vykonával všechna práva a činnosti s tímto střediskem souvisejícími včetně oprávnění jednat se státními orgány a institucemi, fyzickými a právnickými osobami včetně práva uzavírat smlouvy jménem společnosti, týkající se střediska společnosti Valbek, spol. s r. o. Liberec. K výše uvedeným činnostem je zplnomocněný oprávněn používat i elektronického podpisu (kvalifikovaného osobního certifikátu).

Tuto plnou moc uděluji jako statutární zástupce – jednatel.

Platnost tohoto zplnomocnění je na dobu neurčitou.

V Liberci dne 06.05.2021.

Valbek spol. s r. o.

Valbek, spol. s r.o.
Parková 1205/11, 326 00 Plzeň
IČ: 48266230, DIČ: CZ48266230
IDDS: bebs53h

Valbek 

Ověření – legalizace: _____

Běžné číslo ověřovací knihy O II 595, 597/2021 _____

Ověřuji, že: _____

1) _____

2) _____

jejichž totožnost mi byla prokázána, tuto listinu přede mnou vlastnoručně podepsali. _____

V Liberci dne 06.05.2021 _____