



**DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO**  
**"III/19511 a III/1959 v úseku sil. II/195 – dobývací prostor Mutěnin"**  
uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo tohoto dodatku objednatele: 8510000989  
číslo tohoto dodatku zhotovitele: 221421354D001  
číslo smlouvy objednatele: 8500007012  
číslo smlouvy zhotovitele: 221421354

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 a 5 ZZVZ.

**I. Smluvní strany**

1.1. Objednatel:

**Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.**

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň

statutární orgán: Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel

IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119

e-mail: [redacted]

datová schránka: qbep485

telefon: [redacted]

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail: [redacted]

dále jen „objednatel“

1.2. Zhotovitel:

**COLAS CZ, a.s.**

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: B 6556 vedenou u Městského soudu v Praze

sídlo: Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 – Vysočany

zastoupená: Ing. Pavel Hudler, ředitel divize Silničního stavitelství,  
na základě plné moci

IČO: 26177005 DIČ: CZ26177005

telefon: [redacted]

e-mail: [redacted]

datová schránka: 4indfqd

kontaktní osoba: [redacted]

korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: Nad rybníčkem 40, 346 01 Horšovský Týn

dále jen „zhotovitel“

## **II. Úvodní ustanovení**

Mezi smluvními stranami byla dne 08.07.2022 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla (stavby) s názvem: III/19511 a III/1959 v úseku sil. II/195 – dobývací prostor Mutěnin (dále jen „SOD“).

## **III. Změna SOD**

- 3.1. S ohledem na nezbytnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, dodávek a služeb podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla, se strany dohodly na tomto dodatku.
- 3.2. Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn (změnový list) vč. rozdílového výkazu výměr zpracovaného ke stavebnímu objektu SO 1 a SO - VON. Změnový list vč. rozdílového výkazu výměr tvoří přílohu tohoto dodatku.
- 3.3. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá
  - a) vícepracím v celkové hodnotě: 3.744.274,98 Kč bez DPH
  - b) méněpracím v celkové hodnotě: 249.221,88 Kč bez DPH
- 3.4. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:
  - 3.4.1. Celková smluvní cena dle čl. 3.1. SOD  
bez DPH: 17.880.000,00 Kč  
se tímto dodatkem zvyšuje o částku 3.495.053,10 Kč bez DPH.
  - 3.4.2. Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:  
**bez DPH 21.375.053,10 Kč**
- 3.5. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

## **IV. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti**

- 4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa.
- 4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku.
- 4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze

- dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy.
- 4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy.
  - 4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.
  - 4.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  - 4.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující:
    - a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.
    - b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách objednatele: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/>.
  - 4.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou.

## V. **Závěrečná ustanovení**

- 5.1. Pro objednatele i zhotovitele jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17. 02. 2020, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/> (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy.
- 5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.
- 5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným Ministerstvem vnitra.
- 5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel.
- 5.5. Zhotovitel je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn objednatelem nejpozději do 30 dnů po jeho uzavření.

- 5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze dodatek podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude dodatek sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany se současně dohodly, že pokud zhotovitel nedisponuje podpisem založeným na kvalifikovaném elektronickém certifikátu:
- může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný dodatek opatří autorizovanou konverzí dokumentu do formátu PDF a zašle jej elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky),
  - nebo může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný naskenovaný dodatek zašle elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky), zároveň však musí doložit i originálně podepsaný dokument a to buď osobně, nebo prostřednictvím poštovní přepravy na adresu sídla objednatele.
- 5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku.
- 5.8. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.

## VI. Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

- **rozdílový výkaz výměr**
- **změnový list**

*objednatel:*

*zhotovitel:*

---

**Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.**  
Ing. Miroslav Doležal  
generální ředitel

---

**COLAS CZ, a.s.**  
Ing. Pavel Hudler  
ředitel divize Silničního stavitelství  
na základě plné moci

*podepsáno elektronicky*

*podepsáno elektronicky*

Změnový list č. 1

Předmět díla:	III/19511 a III/1959 v úseku sil. II/195 – dobývací prostor Mutěňín			
Objekt:	SO 1 – sil. III/19511 a sil. III/1959 v úseku sil. II/195 dobývací prostor Mutěňín, SO von - vedlejší a ostatní náklady			
Objednatel:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň			
Zhotovitel:	COLAS CZ, a.s., Rubeška 216/1, 190 00 Praha 9			
TDS:	DOZOR Inženýring s.r.o., Koterovská 574/177, 326 00 Plzeň			
Projektant:	SUDOP Project Plzeň, a.s., Pílačého 1007/35, 301 00 Plzeň			
Popis změny:	<p>Komunikace (méněpráce/vícepráce):                  Po provedené pochůzce po stavbě byl určen rozsah lokálních sanačních oprav asfaltovým betonem ACL 16 tl. 50 mm, některé byly provedeny s hloubkovou sanací; na základě nevyhovující zkoušky míry zhuštění na pláni ve výhybnách muselo být přistoupeno k provedení hloubkové sanace; z důvodu vyššího svahu u opěrné zdi muselo být přistoupeno k posunutí opěrné zdi o 0,5 m směrem do vozovky a opěrné zdi byly přikotveny a obetonovány; v km 0,15650 z důvodu odtlaku vody byl zrušen nezatravněný příkop a proveden příkop a odlážděním žlabovkou a příložitými deskami; u propustku č. 5 z důvodu nezajištění krajnice byla odbourána obě kamenná čela z obou stran trouby, byla prodloužena a odlážděna šikmá čela z kamenné dlažby; u propustku č.6 byla prodloužena roura na výtokové straně včetně odláždění kamenného šikmého čela; u opěrných zdí byla dohodnuta výměna zemní krajnice za položení asfaltových vratav ke žlabu z důvodu zanášení žlabovek; na základě požadavku objednatele bylo doplněno VDZ v barvě; po stržení krajnic bylo zjištěno, že je cca o 30 cm širší než bylo původně zjištěno a bylo sjednáno, že bude provedeno rozšíření zpevněného povrchu komunikace o cca 25 cm</p> <p>VRN (méněpráce):                  odečtena pol. 10 - plán BOZP vyhotovil koordinátor BOZP</p>			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Zhotovitel, objednatel		
	Jedná se o změnu:	Změna bude řešena podle odst.4 a 5 § 222 zák. 136/2016		
	Způsob projekčního řešení změny:	zápis do SD (deníku změn), dokumentace skutečného provedení		
údaje o ceně díla	odhadnutí změny předložil: Zhotovitel	Cenová změna za dodatek č.1 bez DPH		
	náklady na změnu bez DPH	3 495 053,10 Kč		
	Výše DPH sazba: 21%	733 961,15 Kč		
	náklady na změnu vč. DPH	4 229 014,25 Kč		
	Cena díla bez DPH (dle SOD)	17 880 000,00 Kč		
	Cena po přechozích dodatcích bez DPH	17 880 000,00 Kč		
	Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH	21 375 053,10 Kč		
	Cena díla po dodatku č. 1 vč. DPH	25 863 814,25 Kč		
Změny	Méněpráce celkem bez DPH	-249 221,68 Kč	3 495 053,10 Kč	Celková hodnota změny bez DPH
	Vícepráce celkem bez DPH	3 744 274,88 Kč		
Třemín	Vliv změny na termín dokončení díla:	žádný		
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	[Redacted Signature Area]	
	Zhotovitel: [Redacted]	29.11.2022		
	TDS: [Redacted]	30.11.2022		
	Projektant: [Redacted]			
	Objednatel: [Redacted]	30.11.2022		
Přílohy	Přílohy: Rozpočet ke Změnovému listu č. 1			ič: 72083119

## Rozpočet ke změnovému listu č. 1

MĚNĚPRÁCE										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měř. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
<b>objekt SO 1 -sil III/195 11 a sil.III/195 9 v úseku sil. III/195 dobývací prostor Mutěšín</b>										
46	24768111R	Těsnění +dodávka Jílu se zhuštění -za opěrou zdi	m3	9,900	0,000	-9,900	1 100,00	10 890,00	0,00	-10 890,00
51	388129110	Montáž ŽB ořad prefabrikovaných kanálů pro IS tvaru L hmotnosti do 0,25 t	kus	263,000	262,000	-1,000	1 100,00	289 300,00	288 200,00	-1 100,00
52	5938518R	dot.prefa dílce tvaru L - v/h/s 120x80x50 cm	kus	266,000	264,990	-1,010	1 903,00	506 198,00	504 275,97	-1 922,03
55	45131151R	Podklad pro dlažbu z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 25/30 XF2 vrstva tl do 100 mm	m2	89,000	25,000	-64,000	385,00	34 265,00	9 625,00	-24 640,00
63	46551313R	Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspátováním tl 150 mm	m2	89,000	25,000	-64,000	2 750,00	244 750,00	68 750,00	-176 000,00
68	56990331R	Zřízení krajnic se zhuštěním ze štiřkordr frakce 0/32	m3	515,290	504,650	-10,640	275,00	141 704,75	138 778,75	-2 926,00
69	5834417R.	štiřkordr frakce 0/32	t	983,640	963,329	-20,311	220,00	216 400,80	211 932,38	-4 468,42
92	81973112R	Zarovnání slyčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 50 mm vč.asfalt.zálivky	m	2 532,000	161,500	-2 370,500	11,00	27 852,00	1 776,50	-26 075,50
83	5822702R	žlabovka příkopové betonové TBM Q 220-800	kus	313,100	304,010	-9,090	77,00	24 108,70	23 408,77	-699,93
<b>objekt SO von - vedlejší a ostatní náklady</b>										
10	042503000	Plán ROZP na staveništi	kus	1,000	0,000	-1,000	500,00	500,00	0,00	-500,00
<b>Rozdíl oproti SoD celkem Kč:</b>										<b>-249 221,88</b>

VÍCEPRÁCE										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měř. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
<b>objekt SO 1 -sil III/195 11 a sil.III/195 9 v úseku sil. III/195 dobývací prostor Mutěšín</b>										
9	113154233	Frézování živčného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase	m2	792,00000	3 752,000	2 960,000	44,00	34 848,00	165 088,00	130 240,00
36	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	410,980	1 609,480	1 198,500	165,00	67 811,70	265 564,20	197 752,50
37	5834417R	štiřkordr frakce 0-32	t	465,700	2 753,517	2 287,817	220,00	102 454,00	605 773,74	503 319,74
61	452311141	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	29,110	51,720	22,610	3 850,00	112 073,50	199 122,00	87 048,50
71	573231106	Postřik živčný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2	m2	12 455,000	13 045,000	590,000	11,00	137 005,00	143 495,00	6 490,00
72	573231107	Postřik živčný spojovací ze silniční emulze v množství 0,40 kg/m2	m2	11 882,000	12 472,000	590,000	11,00	130 702,00	137 192,00	6 490,00
73	577144121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	12 465,000	13 045,000	590,000	275,00	3 425 125,00	3 587 375,00	162 250,00
74	577145112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	4 186,700	7 146,700	2 960,000	605,00	2 532 953,50	4 323 753,50	1 790 800,00
75	577155122	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	11 882,000	12 472,000	590,000	330,00	3 921 060,00	4 115 760,00	194 700,00
78	82039110R	Seřiznutí plast.trouby DN do 600 mm se začičštěním vč.výmelení spáry-napojení voděodol.melem	soubar	1,000	3,000	2,000	3 850,00	3 850,00	11 550,00	7 700,00
nová	915111112	Vodorovné opravní značení dčirý čáry souvislé š 125 mm retroreflexní bílá barva	m	0,000	4 654,000	4 654,000	12,90	0,00	60 036,60	60 036,60
nová	915121122	Vodorovné opravní značení vodící čáry pferušované š 250 mm retroreflexní bílá barva	m	0,000	155,000	155,000	14,50	0,00	2 247,50	2 247,50
86	919535556	Obetonování trubního propustku betonem se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	4,800	6,400	1,600	4 950,00	23 760,00	31 680,00	7 920,00
87	91953555R	Výztuž obetonování otevřený výkop ze svařovaných sítí Kerl vč. výztuž v podkl.deskách	t	0,110	0,126	0,016	77 000,00	8 470,00	9 702,00	1 232,00
88	919551112	Zřízení propustku z trub plastových PE rňhovaných se spojkami nebo s hřelem DN 400 mm	m	3,800	5,800	2,000	1 100,00	4 180,00	6 380,00	2 200,00
89	2861415R	trubka kanalizační PP korugovaná DN 400x6000 mm s hřelem SN10	m	4,000	6,000	2,000	2 750,00	11 000,00	16 500,00	5 500,00
90	919726121	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost dc 200 g/m2	m2	1 574,350	1 819,070	244,720	33,00	51 953,55	60 029,31	8 075,76
95	93511221R	Osazení příkopového žlabu do betonu s přísadou zpomalovače tuhnutí 100 mm z betonových tvárníc do š 800 mm	m	155,000	167,500	12,500	385,00	59 675,00	64 487,50	4 812,50
nová	59227034	deska betonová příložná 500x250x100mm	m	0,000	34,340	34,340	343,00	0,00	11 778,62	11 778,62
nová	59227029	žlabovka příkopové betonová 330x590x80mm	m	0,000	17,170	17,170	531,00	0,00	9 117,27	9 117,27
102	938909311	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živčného	m2	11 322,000	11 912,000	590,000	1,00	11 322,00	11 912,00	590,00
nová	953965144	Katevní šroub pro chemické kotvy M 20 dl 350 mm	kus	0,000	269,000	269,000	270,00	0,00	72 630,00	72 630,00
nová	54879087	kotva chemická do zdva a betonu	kus	0,000	269,000	269,000	369,00	0,00	99 261,00	99 261,00
nová	31120009	podložka DIN 125-A ZB D 20mm	100 kus	0,000	2,690	2,690	870,00	0,00	2 340,30	2 340,30
nová	31111009	matice přesná šestihhranná Pz DIN 934-8 M20	100 kus	0,000	2,690	2,690	1 040,00	0,00	2 797,60	2 797,60
nová	977151111	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů D do 35 mm	m	0,000	94,150	94,150	1 920,00	0,00	180 768,00	180 768,00
105	96202112R	Bourání zdi -čel z kamene +zemní práce	m3	2,520	5,040	2,520	3 850,00	9 702,00	19 404,00	9 702,00
109	96600812R	Bourání trubního propustku od DN 300 do DN 600 vč.zemních prací	m	3,200	4,200	1,000	1 760,00	5 632,00	7 392,00	1 760,00
118	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	785,001	1 171,331	386,330	165,00	129 525,17	193 269,62	63 744,45
119	997221559	Připílek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	18 840,024	28 111,944	9 271,920	1,00	18 840,02	28 111,94	9 271,92
123	9972218R	Popletek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládavně) asfaltového s vyšší hodnotou PALU - zatřicnění dle vyhlášky T1-2	t	785,890	1 172,220	386,330	110,00	86 447,90	128 944,20	42 496,30
124	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živčným	t	1 899,053	4 718,216	2 819,163	20,00	37 981,06	94 364,32	56 383,26
125	998225191	Připílek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene živčným betonovým do 1000 m	t	1 899,053	4 718,216	2 819,163	1,00	1 899,05	4 718,22	2 819,16
<b>Rozdíl oproti SoD celkem Kč:</b>										<b>3 744 274,98</b>
<b>Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:</b>										<b>3 495 053,10</b>