

**D O D A T E K Č . 1
K E S M L O U V Ě O D Í L O**

o provedení stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
v pl. znění, dále také jen „dodatek“

Rekonstrukce propustku II/140 Pivkovice

číslo smlouvy zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele: 36/VZ/2022

1. Smluvní strany

- 1.1. Objednatel (stavebník): **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**
příspěvková organizace
Sídlo: **Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice**
Zastoupený: **Ing. Andreou Jankovcovou, ředitelkou organizace**
tel: 387 021 010
e-mail: sekretariat@susjk.cz
IČO: 70971641 DIČ: CZ70971641
ID datové schránky: cadk8eb
Bankovní spojení: Komerční Banka, a.s., č. účtu: 51-8903440257/0100

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 173, datum zápisu 1. 7. 2002.

Zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Andrea Jankovcová	tel.: 387 021 010
Zástupce ve věcech technických:	██████████	tel.: ██████████
Technický dozor stavebníka (dále TDS):	██████████	tel.: ██████████
Koordinátor bezpečnosti práce:	██████████	tel.: ██████████

jako „objednatel“ na straně jedné

- 1.1. Zhotovitel: **MS STAVMONT s.r.o.**
Sídlo: **Senotín 34, 378 33 Nová Bystřice**
Zastoupený: **Bc. Martinem Schytilém DiS., jednatelem**
tel.: ██████████
e-mail: ms.stavmont@seznam.cz
ID datové schránky: jimkstx
IČO: 28160240 DIČ: CZ28160240
Bankovní spojení: Česká spořitelna, Jindřichův Hradec č. účtu: 3065146389/0800

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 21157, datum zápisu 3. 10. 2012.

Zástupce ve věcech smluvních:	Bc. Martin Schytil, DiS.	tel.: ██████████
Zástupce ve věcech technických:	██████████	tel.: ██████████
Odpovědný stavbyvedoucí:	██████████	tel.: ██████████ (č. autorizace 34226)

jako „zhotovitel“ na straně druhé

Strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek jsou k tomuto úkonu oprávněny.

2. Předmět dodatku

V souladu s odst. 10.1. smlouvy o dílo č. objednatele 36/VZ/2022 uzavřené dne 31. 8. 2022 (dále jen „smlouva“) se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku, který upravuje změny závazku ze smlouvy podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v pl. znění.

Na základě odsouhlaseného změnového listu č. 1 v příloze (dále jen „ZL 1“) se mění **rozsah díla** uvedený v článku 2, odst. 2.2 smlouvy a v návaznosti na to i **výše smluvní ceny díla** dle článku 4, odst. 4.1 smlouvy.

Výše uvedené odstavce smlouvy zní nově takto:

2.2. Rozsah a podmínky provádění díla jsou dány zadávací dokumentací č. **36/VZ/2022**, dále projektovou dokumentací „**Rekonstrukce propustku II/140 Pivkovic**“, ve stupni DSP+ZDS/PDPS, vypracovanou projekční kanceláří **Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.**, Osová 20, 625 00 Brno, IČO 46974806 a **oceněným soupisem prací** z nabídky zhotovitele, který je nedílnou součástí smlouvy, aktualizovaným o soupis prací dle ZL 1.

4.1. Smluvní strany uzavřely dohodu o ceně - o způsobu smlouvené ceny podle ust. § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v pl. znění.

Za celé dílo se sjednává nejvýše přípustná cena takto:

Cena díla dle smlouvy bez DPH	5 187 282,55 Kč
ZL 1 – méněpráce	- 498 831,25 Kč
Cena díla dle dodatku bez DPH	4 688 451,30 Kč
DPH 21 %	984 574,77 Kč
Smluvní cena díla dle dodatku včetně DPH	5 673 026,07 Kč

slovy: pět-miliónů-šest-set-sedmdesát-tři-tisíc-dvacet-šest-korun-českých-sedm-haléřů-včetně-DPH.

Skutečná cena díla bude fakturována na základě odsouhlasení měrných jednotek s jednotkovými cenami položkového výkazu, zástupci smluvních stran ve věcech technických /případně výkazu výměr či jiného ukazatele/.

Objednatel z důvodu § 92a, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v pl. znění, prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude použito pro jeho ekonomickou činnost.

3. Ostatní ujednání

Ostatní ujednání smlouvy, tímto dodatkem nedotčená, jsou beze změn a zůstávají v plném rozsahu platná.

Osobní údaje poskytnuté zhotovitelem jsou nezbytné pro uzavření dodatku dle čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a jejich správcem se stává Správa a údržba silnic Jihočeského kraje. Údaje budou správcem uchovávány v souladu se Spisovým a skartačním řádem. Zhotovitel má právo požádat správce o přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popř. omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování. Tyto požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Svá práva uvedená v předchozí větě může zhotovitel uplatňovat prostřednictvím pověřence pro ochranu osobních údajů Správy a údržby silnic Jihočeského kraje – [redacted], tel. 387021031). V případě, že se bude zhotovitel cítit poškozen na svých právech, má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Tento dodatek je platný dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinný dnem zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel. Smluvní strany prohlašují, že se podmínkami tohoto dodatku řídily už ode dne jeho uzavření a veškerá vzájemná plnění poskytnutá ode dne uzavření do dne nabytí účinnosti dodatku považují za plnění poskytnutá podle tohoto dodatku.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních včetně přílohy.

Oprávnění zástupci smluvních stran prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku a tento podepsali na základě svobodné vůle a vlastního přesvědčení.

Příloha: Změnový list č. 1

Za objednatele:

České Budějovice, dne: 1 - 12 - 2022

Za zhotovitele:

Senotín, dne 1.12.2022

Ing. Andrea Jankůvcová

ředitelka organizace
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

Bc. Martin Schytil, DiS.

jednatel
MS STAVMONT s.r.o.

Stavba: Propustek II/140 Pivkovice	číslo smlouvy objednatele: 36/VZ/2022
Úsek:	číslo smlouvy zhotovitele
Investor (objednatel) stavby: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje Nemaniická 2133/10, 370 10 České Budějovice	
TDI:	
Projektant:	PRIS projekční kancelář spol s r.o.
Zhotovitel:	MS STAVMONT s.r.o., IC: 28160240 U Nemocnice 220, Jindřichův Hradec

Předmět změny:
 pol. č.2 - Nebyla provedena výměna podloží vozovky z důvodu splnění požadavku na Edef2 na pláni stávající komunikace.
 pol. č. 9 - Vzhledem k množství vody v místě výkopů a řádnému zatrubnění nebylo čerpání nad rámec výkopových prací potřeba
 pol. č.17 - Nebyla provedena výměna podloží vozovky z důvodu splnění požadavku na Edef2 na pláni stávající komunikace
 pol. č.21 - Nebyla provedena výměna podloží vozovky z důvodu splnění požadavku na Edef2 na pláni stávající komunikace
 pol. č.27,28,29,33 - V průběhu stavby nebyly zvýšené přítoky potokem nebylo nutné provádět pažení, které by usměrnilo tok do provizorního zatrubnění v místě mostu a z tohoto důvodu
 pol. č. 47 - Vzhledem k nesouhlasu majitelů soukromých pozemků s trvalým zábořem bude zpevnění provedeno v omezeném rozsahu pouze na pozemcích investora
 pol. č.74 - poskytnuta sleva z ceny, dohoda mezi objednavatelem a zhotovitelem
 pol. č.87 - Vzhledem k nesouhlasu majitelů soukromých pozemků s trvalým zábořem nebude provedeno - vtok před mostem se provede z lomového kamene do betonu s vystupujícími kameny pro zpomalení toku

Dotčené místo: Propustek II/140 Pivkovice
Odkaz na výkresy: RDS a fotodokumentace v průběhu stavby
Odkaz na soupis prací: viz.příloha
Odkaz na jinou část smlouvy:

Návrh ocenění:	jednotka	mnozství	jedn cena	cena celkem
méněpráce	kč	-1,000	-498 831,25	-498 831,25
Celkem bez DPH			-498 831,25	
DPH 21%			-104 754,56	
Celkem včetně DPH			-603 585,81	

Podpis navrhovatele: [redacted] Datum: 1.12. 2022 [redacted]

Vyjádření:

TDI: [redacted]	datum:	1.12.2022	podpis:
Projektant: [redacted]	datum:	1.12.2022	podpis:
Investor : Ing. Andrea Jankovcová	datum:	1.12.2022	podpis:

Přílohy: položkový rozpočet

Změnový list č.1

Zhotovitel: MS STAVMONT s.r.o.
 IČO: 28160240
 Název stavby: Propustek II/140 Plvkovice

ze dne 1.12. 2022

řádek číslo	Číslo a polož katalogu (ceníku)	Číselný kód položky	Zkrácený název položky (etapy)	MJ	změnový list	
					množství	cena bez DPH
1	2	3	4	5	9	10
			SO 201 Rekonstrukce Propustku			
	2	14101	Poplatky za skládku	m3	26,130	██████████
	9	11511	Čerpání vody do 500 l/min	hod	84,000	██████████
	17	131837	Hloubení jam zapaž. I nezapaž. Tř. II odvoz do 16 km	m3	26,130	██████████
	21	17481	Zásyp jam a rýh z nakupovaných materiálů	m3	26,130	██████████
	27	224313	Piloty z prostého betonu C16/20	m3	0,848	██████████
	28	22694	Záporové pažení z kovu dočasné	t	0,641	██████████
	29	22895	Výdřeva záporového pažení dočasná (kubatura)	m3	0,300	██████████
	33	264215	Vrty pro piloty tř. II D do 300 mm	m	18,000	██████████
	47	465512	Dlažby z Lomového kamene na MC	m3	42,715	██████████
	74	9113B1	Svodidlo ocel. silnič. Jednostr., úroveň zádrž. H1 Dodávka a Montáž (sleva z ceny - dohoda s SÚSJK)	m	4,200	██████████
	87	91821	Vtokové jímky betonové vč. dlažby propustku z trub DN do 1600 mm	kus	1,000	██████████
Celkem za stavbu						-498831,25

