

## Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními  
zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  
(dále jen „občanský zákoník“)

### I. SMLUVNÍ STRANY

**Objednatel:****Povodí Moravy, s.p.**

Sídlo: Dřevařská 932/11, 602 00 Brno  
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A,  
vložce 13565  
Zastoupen: **MVDr. Václavem Gargulákem**, generálním ředitelem  
IČO: 708 90 013  
DIČ: CZ70890013  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Brno - venkov  
Číslo účtu: 29639641/0100  
Zástupce ve věcech technických: [REDAKCE]  
Tel: [REDAKCE]  
Email: [REDAKCE]

Tel: [REDAKCE]  
Email: [REDAKCE]

**Zhotovitel:****Milan Brokl**

Sídlo: Na Vlaštovce 797, 739 73, Skuteč  
Zapsán: M.Ú.Ž.Ú. Chrudim  
Zastoupen: **Milan Brokl**  
IČO: 66804418  
DIČ: [REDAKCE]  
Bankovní spojení: [REDAKCE]  
Číslo účtu: [REDAKCE]  
Zástupce ve věcech technických: [REDAKCE]  
Tel: [REDAKCE]  
Email: [REDAKCE]

### II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Mezi smluvními stranami byla dne 28. 6. 2022 uzavřena smlouva o dílo, číslo smlouvy objednatele: 1575/2022 – SML na akci „**Bezejmenný tok IDVT 10208115 v k.ú. Čekyně – oprava toku**“ (dále jen „smlouva o dílo“).
2. Hlavní rozsah prací na díle spočívá v těžbě sedimentů, opravě výtrží a opevnění břehů.
3. V rámci realizace akce má dojít i ke kácení dřevin, které zasahují do průtočného profilu, a znemožňují provádět další práce v korytě toku. Před zahájením prací byla provedena kontrola biologickým dozorem [REDAKCE], při které byl pozorován na stromech výskyt netopýrů čeledi Microchiroptera. Z tohoto důvodu navrhnul biologický dozor posunout kácení stromů až od 15. 11. 2022, což znemožňuje dokončení a předání stavby objednateli do termínu dle SoD. Prováděné práce nemohly být zrealizovány dle původního harmonogramu, dle závěru vyjádření biologického dozoru nebylo možné realizovat práce v období září – listopad, jak bylo plánováno dle SoD.
4. Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy o dílo.

Článek III. **Doba a místo plnění díla**, odst. 1, Termín ukončení díla se mění a nově zní takto:

**Termín dokončení díla a jeho předání objednateli: nejpozději do 15. 4. 2023**

**příčemž do 30. 11. 2022 musí být zrealizována část díla ve výši 3 000 000 Kč bez DPH a do 31. 1. 2023 musí být provedeno celé dílo mimo úprav dotčených pozemků a osetí. Úpravy dotčených pozemků a osetí bude provedeno až při vhodných klimatických podmínkách do 15. 4. 2023.**

### III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Veškerá ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek se po jeho podpisu stane nedílnou součástí smlouvy o dílo.
3. Zhotovitel je srozuměn s tím, že objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv a je tak povinen zveřejnit obraz smlouvy a její případné změny (dodatky) a další dokumenty od této smlouvy odvozené včetně metadat. Objednatel se zavazuje tento dodatek uveřejnit v souladu s tímto zákonem, a to požadovaným způsobem, v zákonem stanovené lhůtě. Smluvní strany jsou v této souvislosti povinny si vzájemně sdělit, které údaje tvoří obchodní tajemství a jsou tak vyloučeny z uveřejnění.
4. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
5. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti v souladu s ust. § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle.
7. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 – aktualizovaný harmonogram prací.

V Brně dne: 29. 11. 2022

Ve Skutči dne: 2. 11. 2022

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
Povodí Moravy, s.p.  
**MVDr. Václav Gargulák**  
generální ředitel

.....  
**Milan Brokl**  
jednatel společnosti

