



Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z fondu Next Generation EU.

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o zhotovení stavby

kteřou, podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Občanský zákoník**“), s přihlédnutím k § 2586 a násl. a § 2430 a násl. Občanského zákoníku, uzavřely dne 3. 1. 2022 níže uvedené smluvní strany

Číslo smlouvy objednatele: 5621054251

Číslo smlouvy zhotovitele: RAM000630

I. Statutární město Brno

Zastoupené: JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna
Se sídlem: Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno
IČO: 44992785
DIČ: CZ 44992785

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Pověřen podpisem této smlouvy:

Ing. Tomáš Pivec, MBA, vedoucí Odboru investičního Magistrátu
města Brna, Kounicova 67, 601 67 Brno

Ve věcech technických je oprávněna jednat:

Brněnské komunikace a.s.
se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno – Štýřice
IČO: 60733098
DIČ: CZ60733098

Zastoupena [REDACTED] na
základě plné moci

Pověřený zaměstnanec:

[REDACTED]

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
se sídlem Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno
IČO: 46347275
DIČ: CZ46347275

Zastoupena Mgr. Pavlem Sázavským, MBA, předsedou
představenstva

Pověřený zaměstnanec:

[REDACTED]

(dále jen „**Objednatel**“)

I. Základní ustanovení a účel smlouvy

1. Smluvní strany uzavřely dne 3. 1. 2022 smlouvu o zhotovení stavby (dále jen „**Smlouva**“), která byla uzavřena v návaznosti na výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „Nábřeží řeky Svratky – Realizace protipovodňových opatření města Brna – etapy VII a VIII“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“), které bylo realizováno Objednatel, jakožto zadavatelem veřejné zakázky podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“).
2. Pro účely tohoto Dodatku zůstává zachována terminologie podle Smlouvy a význam přiřazený jednotlivým pojmům Smlouvou, není-li dále ujednáno jinak.
3. Účelem uzavření Dodatku je potvrzení úprav vybraných kontaktních či platebních údajů Zhotovitele (změna bankovního účtu, změna oprávněných osob na straně Zhotovitele), změna dotačního titulu a také provedení změn závazku v níže specifikovaném rozsahu.
4. Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy tak, aby bylo možné dosáhnout účelu a cíle zadávacího řízení na Veřejnou zakázku v souladu se ZZVZ, tedy realizace protipovodňových opatření v katastrálním území Štýřice, staré Brno a Pisárky, to vše v obci Brno (dále jen „**Stavba**“).

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na změně oprávněných osob Zhotovitele, jejichž aktuální seznam je doložen v příloze č. 1 Dodatku. Smluvní strany současně prohlašují, že Zhotovitel předložil Objednateli informace a doklady k osobám nového hlavního stavbyvedoucího a člena týmu odpovědného za pozemní stavby v souladu s čl. XV.10. Smlouvy. Na základě uvedeného Objednatel souhlasil se změnou osob.
2. Smluvní strany se dohodly na následující změně bankovního účtu Zhotovitele:
Bankovní spojení: ██████████ ██████████ číslo účtu: ██████████
Zhotovitel prohlašuje, že uvedený bankovní účet je bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
3. Smluvní strany se dohodly, že v důsledku změny dotačního titulu, z něhož bude projekt „Realizace protipovodňových opatření města Brna – etapy VII a VIII“ spolufinancován, jakož i některých konkrétních podmínek operačního programu, budou upravena ta ustanovení smlouvy, která na dotační titul odkazují a tyto změny reflektují, a to následovně:

A. Původní ustanovení Smlouvy v odst. I.2. se nahrazuje zněním:

„Objednatel hodlá realizovat Projekt „Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapy VII a VIII“, u kterého se předpokládá financování z Národního programu Životní prostředí v rámci Národního plánu obnovy financovaného z Nástroje na podporu oživení a odolnosti (dále jen „NPŽP“) a z vlastních a případně úvěrových prostředků Objednatele (dále jen „Projekt“).“

B. Původní ustanovení Smlouvy v odst. VII.5. písm. c se nahrazuje zněním:

- „c) text: „Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR, který na jeho podporu získal prostředky z Evropské unie z fondu Next Generation EU“,
- C. Původní ustanovení Smlouvy v odst. XV.4. se nahrazuje zněním:
„XV 4. Zhotovitel je povinen umístit v místě realizace Stavby a po dobu její realizace billboard o rozměrech 2,4 X 5,1 m s informací o tom, že projekt byl spolufinancován Evropskou unií z fondu Next Generation EU. Billboard bude umístěný dle požadavku Objednatele. Tabule bude pevné a nerozebíratelné konstrukce určené k použití do exteriéru zabraňující zcizení nebo poškození při nepříznivých povětrnostních podmínkách. Na informačním panelu budou uvedeny údaje o stavbě (zejména název stavby a termíny provedení), údaje o Zhotoviteli, Objednateli a osobách vykonávajících funkci technického dozoru a Koordinátorovi BOZP. (dále jen „Billboard“).“
- D. Původní ustanovení Smlouvy v odst. XV.5. se nahrazuje zněním:
„XV.5. Po dokončení realizace Stavby bezprostředně po odstranění billboardu bude v místě Stavby umístěna stálá vysvětlující tabulka z odolného a trvalého materiálu o rozměrech 0,3 X 0,4 m (dále jen „Pamětní deska“). Pamětní deska bude vyrobena z materiálu trvalé hodnoty zajišťující dobrou čitelnost, nejlépe z kovu - např. z mosazi či jiné slitiny, minimalizace pravděpodobnosti poškození či zcizení.“
- E. Původní ustanovení Smlouvy v odst. XV.6. se nahrazuje zněním:
„XV.6. Obsah Billboardu a Pamětní desky bude Zhotovitelem zpracován dle instrukcí Objednatele a "Grafického manuálu Národního programu Životní prostředí – Národní plán obnovy". Konečný vzhled Billboardu a Pamětní desky bude před umístěním schválen Objednatelem.“
- F. Původní ustanovení Smlouvy v odst. III.1. písm. c, XV.1. a XV.2. se v případě zkratky operačního programu mění vždy z „OPŽP“ na „NPŽP“.
4. Smluvní strany se dohodly, že v rámci Veřejné zakázky je nezbytné zajistit provedení částečně jiných prací nebo dodávek než těch, které byly předmětem Smlouvy. Věcný rozsah změn závazku je dále definován obsahem změnových listů č. 1 až 5, které jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku jako příloha č. 2.
5. Smluvní strany prohlašují, že uvedené úpravy Smlouvy jsou realizovány souladně se Smlouvou a ustanovením § 222 ZZVZ, kdy s ohledem na charakter jednotlivých změn jsou naplněny podmínky dle ust. § 222 ZZVZ. Konkrétně se jedná o následující klasifikaci změn závazku:
- změny dle změnového listu č. 1 představují změny ve smyslu § 222 odst. 6 ZZVZ,
 - změny dle změnových listů č. 2, 3 a 4 představují změny ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ,

- změny dle změnového listu č. 5 představují změny ve smyslu § 222 odst. 6 ZZVZ.
6. V souvislosti se změnami obsaženými ve změnovém listu č. 5 smluvní strany přistoupily k úpravě doby plnění.
- Původní ustanovení Smlouvy v odst. III.1. písm. c) se ruší a nahrazuje zněním:
- „c) lhůta pro předání a převzetí díla zhotoveného dle této smlouvy, které zahrnuje činnosti provedené zejména dle čl. II této smlouvy, včetně předání dokladové části v souladu se smlouvou se sjednává do 31.01.2024 (dále jen „**Finální lhůta**“)”
7. V souvislosti se změnami obsaženými ve změnových listech č. 1 až 5 smluvní strany přistoupily k úpravě smluvní ceny. Původní ustanovení Smlouvy v odst. V.1 se ruší a nahrazuje zněním:
- „Celková cena za splnění celého předmětu smlouvy (dále jen „**Celková cena**“) se sjednává takto:
- cena celkem **1 313 378 580,55 Kč bez DPH.**“
8. Původní ustanovení Smlouvy v odst. V.2 se ruší a nahrazuje zněním:
- „Pro obsah a rozsah Celkové ceny týkající se zhotovení Stavby je rozhodující rozsah Stavby vycházející z Projektové dokumentace a oceněného výkazu výměr, který je součástí této smlouvy a tvoří její přílohu č. 1 a změnových listů č.1-5, které tvoří přílohu č.4 Smlouvy.“
9. Zhotovitel ve vazbě na výše uvedené změny předložil aktualizovaný harmonogram, který tvoří přílohu č. 3 tohoto Dodatku.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
2. Tento Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna. V ostatním se práva a povinnosti Smluvních stran vzniklá prováděním výše uvedených činností řídí Smlouvou.
4. Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění Dodatku tak, aby tento Dodatek mohl být předmětem poskytnuté informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel rovněž bezvýhradně souhlasí s uveřejněním plného znění tohoto Dodatku Smlouvy dle ZZVZ a dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
5. Nedílnou součástí Dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 1, jež zároveň tvoří přílohu č. 2 Smlouvy: Seznam osob

Příloha č. 2: Změnové listy č. 1 až 5, jež nově tvoří přílohu č.4 Smlouvy


Příloha č. 3: Upravený Harmonogram

6. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem bez výhrad souhlasí. Dodatek je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle. Na důkaz pravosti a pravdivosti těchto prohlášení připojují oprávnění zástupci Smluvních stran své podpisy.

Doložka:


Dodatek byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R9/005 dne 23. 11. 2022.

V Brně dne


Datum:
2022.12.05
10:06:41 +01'00'

za Objednatele
Ing. Tomáš Pivec, MBA
vedoucí Odboru investičního
Magistrátu města Brna

V _____ dne


Datum: 2022.12.05
09:56:23 +01'00'

za Zhotovitele OHLA ŽS, a.s.



ředitel Divize Morava



Datum:
2022.12.02
13:39:11 +01'00'

za Zhotovitele HOCHTIEF CZ a.s.


ředitel divize


Datum: 2022.12.02
09:26:03 +01'00'

za Zhotovitele HOCHTIEF CZ a.s.


obchodní ředitel divize


Datum: 2022.11.24
15:47:50 +01'00'

za Zhotovitele FIRESTA-Fišer, rekonstrukce,
stavby a.s.
Ing. Pavel Borek
člen představenstva