

ZMĚNOVÝ LIST - Titulní stránka			
Stavba	Rekonstrukce kotelen v budově školy na nábřeží Kpt. Nálepky (název dle Smlouvy o dílo)		
Smlouva Objednatel Zhotovitel Místo	z 6.5.2022 IČ 617 50 883 IČ 000 29 122	Střední průmyslová škola, Klatovy , nábř. Kpt. Nálepky 362 STAVBA Plzeň s.r.o. SPŠ Klatovy, nábř. Kpt. Nálepky 362, Klatovy	číslo ZL: ZL 03
Číslo revize ZL			Datum revize ZL
Stručný název ZL:	Nepředvídané změny termínů dodávek komponentů kotlů		
Předmět změny:			
1) Prodloužení termínu dodání komponentů pro kotle			
Odůvodnění změny:			
1) Prodloužení termínu dodání komponentů pro kotle			
Zhotovitel realizoval práce dle harmonogramu, ale 15.8.2022 sdělil e-mailem, že dodání některých komponentů pro zprovoznění kotlů se prodlužuje na základě sdělení obchodního zástupce z 10.8.2022 po urgenci, že firma Viessmann, spol. s r.o. má problém ve výrobě a dojde k posunutí výroby s předpokladem do poloviny září (emailová korespondence předložena objednateli). Na KD 31.8.2022 bylo zápisem do stavebního deníku sděleno, že v září nebudou komponenty dodány. Dne 5.10.2022 byla firmou Viessmann, spol. s r.o. zhotoviteli doručena zpráva, že pravděpodobný termín naskladnění požadovaných komponent je počátek listopadu. Uvedené komponenty byly zhotoviteli dodány dne 8. 11. 2022. Po jejich instalaci je nutné zajistit spuštění kotle osobou, která je oprávněna uvádět do provozu kotle o instalovaném výkonu. Proto navrhuje prodloužit termín dokončení díla o dalších 30 kalendářních dní, tj. do 8.12.2022, v souladu s odst. 2.4. Výzvy k podání nabídek, která je součástí zadávací dokumentace k veřejné zakázce Rekonstrukce kotelen v budově školy na nábřeží Kpt. Nálepky.			
Změna závazků ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek:			
Odpadá			
Zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:			
Odpadá			
Vliv na cenu díla:	Ne	rozpočet:	odpadá
Odpočty		cena:	odpadá Kč bez DPH
Připočty		cena:	odpadá Kč bez DPH
Rozdíl - Připočet		cena:	odpadá Kč bez DPH
Absolutní hodnota změny		cena:	odpadá Kč bez DPH
Vliv na termín dokončení :	Ano	Vliv na postupné termíny dle HMG	Ano
Jiné vlivy (např. vliv na změnu projektové dokumentace atd.):			Ano
Za zhotovitele předložil:	Firma:	STAVBA Plzeň s.r.o.	
Jméno / Funkce / Podpis :		Václav Janoušek ml. / stavbyvedoucí	Datum 8.11.2022
Stanovisko projektanta :	Firma:	odpadá	
Jméno / Funkce / Podpis :			Datum
Vyjádření TDS :	Firma:	D-PLUS PROJEKTOVA A INŽENYRSKA a.s.	
Souhlasím			
Jméno / Funkce / Podpis :		Ing. Josef Malý / TDS	Datum 8.11.2022
Vyjádření objednatele :	Firma:	SPŠ Klatovy	
Souhlasím			
Jméno / Funkce / Podpis :		Ing. Kateřina Zajícová / ved. tech. - ekon. odd.	Datum 8.11.2022
Odsouhlasil za zhotovitele :	Firma:	STAVBA Plzeň s.r.o.	
Souhlasím			
Jméno / Funkce / Podpis :		Václav Janoušek / jednatel společnosti	Datum 8.11.2022
Odsouhlasil za objednatele :	Firma:	SPŠ Klatovy	
Souhlasím			
Jméno / Funkce / Podpis :		Ing. Bohumír Kopecký / ředitel	Datum 8.11.2022