

## DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO II/368 CHLUM – HR. PARDUBICKÉHO KRAJE

---

### OBJEDNATEL

#### Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno  
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně  
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581  
sp. zn. Pr. 287

a

#### OHLA ŽS, a.s.

sídlem Tuřanka 1554/ 115 b, Slatina, 627 00 Brno  
zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně  
zastoupený [REDACTED]

IČO: 463 42 796  
sp. zn. B 695

### I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s XIV. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 30. 8. 2022 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- S ohledem na navržený způsob opravy se uvažovalo, že část díla se provede za úplné uzavírky komunikace II/368, kdy bude veškerá doprava odkloněna na objízdné trasy. Na základě dodatečného požadavku PČR k sousední stavbě společného VZ "III/3725 Velké Opatovice - Brťov u V.O." bylo nutné provést veškeré práce na této stavbě s vyloučením dopravy. S ohledem na termíny dokončení a s ohledem na koordinaci DIO obou staveb vyvolala tato skutečnost změnu v provádění prací na II/368. Opravovaný úsek komunikace II/368 byl, bez doložení povolení úplné uzavírky, rozdělen na několik etap a za pomoci semaforových souprav se provedly práce postupně na každé etapě nejdříve v pravém a následně levém pruhu. Tato skutečnost měla za následek navýšení množství u položek č. 15 Řezání asfaltového krytu vozovek do 50mm a položky č. 17 Těsnění dilatačních spár asfaltovou zálivkou a zároveň nebylo nutné zajišťovat rozhodnutí o uzavírce.
- Při odstraňování nánosů z krajnic bylo zjištěno, že v některých částech komunikace se nachází větší vrstva, než předpokládala PD.
- Srovnání stávajícího povrchu asfaltové vrstvy frézováním nebylo na stavbě realizováno.
- Podkladní asfaltová vrstva byla s ohledem na velké příčné deformace stávajícího stavu oproti předpokladu PD pokládána na celou šíři vozovky což vyvolalo navýšení použitého spojovacího postřiku. Položky obrusné vrstvy a spojovacího postřiku pod obrusnou vrstvou je rovněž vykazován dle geodetického zaměření skutečného provedení.
- V průběhu čištění krajnic byl objeven stávající propustek v km 61,700. Z důvodu zachování šířky komunikace a z důvodu zajištění bezpečnosti provozu na PK bylo rozhodnuto o výstavbě kamenného čela na vtoku propustku.
- Z důvodů nevhodně umístěného rámu stávající ÚV v km 62,657 vlevo bylo rozhodnuto o osazení nového rámu s mříží.

### II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na těchto změnách smlouvy:

#### 1) V čl. I. PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY se v odst. 3. doplňuje nové písm. iii., které zní:

„iii. dílem jsou další práce (tzv. „vícepráce“), jejichž přesný rozsah a specifikace jsou uvedeny ve Změnových listech č. 1, č. 2 a č. 3, které jako nedílná součást tvoří přílohu tohoto dodatku č. 1.

Předmětem plnění, resp. dílem, nejsou práce („tzv. „méněpráce“), jejichž přesný rozsah a specifikace jsou uvedeny ve Změnových listech č. 1, č. 2 a č. 3, které jako nedílná součást tvoří přílohu tohoto dodatku č. 1.“

2) **Čl. V. CENA DÍLA odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:**

1. Cena díla:

**CENA DÍLA BEZ DPH**

**11 839 889,76 Kč**

**III.**

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti, dnem podpisu smluvní stranou, která podepisuje jako druhá v pořadí, a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.


Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jsou přílohy: - Změnový list č. 1, č. 2 a č. 3

- Soupisy prací po objektech s vyčíslením ceny víceprací a méněprací

V Brně, dne:

V Brně, dne: 6. 12. 2022



OHLA ŽS, a.s.

**Bc. Roman Hanák**

**ředitel**

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,  
příspěvková organizace kraje



OHLA ŽS, a.s.

**PŘÍLOHA Č. 1 VYČÍSLENÉ MÉNĚPRÁCE A VÍCEPRÁCE**

---