

Dodatek č. 2

Ke smlouvě o dílo číslo: 4/21/0176

Evidenční číslo dodatku: 4/22/0225

„Souvislá údržba po opravách IS – lokalita Slovanské údolí a Javorová, Liberec“
uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Čl. 1 SMLUVNÍ STRANY

- 1.1 Objednatel: **STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**
PSČ, sídlo: 460 59, Nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec I
zastoupený: Ing. Jaroslavem Zámečnickem, CSc., primátorem města
IČO: 00262978
DIČ: CZ00262978
Telefon: 485 243 111
Fax: 485 243 113
bank. spojení: 
ve věcech technických oprávněn k jednání: Mgr. Lukáš Hýbner, ved. odb. správy veř. majetku

(dále jen „objednatel“)

- 1.2 Zhotovitel: **1. jizerskohorská stavební společnost, s. r. o.**
PSČ, sídlo: 463 42, Pražská 392, Hodkovice nad Mohelkou
zastoupený: Tomášem Paseckým, jednatelem
IČO: 49904884
DIČ: 
bank. spojení: 
ve věcech smluvních oprávněn k jednání: Tomáš Pasecký, jednatel
ve věcech technických oprávněn k jednání: Bc. Tomáš Pasecký jr., výrobní ředitel

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí n. L., oddíl C, vložka 6208

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně také jen jako „účastníci smlouvy“ nebo také jen „smluvní strany“)

Čl. 2 Preambule

- 2.1 Smluvní strany uzavřely dne 31. 1. 2022 Smlouvu o dílo č. 4/21/0176 ve znění dodatku č. 1 ze dne 15. 9. 2022 (dále jen Smlouva). Předmětem plnění Smlouvy je provedení stavebních prací a úprav komunikace a chodníku po rekonstrukci inženýrských sítí v ulicích Javorová, Purkyňova, Slovanské údolí, Stroupežnického, Jihlavská v rozsahu projektu „Souvislá údržba po opravách IS – lokalita Slovanské údolí a Javorová, Liberec“, a to v rozsahu specifikovaném v článku 3 Smlouvy.

Čl. 3 Předmět dodatku č. 2

3.1 Předmětem tohoto Dodatku č. 2 je změna níže uvedených ustanovení Smlouvy.

3.2 Objednatel a Zhotovitel se dohodli v souladu s § 222 odst. 5) písm. a), b), c) zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na změně předmětu plnění spočívající ve stavebních vícepracích, které jsou specifikovány ve změnovém listu č. 1, který je přílohou tohoto dodatku. V důsledku toho se dále dohodli na změně ceny díla sjednané v čl. 5, odst. 5.1 smlouvy, a to na navýšení ceny díla o částku ve výši 532 601,05 Kč bez DPH (644 447,2705Kč s DPH).

Tato změna nepředstavuje podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jelikož se jedná o dodatečné stavební práce od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení, způsobila by zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů a hodnota dodatečných stavebních prací nepřekročí 50% původní hodnoty závazku.

Celkový objem víceprací bez DPH:	532 601,05 Kč
Celkový objem méněprací bez DPH:	0,00 Kč

Rozdíl prací celkem bez DPH:	532 601,05 Kč
------------------------------	---------------

Původní celková cena díla bez DPH:	13 646 468,30 Kč
DPH 21%:	2 865 758,34 Kč
Původní celková cena díla včetně DPH:	16 512 226,64 Kč

Nová celková cena díla bez DPH:	14 179 069,35 Kč
DPH 21%:	2 977 604,56 Kč
Nová celková cena díla včetně DPH:	17 156 673,91 Kč

3.3 Objednatel a Zhotovitel se dále v souladu s odst. 4.7 Čl. 4 Smlouvy dohodli na prodloužení doby plnění předmětu díla z důvodu vzniku potřeby realizace dodatečných stavebních prací. Termín ukončení plnění v odst. 4.1 Čl. 4 Smlouvy se mění takto: Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo ve lhůtě maximálně 16 kalendářních týdnů ode dne převzetí staveniště. V souladu se zněním odst. 4.6 Čl. 4 Smlouvy se příloha č. 2 Smlouvy – Harmonogram prací nahrazuje novým zněním, které tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku.

3.4 Objednatel a zhotovitel se dohodli na doplnění odst. 11.14 do čl. 11 ve znění:

„Zhotoviteli je umožněno postupné předání jednotlivých dokončených úseků v rozsahu stavby. Předat lze pouze ucelený úsek stavby bez zjevných vad v kvalitě díla. Objednatel převezme úsek stavby bez zjištěných vad a nedodělků.“

Čl. 4 DOLOŽKY

- 4.1 Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách Statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v této smlouvě.
- 4.2 Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 4.3 Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.
- 4.4 Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 4.5 Smluvní strany berou na vědomí, že plnění této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.

Čl. 5 Závěrečná ustanovení

- 5.1 Ustanovení Smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 2 nedotčená zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn.
- 5.2 Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 5.3 Smluvní strany po přečtení Dodatku č. 2 prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že Dodatek č. 2 byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran, a že obsahuje úplné ujednání o veškerých skutečnostech a náležitostech, které smluvní strany zamýšlely mezi sebou v souvislosti s prováděním díla ujednat.
- 5.4 Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 vyhotovení zhotovitel.
- 5.5 Tento Dodatek č. 2 je uzavírán na základě usnesení Rady města Liberec č. ze dne


Přílohy:

Příloha č. 1 – Změnový list

Příloha č. 2 – Harmonogram prací – nové znění

V Liberci dne 6. 12. 2022

statutární město Liberec



Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.
primátor města

V Hodkovicích nad Mohelkou dne 6. 12. 2022

1. jizerskohorská stavební společnost, s.r.o.



Tomáš Pasecký
jednatel

Krycí změnový list

číslo:

1

stavba (název dle SOD):

„Souvislá údržba po opravách IS - lokalita Slovanské údolí a Javorová, Liberec“

číslo SOD:

4/21/176 (č. SML)

číslo zakázky:

Objednatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

sídlo:

460 01, Nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec 1

IČ:

00262978

Zhotovitel:

1. jizerskohorská stavební společnost, s.r.o.

sídlo:

Pražská 392, 463 42, Hodkovice nad Mohelkou

IČ:

49904884

název změnového listu:

popis změny:

Úprava výškového řešení v ulici Purkyňova podél nemovitosti s č. p. 547/14 ke kanalizační šachtě u nemovitosti č. p. 340/16, tj. v úseku km 0,080 – km 0,130. Jedná se o výškovou úpravu kamenných silničních obrub v délce 60,0m a tím navazující stavební úpravy, zejména nutné zemní práce, úprava podloží a podkladních vrstev chodníku a výšková úprava kanalizačních šachet – zásah do majetku SVS a.s.). Na základě vytyčení obrub na staveništi (trasa „B“) za účasti zástupce investora a projektanta (viz požadavky vzešlé z jednání z 31/10/2022), a dále z důvodu zjištěné kolize polohy obrub a krajníků vůči stávající stromové aleji a vůči poklopům šachet, vzešel požadavek od investora na úpravu směrového a šířkového řešení vozovky místní komunikace v ulici Javorová v úseku km 0,010 – km 0,140, resp. km 0,044 – km 0,110. Směrová a lokálně i výšková úprava kamenných silničních obrub a kamenných krajníků v nezbytné délce úseku 130m, resp. 66,0m a úpravy šířky vozovky a dále s tím navazující stavební úpravy, zejména nutné zemní práce a výšková úprava kanalizačních šachet – zásah do majetku SVS a.s.). Na základě vytyčení obrub na staveništi v ulici Slovanské údolí (trasa „C“) vzešel od investora požadavek na úpravu výškového řešení vozovky místní komunikace Slovanské údolí v nezbytné délce úseku cca 30 m v úseku km 0,010 - km 0,040. Na základě kontroly stavby bylo rozhodnuto o sanování neúnosného podloží v nejnutnějším rozsahu v ulici Javorová (trasa „B“).

důvod změny:

Změny jsou vyvolané požadavky místních obyvatel a pokynem investora.

vliv na cenu díla:

vliv na lhůtu realizace:

vliv na záruky:

vliv na platební podmínky:

* částky jsou uvedeny v Kč bez DPH

ANO/NE

popis vlivu bez DPH

cena díla - dodatek č. 1

nová cena

ANO

532,601.05 Kč

13,646,468.30 Kč

14,179,069.35 Kč

ANO

+ 4 kalendářní týdny

NE

NE

-

příloha:

Dílčí změnový list 01, dílčí změnový list 02 a dílčí změnový list 03

Zpracoval:	jméno
STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC	Jitka Beranová

datum
05 -12- 2022

Odsouhlasil:

Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvedenými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD.

za objednatele:	jméno	razítko, podpis	datum
TDI:	Aleš Bednář		05 -12- 2022
oprávněný zástupce investora:	Mgr. Lukáš Hýbner		05 -12- 2022
autorský dozor zástupce:	Ing. Zbyněk Nýdrle/ K. Vašíčková		05 -12- 2022
za zhotovitele:	jméno		datum
stavbyvedoucí:	Vladimír Blabla		05 -12- 2022
oprávněný zástupce:	Tomáš Pasecký		05 -12- 2022

Dílčí změnový list

číslo:

1

stavba (název dle SOD):

„Souvislá údržba po opravách IS - lokalita Slovanské údolí a Javorová, Liberec“

číslo SOD:

4/21/176 (č. SML)

číslo zakázky:

Objednatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

sídlo:

460 01, Nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec 1

IČ:

00262978

Zhotovitel:

1. jizerskohorská stavební společnost, s.r.o.

sídlo:

Pražská 392, 463 42, Hodkovice nad Mohelkou

IČ:

49904884

název změnového listu:

Výšková úprava silničních obrub ul. Purkyňova - trasa „A“

popis změny:

Výšková úprava kamenných silničních obrub v délce 60,0 m a s tím související stavební úpravy, zejm. nutné zemní práce, úprava podloží a podkladních vrstev chodníků a výšková úprava kanalizačních šachet - zásah do majetku SVS, a.s.

důvod změny:

Změny jsou vyvolané požadavky místních obyvatel a pokynem investora.

	ANO/NE	popis vlivu
vliv na cenu díla:	ANO	217,792.51
vliv na lhůtu realizace:	ANO	+1 kalendářní týden
vliv na záruky:	NE	
vliv na platební podmínky:	NE	-

příloha:

ZBV zpracovaný projektantem - NÝDRLE projektová kancelář, rozpočet změn

Zpracoval:	jméno
STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC	Jitka Beranová

datum
05 - 12 - 2022

Odsouhlasil:

Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvedenými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD.

za objednatele:	jméno
TDI:	Aleš Bednář
oprávněný zástupce investora:	Mgr. Lukáš Hýbner
autorský dozor zástupce:	Ing. Zbyněk Nýdrle/ K. Vašíčková
za zhotovitele:	jméno
stavbyvedoucí:	Vladimír Blabla
oprávněný zástupce:	Tomáš Pasecký

datum
05 - 12 - 2022
05 - 12 - 2022
05 - 12 - 2022
datum
05 - 12 - 2022
05 - 12 - 2022

Změnový list číslo 1 (ZL 1):

Název stavby:	Souvislá údržba po opravách IS, Lokalita Slovanské údolí a Javorová, Liberec
Investor / stavebník:	Statutární město Liberec nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1 IČ: 00262978
Zhotovitel:	1. jizerskohorská stavební společnost, s.r.o. Pražská 392 463 42 Hodkovice nad Mohelkou
Projektant:	Nýdrle – projektová kancelář s.r.o. Nad Okrouhlíkem 2365/17, 18200, Praha 8 IČ: 28474961 Zodpovědný projektant: Ing. Zbyněk Nýdrle
Smlouva o dílo:	SoD č. 4/21/0176 z 24.1.2022
Změna:	ZL 1 - Výšková úprava silničních obrub ul. Purkyňova – trasa „A“
Popis změny: Z místního šetření z 20/10/2022 (viz Záznam z místního šetření) a následného jednání z 31/10/2022 (viz Zápis s jednání), které bylo vedeno na základě podnětu od rezidentů, vzešel od investora požadavek na úpravu výškového řešení v ulici Purkyňova podél nemovitosti s č. p. 547/14 ke kanalizační šachtě u nemovitosti č. p. 340/16, tj. v úseku km 0,080 – km 0,130 Jedná se o výškovou úpravu kamenných silničních obrub v délce 60,0m a tím navazující stavební úpravy, zejména nutné zemní práce, úprava podloží a podkladních vrstev chodníku a výšková úprava kanalizačních šachet – zásah do majetku SVS a.s.) Tato změna má přímý vliv na finanční a časový harmonogram stavby – nezbytné změnou vyvolané prodloužení termínu plnění díla o 1 kalendářní týden.	
Přílohy: 1. Situace – trasa „A“ – ul. Purkyňova (změna z 2.11.2022) 2. Schéma – trasa „A“ – ul. Purkyňova, podélné profily obrub (změna z 2.11.2022) 3. Příčné řezy – trasa „A“ – ul. Purkyňova (změna z 2.11.2022) 4. Soupis prací – 101_Z2 změna stavby - ul. Purkyňova - přesazení obruby	

V Liberci dne 10.11. 2022

Ing. Zbyněk Nýdrle (projektant)



Firma: NYDRLE ZBYNĚK

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: 20-126 Souvislá údržba po opravách IS, lokalita Slovanské údolí a Javorová, Liberec
Rozpočet: 101_Z1 změní stavby - ul. Purkyňova - přesazení obruby

101_Z1 217,792.51

1	2	3	4	5	6	9	10
Prů číslo	Kód položky	Varianty	Název položky	MJ	Množství	Cena Jednotková	Celkem

	0		Všeobecné konstrukce a práce				35,548.75
	014101		POPLATKY ZA SKLADKU 18.75 + 4.5+97.50 = 120.75 m3	M3	120.75	225.00	27,168.75
	02910		OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ	KPL	1.00	3,883.00	3,883.00
	02720		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚ REGULAČNÍ A OCHRANU DOPRAVY 1/12 4497	KPL	1.00	4,497.00	4,497.00
	1		Zemní práce				70,906.76
	11332		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENEHO	M3	18.75	285.00	5,343.75
			50*1,5*0,25=18,75 M3				
			šlátkové podložní chodníků:				
	13273		HLoubení RYH ŠÍŘ DO 2 M	M3	4.50	316.00	1,422.00
			5*1,5*0,6 =4,5 M3				
	123738		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 20KM	M3	97.50	403.75	39,365.63
			50*5*0,3= 97.5 M3				
	113534		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ	M	60.00	233.75	14,025.00
	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	325.00	22.78	7,403.50
	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	4.50	743.75	3,346.88
			5*1,5*0,6 =4,5 M3				
	5		Komunikace				45,050.75
	56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI	M3	58.13	775.00	45,050.75
			97.5 /2 = 48,75 m3 + 18.75 /2 =9,375 m3 celkem 58,125 m3 celkem 50 %				
	7		Přidružená stavební výroba				1,912.50
	711117		IZOLACE BEŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI Z PE FOLIE	M2	50.00	38.25	1,912.50
			50 X 1 = 50 M2 demontáž montáž				
	8		Potrubi				34,433.75
	87433		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DO 150 MM	M	5.00	318.75	1,593.75
	89712 a		VPUSTĚ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	2.00	6,375.00	12,750.00
			BEZ NAKUPU - MONTÁŽ UV z pol č. 96687				
	89914		VČETNĚ LOŽNÝCH A PODKLADNÍCH VRSTEV	KUS	3.00	2,470.00	7,410.00
			ŠACHTOVÉ BETONOVÉ SKRUŽE SAMOSTATNĚ				
			3ks (1 sestava je ze 3 ks)				
	96687 a		VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTŮ KOMPLETNÍCH	KUS	2.00	2,020.00	4,040.00
			PRO SNÍŽENÍ (cca 5cm a 10cm) VČETNĚ NUTNÝCH ZEMNÍCH PRACÍ				
	96688 a		VYBOURÁNÍ KANALIZAČNÍ ŠACHTY KOMPLETNÍCH	KUS	1.00	3,240.00	3,240.00
			ROZEBRÁNÍ ČÁSTI ŠACHTY PRO SNÍŽENÍ (cca 10cm)				
			VČETNĚ NUTNÝCH ZEMNÍCH PRACÍ				
	96689		ODSTRANĚNÍ ZEMNÍCH SOUPRAV snížení vč. zemních prací	KUS	3.00	1,800.00	5,400.00
			Ostatní konstrukce a práce				29,940.00
	91762		VÝSKOVA ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ KAMENNÝCH	M	60.00	499.00	29,940.00
			bourání betonu 60 x 0.3*0.3				

225 cena dle SOD

285 otkp2022

316 otkp2022

403.75 cena dle SOD

233.75 cena dle SOD

22.78 cena dle SOD

743.75 cena dle SOD

775 cena dle SOD

38.25 cena dle SOD

318.75 cena dle SOD

6375 cena dle SOD

2470 otkp2022

2020 otkp2022

3240 otkp2022

499 otkp2022

Dílčí změnový list

číslo:

2

stavba (název dle SOD):

„Souvislá údržba po opravách IS - lokalita Slovanské údolí a Javorová, Liberec“

číslo SOD:

4/21/176 (č. SML)

číslo zakázky:

Objednatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

sídlo:

460 01, Nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec 1

IČ:

00262978

Zhotovitel:

1. jizerskohorská stavební společnost, s.r.o.

sídlo:

Pražská 392, 463 42, Hodkovice nad Mohelkou

IČ:

49904884

název změnového listu:

Směrová úprava silničních obrub ul. Javorová - trasa „B“

popis změny:

Směrová a lokálně i výšková úprava kamenných silničních obrub a kamenných krajků v nezbytné délce úseku 130 m, resp. 66m a úpravy šířky vozovky a dále s tím navazující stavební úpravy, zejm. nutné zemní práce a výšková úprava kanalizačních šachet - zásah do majetku SVS, a.s.

důvod změny:

Změny jsou vyvolané požadavky místních obyvatel a pokynem investora.

vliv na cenu díla:

ANO/NE

popis vlivu

původní cena dle SOD

nová cena

ANO

128,265.20

vliv na lhůtu realizace:

ANO

+ 1 kalendářní týden

vliv na záruky:

NE

vliv na platební podmínky:

NE

-

příloha:

ZBV zpracovaný projektantem - NÝDRLE projektová kancelář, rozpočet změn

Zpracoval:	jméno	podpis
STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC	Jitka Beranová	

datum
05 -12- 2022

Odsouhlasil:

Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvedenými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD.

za objednatele:	jméno	razítko, podpis	datum
TDI:	Aleš Bednář		05 -12- 2022
oprávněný zástupce investora:	Mgr. Lukáš Hýbner		05 -12- 2022
autorský dozor zástupce:	Ing. Zbyněk Nýdrle/ K. Vašíčková		05 -12- 2022
za zhotovitele:	jméno		datum
stavbyvedoucí:	Vladimír Blabla		05 -12- 2022
oprávněný zástupce:	Tomáš Pasecký		05 -12- 2022

Změnový list číslo 2 (ZL 2):

Název stavby:	Souvislá údržba po opravách IS, Lokalita Slovanské údolí a Javorová, Liberec
Investor / stavebník:	Statutární město Liberec nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1 IČ: 00262978
Zhotovitel:	1. jizerskohorská stavební společnost, s.r.o. Pražská 392 463 42 Hodkovice nad Mohelkou
Projektant:	Nýdrle – projektová kancelář s.r.o. Nad Okrouhlíkem 2365/17, 18200, Praha 8 IČ: 28474961 Zodpovědný projektant: Ing. Zbyněk Nýdrle
Smlouva o dílo:	SoD č. 4/21/0176 z 24.1.2022
Změna:	ZL 2 - Směrová úprava silničních obrub ul. Javorová – trasa „B“
Popis změny: Na základě vytyčení obrub na staveništi (trasa „B“) za účasti zástupce investora a projektanta (viz požadavky vzešlé z jednání z 31/10/2022), a dále z důvodu zjištěné kolize polohy obrub a krajníků vůči stávající stromové aleji a vůči poklopům šachet, vzešel požadavek od investora na úpravu směrového a šířkového řešení vozovky místní komunikace v ulici Javorová v úseku km 0,010 – km 0,140, resp. km 0,044 – km 0,110. Jedná se o směrovou a lokálně i výškovou úpravu kamenných silničních obrub a kamenných krajníků v nezbytné délce úseku 130m, resp. 66,0m a úpravy šířky vozovky a dále s tím navazující stavební úpravy, zejména nutné zemní práce a výšková úprava kanalizačních šachet – zásah do majetku SVS a.s.) Tato změna má přímý vliv na finanční a časový harmonogram stavby – nezbytné změnou vyvolané prodloužení termínu plnění díla o 1 kalendářní týden.	
Přílohy: 1. Situace – trasa „B“ – ul. Javorová (změna z 3.11.2022) 2. Příčné řezy – trasa „B“ – ul. Javorová (změna z 3.11.2022)	

V Liberci dne 10.11. 2022

Ing. Zbyněk Nýdrle (projektant)



Firma: NYDRLE ZBYNĚK

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: 20-126 Souvislá údržba po opravách IS, lokalita Slovanské údolí a Javorová, Liberec
Rozpočet: 101_ZZ změna stavby - ul. Javorová - položová úprava silničních obrub

20-126 Souvísilá údržba po opravách IS, lokalita Slovenské údolí a Javorová, Liberec				101_ZZ	128 265.20		
101_ZZ změna stavby - ul. Javorová - polohová úprava silničních obrub							
Poř. číslo	Kód položky	Varianty	Název položky	MJ	Množství	Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
0							
	014101		Všeobecné konstrukce a práce				14 950.00
			POPLATKY ZA SKLADKU 84m3 - 42m3 = 42m3	M3	42.00	225.00	9 450.00
	02910		OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ	KPL	1.00	2 500.00	2 500.00
	02720		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚ REGUJACÍ A OCHRANU DOPRAVY 1/12 4497	KPL	1.00	3 000.00	3 000.00
1							
	123738		Zemní práce				54 388.95
			ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 20KM	M3	84.00	403.75	33 915.00
			840m2 x 0,1m = 84,00m3				
	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	840.00	22.78	19 135.20
			840m2				
	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	1.80	743.75	1 338.75
			2*1,5*0,6 =1,8 M3				
5							
	56330		Komunikace				-7 106.25
			VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI	M3	42.00	775	32 550.00
			84/2 = 42m3 celkem 50%				
	58221		DLAŽDĚNÍ KRYTŮ Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA	M2	-25.00	1 470.00	-36 750.00
			Odpčet : - 25m2				
	56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI	M3	-3.75	775	-2 906.25
			Odpčet : - 25m2 x0,15 = - 3,75M3				
8							
	87433		Potrubi				66 032.50
			POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DO 150 MM	M	2.00	318.75	637.50
	89712 a		VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	1.00	6 375.00	6 375.00
			BEZ NAKUPU - MONTÁŽ UV z pol.č. 96687				
			VČETNĚ LOŽNÝCH A PODKLADNÍCH VRSTEV				
	89914		ŠACHTOVÉ BETONOVÉ SKRUŽE SAMOSTATNĚ	KUS	12.00	2 470.00	29 640.00
			12ks (1 sestava je ze 3ks)				
	96687 a		VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSŤÍ KOMPLETNÍCH	KUS	1.00	2 020.00	2 020.00
			PRO SNÍŽENÍ (cca 5cm a 10cm)				
			VČETNĚ NUTNÝCH ZEMNÍCH PRACÍ				
	96688 a		VYBOURÁNÍ KANALIZAČ. ŠACHTY KOMPLETNÍCH	KUS	4.00	3 240.00	12 960.00
			ROZEBRÁNÍ ČÁSTI ŠACHTY PRO SNÍŽENÍ (cca 10cm)				
			VČETNĚ NUTNÝCH ZEMNÍCH PRACÍ				
	966899		ODSTRANĚNÍ ZEMNÍCH SOUPRAV snížení vč.zemních prací	KUS	8	1800	14 400.00
			8ks				

225 cena dle SOD

403.75 cena dle SOD

22.78 cena dle SOD

743.75 cena dle SOD

775 cena dle SOD

1470 cena dle SOD

775 cena dle SOD

318.75 cena dle SOD

6375 cena dle SOD

2470 otkp2022

2020 otkp2022

3240 otkp2022

Interní kalkulace

Dílčí změnový list

číslo:

3

stavba (název dle SOD):

„Souvislá údržba po opravách IS - lokalita Slovanské údolí a Javorová, Liberec“

číslo SOD:

4/21/176 (č. SML)

číslo zakázky:

Objednatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

sídlo:

460 01, Nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec 1

IČ:

00262978

Zhotovitel:

1. jizerskohorská stavební společnost, s.r.o.

sídlo:

Pražská 392, 463 42, Hodkovice nad Mohelkou

IČ:

49904884

název změnového listu:

Výšková úprava silničních obrub ul. Slovanské údolí (trasa C) a sanace podloží v ul. Javorová (trasa B)

popis změny:

Na základě vytýčení obrub na staveništi v ulici Slovanské údolí (trasa „C“) vzešel od investora požadavek na úpravu výškového řešení vozovky místní komunikace Slovanské údolí v nezbytné délce úseku cca 30 m v úseku km 0,010 - km 0,040. Na základě kontroly stavby bylo rozhodnuto o sanování neúnosného podloží v nejnutnějším rozsahu v ulici Javorová (trasa „B“).

důvod změny:

Změny jsou vyvolané požadavky místních obyvatel a pokynem investora.

vliv na cenu díla:

ANO/NE

popis vlivu v Kč bez DPH

ANO

186,543.34

vliv na lhůtu realizace:

ANO

+ 2 kalendářní týdny

vliv na záruky:

NE

vliv na platební podmínky:

NE

-

příloha:

ZBV zpracovaný projektantem - NÝDRLE projektová kancelář, rozpočet změn

Zpracoval:	jméno	podpis	datum
STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC	Jitka Beranová		05 -12- 2022

Odsouhlasil:

Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvedenými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD.

za objednatele:	jméno	razítko, podpis	datum
TDI:	Aleš Bednář		05 -12- 2022
oprávněný zástupce investora:	Mgr. Lukáš Hýbner		05 -12- 2022
autorský dozor zástupce:	Ing. Zbyněk Nýdrle/ K. Vašíčková		05 -12- 2022
za zhotovitele:	jméno		datum
stavbyvedoucí:	Vladimír Blabla		05 -12- 2022
oprávněný zástupce:	Tomáš Pasecký		05 -12- 2022

Změnový list číslo 3 (ZL 3):

Název stavby: **Souvislá údržba po opravách IS, Lokalita Slovanské údolí a Javorová, Liberec**

Investor /
stavebník: **Statutární město Liberec**
nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1
IČ: 00262978

Zhotovitel: **1. jizerskohorská stavební společnost, s.r.o.**
Pražská 392
463 42 Hodkovice nad Mohelkou

Projektant: **Nýdrle – projektová kancelář s.r.o.**
Nad Okrouhlíkem 2365/17, 18200, Praha 8
IČ: 28474961
Zodpovědný projektant: Ing. Zbyněk Nýdrle

Smlouva o dílo: SoD č. 4/21/0176 z 24.1.2022

Změna:

ZL 3 – Výšková úprava silničních obrub ul. Slovanské údolí „C“ a sanace podloží v ul. Javorová „B“

Popis změny:

Na základě vytyčení obrub na staveništi (trasa „C“) za účasti zástupce investora a projektanta (viz požadavky vzešlé z jednání z 14/11/2022), vzešel požadavek od investora na úpravu výškového řešení vozovky místní komunikace v ulici Slovanské údolí v nezbytné délce úseku cca 30m v úseku km 0,010 – km 0,040.

Na základě kontroly stavby bylo rozhodnut o sanování neúnosného podloží v nejnútnejších místech v ulici Javorová(trasa „B“).

Tato změna má přímý vliv na finanční a časový harmonogram stavby – nezbytné změnou vyvolané prodloužení termínu plnění díla o 2 kalendářní týdny.

Přílohy:

1. Soupis prací – Z3 změna stavby – ul. Slovanské údolí – přesazení obruby, Javorová – sanace

V Liberci dne 23.11. 2022

Ing. Zbyněk Nýdrle (projektant)



Firma: NÝDRLE ZBYNĚK

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

20-126 Souvislá údržba po opravách IS, lokalita Slovanské údolí a Javorová, Liberec

101_Z3 změna stavby - ul. Slovanské údolí

Stavba:

Rozpočet:

101_Z3 186543,3438

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
	014101		Všeobecné konstrukce a práce POPLATKY ZA SKLADKU 25*0,3*0,3 = 2,25m ³ + 8,50x0,3x0,3 = 0,765m ³	M3	3.02	225.00	679.50
							679.50
		1	Zemní práce				25,901.09
	123738		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 20 KM (25x2,5x0,97=	M3	60.63	403.75	24,477.34
	18110		60,625M3), SANACE ÚPRAVA PLÁNE SE ZHTUTNĚNÍM (25 x 2,5 = 62,50m ²),	M2	62.50	22.78	1,423.75
	5		Komunikace				46,988.25
	56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI, SANAČNÍ VRSTVY 25x2,5x0,97 = 60,625M3 (fca: 63/725 + 32/63 + 0/32)	M3	60.63	775.00	46,988.25
	7		Přidružená stavební výroba				0.00
	8		Potrubi				56,760.00
	89712 a		VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ BEZ NÁKUPU - MONTÁŽ UV z pol.č. 96687 ALE VČETNĚ LOŽNÝCH A PODKLADNÍCH VRSTEV (POSUN NA JINÉ MÍSTO)	KUS	2.00	6,375.00	12,750.00
	96687 a		VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSŤÍ KOMPLETNÍCH PRO POSUN NA JINÉ MÍSTO VČETNĚ NUTNÝCH ZEMNÍCH PRACÍ	KUS	2.00	2,020.00	4,040.00
	96688 a		VYBOURÁNÍ KANALIZAČ. ŠACHET KOMPLETNÍCH ROZEBRÁNÍ ČÁSTI ŠACHTY PRO VÝŠKOVOU ÚPRAVU (cca 10cm) VČETNĚ NUTNÝCH ZEMNÍCH PRACÍ	KUS	7.00	3,240.00	22,680.00
5	89914		ŠACHTOVÉ BETONOVÉ SKRUŽE SAMOSTATNÉ 12ks (1 sestáva je ze 3ks)	KUS	7.00	2,470.00	17,290.00
		9	Ostatní konstrukce a práce				56,214.50
	91782		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ KAMENNÝCH (150x250x1000mm) (při demontáži dochází k bourání betonu 25*0,3*0,3 = 2,25m ³)	M	25.00	499.00	12,475.00
	91782		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ KAMENNÝCH (150x250x1000mm) (při demontáži dochází k bourání betonu 8,50*0,3*0,3 = 0,765m ³)	M	8.50	499.00	4,241.50
			PILÍŘEK ELEKTRO DCK, PLASTOVÝ (pro ČEZ, E.ON) D+M (komplet)	KS	2.00	17,174.00	34,348.00
	587202		PŘEDLAŽDĚNÍ KRYTU Z DLÁŽEB KOSTEK 5x1=5m ²	M2	5.00	1,030.00	5,150.00

225 cena dle SOD

403.75 cena dle SOD

22.78 cena dle SOD

775 cena dle SOD

6375 cena dle SOD

2020 otkp2022

3240 otkp2022

2470 otkp2022

499 otkp2022

499 otkp2022

1030 otkp2022