

Chomutov

Jednotlivé číslo: d202200303/2
Identifikační číslo: d202200446

výtisk č. 1

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. d202200303 ze dne 11. 7. 2022

uzavřený mezi účastníky:

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV

sídlo: Zborovská 4602, 430 28 Chomutov
zastupuje: JUDr. Marek Hrabáč, primátor
IČ: 00261891
DIČ: CZ00261891
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: [REDACTED]
(dále jen "objednatel")

a

Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným

sídlo: Křižíkova 2393, 415 01 Teplice
adresa pro doručování: Křižíkova 2393, 415 01 Teplice
IČ: 40233308
DIČ: CZ40233308
zastupuje: [REDACTED]

bankovní spojení: UniCredit Bank

číslo účtu: [REDACTED]

Zápis ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1578
(dále jen „zhotovitel“)

I. Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 11. 7. 2022 smlouvu o dílo č. d202200303 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je rekonstrukce stávající vodní nádrže Samotář.
2. Předmětem tohoto dodatku je změna díla spočívající v provedení stavebních prací nad rámec předmětu díla (dále jen vícepráce) a neprovedení některých prací a dodávek, které byly součástí předmětu díla (dále jen méněpráce). Z důvodu nepříznivých aktuálních klimatických podmínek (deštivé období) bylo nutné řešit ochránění stavebního díla dodatečně velkou provizorní hrází a vhodně nadimenzovaným potrubím, které zajistí možnost bezpečného pokračování prací. Na základě jednotlivých dílenských dokumentací zpracovaných dle skutečného stavu zaměřeného na místě a revizí došlo k aktualizaci projektové dokumentace. V souvislosti s těmito vícepracemi a méněpracemi se mění též cena a termín díla.
3. Výše uvedené skutečnosti jsou blíže specifikovány ve Změnovém listu č. 2 ze dne 31. 10. 2022, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku, a jehož součástí je zároveň změnový položkový rozpočet.

II. Změna díla

1. Dílo definované v čl. II. odst. 1 smlouvy se tímto dodatkem mění tak, že se sjednávají vícepráce a méněpráce dle změnového listu č. 2 ze dne 31. 10. 2022, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.
2. V čl. II. odst. 2 smlouvy se seznam dokumentů doplňuje takto:
f) Změnový list č. 2 ze dne 31. 10. 2022, který je přílohou č. 2 této Smlouvy.
3. Čl. II. odst. 2 písm. c) smlouvy se ruší a nahrazuje se novým, který zní:
c) zhotovitelem oceněný položkový rozpočet díla, Změnový položkový rozpočet, který je součástí Změnového listu č. 1 ze dne 12. 9. 2022, a Změnový položkový rozpočet, který je součástí Změnového listu č. 2 ze dne 31. 10. 2022 (dále společně jen „položkový rozpočet“).
4. Smlouva se doplňuje o přílohu č. 2) Změnový list č. 2 ze dne 31. 10. 2022, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

III. Změna ceny díla

1. Čl. III. odst. 1 smlouvy se ruší a nahrazuje se novým, který zní:
1. Cena díla byla určena dohodou smluvních stran a činí:

<i>cena bez DPH:</i>	4 495 383,77 Kč
<i>sazba DPH</i>	21%
<i>DPH:</i>	944 030,12 Kč
<i>cena s DPH:</i>	5 439 413,89 Kč

IV. Změna termínu díla

1. Čl. V. odst. 2 smlouvy se ruší a nahrazuje se novým, který zní:
2. Zhotovitel je povinen převzít staveniště a zahájit provádění díla nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy k převzetí staveniště zaslané objednatelem zhotoviteli, a řádně dílo dokončit a předat objednateli do 7. 12. 2022.

V. Závěrečná ustanovení

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří příloha č. 1: Změnový list č. 2 ze dne 31. 10. 2022.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy, nejsou-li v rozporu s tímto dodatkem, zůstávají beze změny.
3. O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada statutárního města Chomutova usnesením č. 903/22 ze dne 21. 11. 2022.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
5. Strany prohlašují, že si tento dodatek smlouvy přečetly, že s jeho obsahem jakož i právními důsledky souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Chomutově dne 01. 12. 2022

V Teplicích dne 30. 11. 2022

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV
JUDr. Marek Hrabáč, primátor

Vodohospodářská společnost s r. o.
společnost s r. o. s názvem



Změnový list

Příloha č. 2

Příloha č. 2 Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. d202200303 ze dne 11.7.2022

Změnový list č. 2 ze dne 31.10.2022

Název stavby:	Rekonstrukce vodní nádrže Samotář
Číslo smluvního vztahu:	SOD d202200303
Název části stavby (PS, SO):	Navýšení položek oproti stávajícímu rozpočtu
Na základě oznámení zhotovitele/objednatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu bodu č.2 (část: II. Dílo) smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu díla	
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> Původní PD předpokládala standardní klimatické podmínky k danému období realizace a dopracování jednotlivých dílenských dokumentací dle aktuálního zaměření na stavbě.	
<u>Nové řešení:</u> Z důvodu nepříznivých aktuálních klimatických podmínek (deštivé období) bylo nutné řešit ochránění stavebního díla dostatečně velkou provizorní hrází a vhodně nadimenzovaným potrubím, které zajistí možnost bezpečného pokračování prací. Na základě jednotlivých dílenských dokumentací zpracovaných dle skutečného stavu zaměřeného na místě a revizí došlo k aktualizaci PD.	
<u>Zdůvodnění změny:</u> Původní PD předpokládala standardní klimatické podmínky, během realizace však bylo značně deštivé období, kdy došlo dokonce k provalení vody do prostoru celé stavby a jejímu zaplavení (pojistná událost, kterou řešil zhotovitel). Současně došlo ke změnám výměr vzhledem vypracování jednotlivých dílenských dokumentací, které byly provedeny na základě aktuálního zaměření skutečného stavu a z toho vyplývající revizí PD.	
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.	

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano
---------------------------------------	-----



Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:

Milan Lipmann, Sings projekční ateliér, s.r.o.

Vliv změny na smluvní cenu:	ano
Cena díla dle smluvního vztahu a Dodatku č.1 vč. DPH:	4 753 578,91,-
Navýšení ceny díla vč. DPH:	685 834,98,-
Nová cena díla vč. DPH:	5 439 413,89,-

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	do 15 týdnů od zahájení provádění díla (21.11.2022)
Nový termín dokončení díla:	dokončení díla do 7.12.2022

Oprávněný zástupce zhotovitele:

Datum: 31.10.2022

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele:

Datum: 31.10.2022

Podpis:

Oprávněný zástupce technického dozoru investora:

Datum: 31.10.2022

Podpis:

Oprávněný zástupce autorského dozoru:

31.10.2022

Datum:

Příloha změnového listu:

Změnový položkový rozpočet

ZL č.2 Rekapitulace

Zakázka:

Vodní nádrž Samotář - rekonstrukce - úprava CÚ 2022/I s odvozem bahna

Poř. Typ Kód

Popis

MJ

Výměra

Jedn. cena


Cena

Cen. soustava

1: Celkové náklady vč. odečtení méněprací

566 805,77

Záměrné prvky		kpl				URS
Zemní práce (bez provizorní hráze a odvodnění potrubím), svise konstrukce, vodorovné konstrukce		kpl				URS
Zemní práce - provizorní hráze a odvodnění potrubím		kpl				URS
méněpráce		kpl				URS



ZL č.2 Zámečnické prvky

Zakázka:

Vodní nádrž Samotář - rekonstrukce - úprava CÚ 2022/I s odvozem bahna

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Vyměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
1: Celkové náklady							
767: Konstrukce zámečnické							
53.	SP	767995114	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 20 do 50 kg	kg	213,854	66 825,83	URS
Příný popis: Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotností přes 20 do 50 kg							
Původní výměra vč. spojovacího materiálu;296*1,2= 355,2 kg							
Nová výměra ((38816/((38583,7/100))-100) což je 60% navýšení *355,2							
Rozdíl							
54.	H	63126003	rošt kompozitní pochůzný litý 44x44/50mm A15 bude upřesněno dle dílenské dokumentace	m2	213,854	25 993,7	URS
Příný popis:							
Původní výměra 5*1,2							
Nová výměra 8,28*1,3							
Rozdíl							
55.	H	63126077	rám pro uložení roštů a poklopů kompozitní V32x55/5mm, V35x55/5mm A15 bude upřesněno dle dílenské dokumentace	m	13,16	12 822,3	URS
Příný popis:							
Původní výměra							
Nová výměra 8,28+1,3+8,28+1,3							
Rozdíl							
56.	SP	767221004	Montáž zábradlí z kompozitů kotvených do ocelové konstrukce	m	3,9	3 293,2	URS
Příný popis: Montáž výztahů z kompozitů zábradlí, kotveného na ocelovou konstrukci							
Původní výměra							
Nová výměra 8,28+1,3+8,28+1,3							
Rozdíl							
57.	H	63126081	zábradlí kompozitní - madlo, dvě vodorovné výplně, výška 1,1m bude upřesněno dle dílenské dokumentace	m	3,76	15 435,6	URS
Příný popis:							
Původní výměra							
Nová výměra 8,28+1,3+8,28+1,3							
Rozdíl							
58.	SP	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,213	149,4	URS
Příný popis:							

ZL č.2 Zemní práce (bez provizorní hráze a odvodnění potrubím), svislé konstrukce, vodorovné konstrukce

Zakázka:

Vodní nádrž Samotář - rekonstrukce - úprava CÚ 2022/I s odvozem bahna

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
1: Celkové náklady							
001: Zemní práce							
6.	SP	124253101	Výkopový pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně	m3	179,655	371 838,01	264 589,8
Příný popis: Výkopový pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelosti I skupiny 3 přes 100 do 1 000 m3							
Původní výměra 7,43*5,5*1,15+17*2,5*1,5							
Nová výměra 12*11*2,2							
Rozdíl							
110,745							
290,4							
179,655							
19.	SP	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3	m3	202,655	79 473,2	URS
Příný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, ovšem se složením bez točivnutí z horniny							
Původní výměra 110,745-23							
Nová výměra 12*11*2,2							
Rozdíl							
87,745							
290,4							
202,655							
N4	SP	213311151	Polštář zhuštěný pod základy ze špekodrti (NOVÁ POLOŽKA)	m3	100,0	143 000,0	URS
Příný popis: cena materiálu,doprava materiálu,uložení materiálu							
vyměra: 10*10*1							
003: Svislé konstrukce							
35.	SP	321351030	Bednění konstrukcí vodních staveb, jinak zakřivené - zřízení	m2	23,894	107 248,2	40 381,2
Příný popis: Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železobetonu vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, od							
Původní výměra 3,37*16,4+2,6*13,32+0,97*3,64+(7,43+6,2)*0,65							
Nová výměra (7,21*2+8,79*2)*0,8+(6,64*2,36)*4+(6,01*2,36*0,6)+(2,65*0,6+7,21*2,65-2*3)*2							
Rozdíl							
102,29							
126,185							
23,894							
36.	SP	321352030	Bednění konstrukcí vodních staveb, jinak zakřivené - odstranění	m2	23,894	4 972,9	URS
Příný popis: Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železobetonu vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, od							
Původní výměra 3,37*16,4+2,6*13,32+0,97*3,64+(7,43+6,2)*0,65							
Nová výměra (7,21*2+8,79*2)*0,8+(6,64*2,36)*4+(6,01*2,36*0,6)+(2,65*0,6+7,21*2,65-2*3)*2							
Rozdíl							
126,185							
23,894							
37.	SP	321366111	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 D do 12 mm	t	0,486	34 722,2	URS
Příný popis: Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odvěrných věží a výp							
Nová výměra 0,486 t (VÝZTUŽ DO PODKLADNÍHO BETONU)							
0,486							

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
N5	SP	953334124	Bobtnavý pásěk do pracovních spar betonových konstrukcí 20x25 s prodlouženou dobou bočtnání (NOVÁ POLOŽKA)	m	120,0		46 080,0	URS
			Snižení ceny o 10% u nových položek (N4 a N5) dle bodu 5. (III. Cena) SoD	Kč	1		- 18 908,0	URS

ZL č.4 Zemní práce - provizorní hráze a odvodnění potrubím

Zakázka:

Vodní nádrž Samotář - rekonstrukce - úprava CÚ 2022/I s odvozem bahna

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
------	-----	-----	-------	----	--------	------------	------	---------------

1: Celkové náklady

001: Zemní práce

5.	SP	115001105	Převedení vody potrubím DN přes 300 do 600	m	77,0		426 213,12	
			<i>Plav pásy - Převedení vody potrubím průměru DN přes 300 do 600</i>				426 213,1	URS
			<i>Původní výměra 7</i>		7,0		72 145,9	
			<i>Nová výměra 42*2</i>		84,0			
			<i>Rozdíl</i>		77,0			
N1	SP	153191121	Těsnění hradicích stěn nepropustnou hrázkou - zřízení (NOVÁ POLOŽKA)	m3	288,0		248 256,0	URS
			60*2*3					
N2	SP	153191131	Těsnění hradicích stěn nepropustnou hrázkou - odstranění (NOVÁ POLOŽKA)	m3	288,0		145 152,0	URS
			60*2*3					
			Snížení ceny o 10% u nových položek (N1 a N2) dle bodu 5. (III. Cena) SOD	Kč			- 39 340,8	URS

ZL č.4 méněpráce

Zakázka:

Vodní nádrž Samotář - rekonstrukce - úprava CÚ 2022/I s odvozem bahna

Por.	Typ	Kód	Popis	MI	V měra	Jedn. cena	Cena	Gen. soustava
------	-----	-----	-------	----	--------	------------	------	---------------

I: Celkové náklady

001: Zemní práce

23.	SP	113151111	Rozebření zpevněných ploch ze silničních dílců	m2	-42,0			
-----	----	-----------	--	----	-------	--	--	--

Průp. popis: Rozebření zpevněných ploch s odměněním na šířku od 20 m nebo s odměněním na dle výskazu podkladů ze silničních dílců

22.	SP	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	-166,71	42,0		
-----	----	-----------	--	---	---------	------	--	--

Výkaz výměr: 7*3*2

Průp. popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

24.	SP	113152112	Odstavení podkladů zpevněných ploch z kameniva drceného	m3	-9,21	166,71		
-----	----	-----------	---	----	-------	--------	--	--

Výkaz výměr: 87,745*1,9

31.	SP	291111111	Podklad pro zpevněné plochy z kameniva drceného 0 až 63 mm	m3	-9,21			
-----	----	-----------	--	----	-------	--	--	--

002: Základy

32.	SP	291201111	Zřízení plochy ze silničních panelů do lože tl 50 mm z kameniva	m2	-42,0	9,21		
-----	----	-----------	---	----	-------	------	--	--

Průp. popis: Zřízení zpevněné plochy ze silničních panelů osazených do lože tl. 50 mm z kameniva

33.	H	59381009	panel silniční 3,00x1,00x0,15m	kus	-14,0			
-----	---	----------	--------------------------------	-----	-------	--	--	--

Průp. popis:

Výkaz výměr: 7,2*3,2*2*0,2

003: Světlé konstrukce								
------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

37.	SP	321366111	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 S05 D do 12 mm	t	-1,26			
-----	----	-----------	---	---	-------	--	--	--

Průp. popis: Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přechod, želez o průměru 10 mm, spojný stěnový, vodních elektrárren, řádů přehrad, odvětvích věží v

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

- 298 071,20

- 39 085,9

- 8 225,3

- 29 175,2

- 1 685,4

- 115 009,5

- 9 587,5

- 18 670,3

- 86 751,7

- 90 377,7

- 90 377,7

- 45 732,5

- 45 732,5

- 7 865,7

- 5 769,0

- 2 096,7

URS

URS

URS

URS

URS

URS

URS

URS

URS

URS

URS

URS

URS

URS

URS

URS

URS

URS

URS

URS

URS

URS

URS