

## **D O D A T E K   č. 1**

**ke smlouvě o dílo uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami  
na akci BBP Opletalova – přístup na TRAM zastávku, P1, č. akce 60362**

**číslo Dodatku Objednatele: 3/22/6100/046/1**

**PID: TSKRP008IRYK**

**číslo Smlouvy Objednatele: 3/22/6100/0046**

**číslo Smlouvy Zhotovitele: 2020067**

### **Článek I. Smluvní strany**

#### **Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.**

se sídlem Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 - Holešovice

IČO: 034 47 286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B, 20059

Zastoupení: Při podpisu tohoto Dodatku je oprávněn zastupovat Objednatele na základě zmocnění uděleného představenstvem, Ing. Josef Richtr, místopředseda představenstva.

(dále také jako „**Objednatel**“)

a

#### **1) DAP. a.s.**

se sídlem Sarajevská 1498/17, 120 00 Praha 2

IČO: 265 08 583

DIČ: CZ26508583

zápis v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 7520

zastoupena: Ing. Jiřím Kilingrem, předsedou představenstva

Mgr. Petrem Ondráškem, členem představenstva

Petrem Loudou, členem představenstva

(Společnost zastupuje ve všech záležitostech každý člen představenstva samostatně)

dále též jako „vedoucí společník“

a

#### **2) SILNICE GROUP a.s.**

se sídlem Na Florenci 2116/15, 110 00, Praha 1 – Nové Město

IČO: 622 42 105

DIČ: CZ62242105

zápis v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 12069

zastoupena: Ing. Karlem Ryplem, předsedou představenstva

Ing. Petrem Duchkem, MBA, místopředsedou představenstva

Petrou Ryplovou, členem představenstva

(Společnost zastupuje ve všech záležitostech každý člen představenstva samostatně)

dále též jako „společník 2“

tj. společnosti, které jsou sdruženy ve smyslu § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve společnost s názvem: "Společnost pro stavby BESIP " a které na základě plné moci ze dne 29.6.2020 a dodatku č. 1 ze dne 23.10.2020 zastupuje vedoucí společník DAP. a.s.  
bankovní spojení: 1387889194/2700  
zastoupena: Mgr. Petr Ondrášek – člen představenstva

(dále také jako „Zhotovitel“)

Smluvní strany dnešního dne uzavírají v souladu s §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“) tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) k dílčí Smlouvě o dílo „**BBP Opletalova – přístup na TRAM zastávku, P1, č. akce 60362**“ ze dne 6.4.2022 (dále jen „Smlouva“).

## **Článek II. Předmět Dodatku**

Předmětem tohoto Dodatku je změna závazku ve smyslu § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a to z důvodu provedení nezbytných a nepředvídatelných dodatečných stavební prací, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy, nebyly Objednateli před uzavřením Smlouvy známy a zároveň nejsou závislé na vůli Zhotovitele.

*méněpráce a vícepráce:*

Ke změně druhu mozaikové dlažby došlo z důvodu napojení nového přístupového chodníku k původní ploše zastávky TRAM, která je zdlážděna z mozaiky žulové štípané a rozhodlo se tedy o sjednocení druhu mozaiky.

-  
ebylo dodáno 136,68 m<sup>2</sup> a zdlážděno 134,0 m<sup>2</sup> mozaiky vápencové řezané

– bylo dodáno a zdlážděno 134 m<sup>2</sup> mozaiky žulové štípané

Z důvodu rozšíření dělicího ostrůvku v křižovatce Bolzanova – Opletalova bylo dodáno a zdlážděno 21 m<sup>2</sup> mozaiky žulové štípané.

Byla provedena předlažba 2 m<sup>2</sup> mozaiky v místě napojení nového chodníku a stávající plochy zastávky.

Z důvodu odhadnutí výměr nebylo provedeno 214,5 m<sup>2</sup> spojovacího živičného postřiku.

Nebylo osazeno 8 bm betonových svodidel Citybloc z důvodu chyby ve výkazu výměr.

Z důvodu dílčí úpravy pro napojení na stávající stav u přechodu pro chodce u čp. 983/45, bylo nutno provést vybourání asfaltového krytu chodníku, byl proveden nový povrch z asfaltu a následně se provedla pokládka hmatných slepeckých prvků Medialine.

Byla provedena oprava asfaltového povrchu o velikosti 16,5 m<sup>2</sup> a pokládka Medialine v šíři 80 cm v celkové délce 3,8 bm.

Bylo nutno dodat 4 ks betonových Citybloků, které byly osazeny u přechodu pro chodce u čp. 983/45. z důvodu bezpečnosti. Bylo provedeno odstranění stávajícího povrchu vozovky do hloubky 20 cm v místě rampy připojovacího chodníku, a to v celkové ploše 9 m<sup>2</sup>. Po instalaci obrubníků muselo být provedeno ošetření styčných spár zálivkou za tepla v délce 29,9 m.

O méněpráce a vícepráce z této změny plynoucí je upravena cena díla.

## **Článek III.**

## **Změna čl. 11. Smlouvy (Cena a platební podmínky)**

1. Čl. 11 odst. 11.1 Smlouvy se v rámci určení ceny za dílo mění takto:

Cena dle Smlouvy bez DPH	1 638 445,71 Kč
Cena méněprací dle Dodatku č. 1 dle § 222/5 ZZVZ bez DPH	- 255 094,01 Kč
Cena víceprací dle Dodatku č. 1 dle §222/5 ZZVZ bez DPH	274 791,00 Kč
<b>Cena dle Smlouvy včetně Dodatku č. 1 bez DPH</b>	<b>1 658 142,70 Kč</b>

2. Celková hodnota změny závazku ze smlouvy dle Dodatku č. 1 dle § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, nepřekročí 50% původní hodnoty závazku ze Smlouvy a zároveň nepřekročí celkový cenový nárůst 30% původní hodnoty závazku ze Smlouvy.
3. Ostatní ustanovení čl. 11 odst. 11.1 Smlouvy se nemění.

### **Článek IV. Závěrečná ustanovení**

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejnění těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je vyhotoven v 5 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři stejnopisy a Zhotovitel dva stejnopisy. V případě, že je Dodatek uzavírán elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Dodatku, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců Smluvních stran.
5. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku, že s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný, a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

Příloha: ZBV 1 až 3

*Podpisy Dodatku č. 1 následují na další stránce.*

V Praze dne

Za Objednatele:

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

**Ing. Josef**  
**Richtr**

Digitálně podepsal  
Ing. Josef Richtr  
Datum: 2022.12.07  
08:25:19 +01'00'

Ing. Josef Richtr

místopředseda představenstva

V Praze dne

Za Zhotovitele:

DAP. a.s.(vedoucí společník)

**Mgr. Petr**  
**Ondrášek**

Digitálně podepsal  
Mgr. Petr Ondrášek  
Datum: 2022.11.28  
12:06:39 +01'00'

Mgr. Petr Ondrášek

generální ředitel a člen představenstva

## Změnový list pro změny dle § 222 odst. 5ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: BBP Opletalova – přístup na TRAM zastávku, P1, č. akce 60362  Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:  .../...	Číslo ZBV:  1
--	---	---------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 6.4.2022

Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Veletržní 1623/24, Holešovice, 170 00 Praha 7

Zhotovitel: DAP.a.s., Sarajevská 1498/17, 120 00 Praha 2

<u>Přílohy změnového listu:</u>  (a) Rozpis ocenění změn položek, (b) Přehled změn stavby (c) Vyjádření TDS	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; padding: 5px;">           Paré č.1 Příjemce             DAP.a.s. Sarajevská 1498/17 Praha 2 120 00         </td> <td style="width: 50%; padding: 5px;">           Paré č. 2 Příjemce             Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a. s. Veletržní 1623/24 Holešovice 170 00 Praha 7         </td> </tr> </table>	Paré č.1 Příjemce  DAP.a.s. Sarajevská 1498/17 Praha 2 120 00	Paré č. 2 Příjemce  Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a. s. Veletržní 1623/24 Holešovice 170 00 Praha 7
Paré č.1 Příjemce  DAP.a.s. Sarajevská 1498/17 Praha 2 120 00	Paré č. 2 Příjemce  Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a. s. Veletržní 1623/24 Holešovice 170 00 Praha 7		

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

1. - nebylo dodáno 136,68 m<sup>2</sup> a zadlážděno 134,0 m<sup>2</sup> mozaiky vápencové řezané  
 – bylo dodáno a zadlážděno 134 m<sup>2</sup> mozaiky žulové štípané  
 Ke změně druhu mozaikové dlažby došlo z důvodu napojení nového přístupového chodníku k původní ploše zastávky TRAM, která je zadlážděna z mozaiky žulové štípané se rozhodlo o sjednocení druhu mozaiky.
2. - bylo dodáno a zadlážděno 21 m<sup>2</sup> mozaiky žulové štípané  
 z důvodu rozšíření dělícího ostrůvku v křižovatce Bolzanova – Opletalova
3. – předlažba mozaiky 2 m<sup>2</sup>  
 Byla provedena předlažba mozaiky v místě napojení nového chodníku a stávající plochy zastávky.

Údaje v Kč bez DPH:

Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	- 247 346,31 Kč	228 550,90 Kč	- 18 795,41 Kč

**Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:**

Zaměstnanec TSK určený v rámci organizační struktury k projednání ZBV

Investiční ředitel TSK

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedené jsou popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné doklady.

**Objednatel**

Náměstek GŘ, sekce investiční TSK

**Zhotovitel DAP. a.s.**

## Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 1

Příloha č. 3 Manuálu

Evidenční číslo a název stavby: BBP Opletalova – přístup na TRAM zastávku, P1, č. akce 60362

## ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

Číslo a název SO/PS:

č. 1

## Změna položek podle odst. 5 § 222

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Cena vypuštěných prací v Kč	Cena dodatečných prací v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	12	Litý asfalt MA 8 tloušťky vrstvy 3 cm - posy	m2	0,00	0,00	0,00	385,02	0,00		0,00	0,00	0,00	100,00%
	18	Vložka pod litý asfalt z lepenky nepískované	m2	134,00	134,00	0,00	28,40	3 805,60		0,00	3 805,60	0,00	0,00%
	21	Postřik živičný spojovací z mod.aktionaktivní asf. Emulze v množství do 1,2 kg/m2	m2	230,00	230,00	0,00	33,80	7 774,00	0,00	0,00	7 774,00	0,00	0,00%
	22	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 20 mm hl 40 mm pro těsnící závluku v živičném krytu	m	0,00	0,00	0,00	107,12	0,00		0,00	0,00	0,00	100,00%
	24	Nalítí hrany asfaltovou závlukou do 150 mm	m	0,00	0,00	0,00	54,34	0,00		0,00	0,00	0,00	100,00%
	27	Kostka mozaiková žulová - štípaná rozměr	m2	0,00	155,00	155,00	865,26	0,00		134 115,30	134 115,30	134 115,30	100,00%
	30	Kostka mozaiková vápencová - řezaná (tmavá, bílá, červená) rozměr 4/6/6 cm	m2	136,68	0,00	-136,68	1 253,40	171 314,71	-171 314,71	0,00	0,00	-171 314,71	-100,00%
	61	Dláždění z kostek mozaikových štípaných d	m2	0,00	155,00	155,00	608,06	0,00		94 249,30	94 249,30	94 249,30	100,00%
	64	Dláždění z kostek mozaikových řezaných do vápenocementové malty	m2	134,00	0,00	-134,00	567,40	76 031,60	-76 031,60	0,00	0,00	-76 031,60	-100,00%
	91	Odstraňování asfaltových krytů do tloušťky vrstvy 4 cm včetně naložení, odvozu vybouraného materiálu, skládkovného, očištění povrchu	m2	0,00	0,00	0,00	235,98	0,00		0,00	0,00	0,00	100,00%
	92	Odstraňování asfaltových krytů za každý další 1 cm tloušťky vrstvy včetně naložení, odvozu vybouraného materiálu, skládkovného, očištění povrchu	m2	0,00	0,00	0,00	59,00	0,00		0,00	0,00	0,00	100,00%
	103	Řezání asfaltových krytů tloušťky vrstvy 10	bm	0,00	0,00	0,00	164,57	0,00		0,00	0,00	0,00	100,00%
	110	Rozebrání dlažby včetně očištění, rozříděn	m2	0,00	2,00	2,00	93,15	0,00		186,30	186,30	186,30	100,00%
	152	Ze směsi stmelené hydraulickým pojivem třídy pevnosti C3/4 tloušťky vrstvy 10 cm se zhutněním	m2	16,00	16,00	0,00	333,20	5 331,20		0,00	5 331,20	0,00	0,00%
	153	Ze směsi stmelené hydraulickým pojivem třídy pevnosti C3/4 za každý další 1 cm tloušťky vrstvy se zhutněním	m2	1440,00	1 440,00	0,00	33,30	47 952,00		0,00	47 952,00	0,00	0,00%

230	Zbroušení stávajícího VDZ	m2	230,00	230,00	0,00	326,80	75 164,00		0,00	75 164,00	0,00	0,00%	
233	Dodávka a zřízení VDZ dvousložkovým plastem včetně předznačení, ruční aplikace	m2	519,25	519,25	0,00	426,80	221 615,90		0,00	221 615,90	0,00	0,00%	
239	Plastové varovné, signální a hmatné pásy pro umělé vodící linie šířky 42 cm - MEDIALAIN	m	121,00	121,00	0,00	827,10	100 079,10		0,00	100 079,10	0,00	0,00%	
240	Plastové varovné, signální a hmatné pásy pro umělé vodící linie šířky 80 cm - MEDIALAIN	m	12,00	12,00	0,00	947,60	11 371,20		0,00	11 371,20	0,00	0,00%	
250	Demontáž betonových svodidel výšky 50cm	bm	16,00	16,00	0,00	57,30	916,80		0,00	916,80	0,00	0,00%	
253	Montáž betonových svodidel výšky 50 cm	bm	16,00	16,00	0,00	62,20	995,20	0,00	0,00	995,20	0,00	0,00%	
272	Hodinová sazba (pro práce nespecifikované v ceníkových položkách)	hod.	2556,00	2 556,00	0,00	350,80	896 644,80		0,00	896 644,80	0,00	0,00%	
286	Montáž zábradlí čtyřmadlového	bm	48,00	48,00	0,00	283,70	13 617,60		0,00	13 617,60	0,00	0,00%	
301	Nátěr zábradlí se čtyřmi a více madly (v ceně oškrábání, umytí, 1 x základní barva, 2 x email)	bm	48,00	48,00	0,00	121,50	5 832,00		0,00	5 832,00	0,00	0,00%	
<b>Celkem</b>								1 638 445,71	-247 346,31	228 550,90	1 619 650,30	-18 795,41	

Za Zhotovitele:

Datum: **Mgr. Petr Ondrášek**  
Digitálně podepsal  
Mgr. Petr Ondrášek  
Datum: 2022.10.07  
12:19:45 +0200

Za Objednatele:

Datum:

**PŘEHLED ZMĚN STAVBY (údaje v Kč bez DPH)**

Název a evidenční číslo Stavby: **BBP Opletalova - přístup na TRAM zastávku, P1,č.akce 60362**

1	Přijaté smluvní částka bez rezervy a DPH	1 638 445,71 Kč
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	1 658 142,70 Kč
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	101,20%
4=(24/1)*100	Sledování vyhrazených změn dle § 100 ZZVZ	0,00%
5=(39/1)*100	Sledování záměny položek dle § 222 odst. (7) ZZVZ	0,00%

6=30+34	Suma ceny vypuštěných a dodatečných prací dle § 222 odst. (5) a (6) ZZVZ	19 696,99 Kč	bez ABS
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Změn dle § 222 odst. (5) a (6) ZZVZ	1,20%	limit nepřekročen
8=100	Zákonný limit 30 % pro Změny dle § 222 odst. (5) a (6) ZZVZ	491 533,71 Kč	

9=(32/1)*100	Sledování limitu 50 % pro nezbytné dodatečné práce dle § 222 odst. (5) ZZVZ (ABS)	32,34%	limit nepřekročen
10=(36/1)*100	Sledování limitu 50 % pro Změny nepředvídané dle § 222 odst. (6) ZZVZ (ABS)	0,00%	limit nepřekročen
11=1*10,6	Zákonný limit 50 % pro Změny dle § 222 odst. (5) a (6) ZZVZ	819 222,86 Kč	

Sledování limitů pro Změny de minimis dle § 222 odst. (4) ZZVZ

12=(28/1)*100	Sledování čerpání limitu 15 % z Přijaté smluvní částky (ABS)	0,00%	limit nepřekročen
13=28	Sledování čerpání limitu (ABS)	245 767 Kč	0 Kč limit nepřekročen
14=149224000/28	Zbývá do vyčerpání limitu	245 767 Kč	245 767 Kč

OK v limitu

SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Hodnota ZBV	Vyhrazená změna dle § 100 ZZVZ (Doměrky)			Změny de minimis dle § 222 odst. (4) ZZVZ			Nezbytné dodatečné práce dle § 222 odst. (5) ZZVZ				Změny nepředvídané dle § 222 odst. (6) ZZVZ				Záměna položek dle § 222 odst. (7) ZZVZ			
						Cena vypuštěných prací (zadává se znaménkem minus)	Cena dodatečných prací	Suma ceny vypuštěných a dodatečných prací	Cena abs. Hodnot ceny vypuštěných a dodatečných prací	limit 15 %	Suma abs. Hodnot ceny vypuštěných a dodatečných prací	Cena vypuštěných prací (zadává se znaménkem minus)	Cena dodatečných prací	Suma ceny vypuštěných a dodatečných prací	Suma abs. Hodnot ceny vypuštěných a dodatečných prací	Cena vypuštěných prací (zadává se znaménkem minus)	Cena dodatečných prací	Suma ceny vypuštěných a dodatečných prací	Suma abs. Hodnot ceny vypuštěných a dodatečných prací	Cena vypuštěných prací (zadává se znaménkem minus)	Cena dodatečných prací	Suma ceny vypuštěných a dodatečných prací	
16	17	18	19=22+25+28+33+37	20=23+26+30+34+38	21=19+20	22	23	24=22+23	25	26	27=(26/1)*100	28=(25+26	29	30	31=29+30	32=(29/30	33	34	35=33+34	36=(33/34	37	38	39=37+38
			- 256 094,01	274 791,00	19 696,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	- 256 094,01	274 791,00	19 696,99	529 886,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	změna 1	- 247 346,31	228 550,90	- 18 795,41			0,00		0,00	0,00%	- 247 346,31	228 550,90	-18 795,41	476 897,21			0,00	0,00				0,00
	2	změna 1	- 7 747,70	14 821,50	7 073,80			0,00		0,00	0,00%	- 7 747,70	14 821,50	7 073,80	22 869,20			0,00	0,00				0,00
	3	změna 1	0,00	31 418,60	31 418,60			0,00		0,00	0,00%	0,00	31 418,60	31 418,60	31 418,60			0,00	0,00				0,00

**Poznámka:** Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu vyhrazené změny, Evidenčního listu smluvních kompenzačních nároků či Změnového listu ke schválení.



Věc: **Vyjádření TDS k Návrhu změny č.1 ze dne 17.8.2021**

Stavba: *BBP 60362 Opletalova – přístup na TRAM zastávku, P1*

Číslo jednací: *2022/TDS/001*

Datum: *9.5.2022*

Vyřizuje

Popis změny: Z důvodů již hotové zastávky TRAM vznikly tyto změny. Na místním šetření bylo dohodnuto o změně druhu mozaiky, dle již hotové TRAM zastávky, chybné umístění Medialine došlo k vybourání části chodníkového asfaltu. Dle skutečnosti nebyly provedeny stavební práce – montáž betonových svodidel Citybloc (pouze 8 m), dodání dalších 4 ks betonových Citybloků (chyba ve výkazu výměr) a odstranění stávajícího povrchu vozovky do hloubky 20 cm v místě rampy připojovacího chodníku – 9 m<sup>2</sup>.

Posouzení položek: *TDS provedl kontrolu množství jednotlivých položek předložené změny, přičemž se změnou množství rozsahu v jednotlivých položkách souhlasí.*

***TDS s touto navrženou změnou souhlasí a zároveň potvrzuje uvedené skutečnosti. Dodavatelem navržené řešení je z technického hlediska vhodným řešením zjištěné změny.***

Podpis:

  


## Změnový list pro změny dle § 222 odst. 5 ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: BBP Opletalova – přístup na TRAM zastávku, P1, č.akce 60362	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:  .../...	Číslo ZBV:  2
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 6.4.2022  
 Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Veletržní 1623/24, Holešovice, 170 00 Praha 7  
 Zhotovitel: DAP.a.s., Sarajevská 1498/17, 120 00 Praha 2

<u>Přílohy změnového listu:</u>  (a) Rozpis ocenění změn položek, (b) Přehled změn stavby (c) Vyjádření TDS	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; padding: 5px;">           Paré č.1 Příjemce             DAP.a.s.            Sarajevská            1498/17            Praha 2            120 00         </td> <td style="width: 50%; padding: 5px;">           Paré č. 2 Příjemce             Technická správa            komunikací hl. m. Prahy,            a. s.            Veletržní 1623/24            Holešovice            170 00 Praha 7         </td> </tr> </table>	Paré č.1 Příjemce  DAP.a.s. Sarajevská 1498/17 Praha 2 120 00	Paré č. 2 Příjemce  Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a. s. Veletržní 1623/24 Holešovice 170 00 Praha 7
Paré č.1 Příjemce  DAP.a.s. Sarajevská 1498/17 Praha 2 120 00	Paré č. 2 Příjemce  Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a. s. Veletržní 1623/24 Holešovice 170 00 Praha 7		

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

1. Nebylo provedeno 214,5 m<sup>2</sup> spojovacího živičného postřiku z důvodu odhadnutí výměr.
2. Nebylo osazeno 8 bm betonových svodidel Citybloc z důvodu chyby ve výkazu výměr.
3. Byla provedena oprava asfaltového povrchu o velikosti 16,5 m<sup>2</sup> a pokládka Medialine v šíři 80 cm v celkové délce 3,8 bm. Z důvodu dílčí úpravy pro napojení na stávající stav u přechodu pro chodce u čp. 983/45, bylo nutno provést vybourání asfaltového krytu chodníku a byl proveden nový povrch z asfaltu a následně se provede pokládka hmatných slepeckých prvků Medialine.

Údaje v Kč bez DPH:

Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	7747,70 Kč	14821,50 Kč	7 073,80 Kč

**Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:**

Zaměstnanec TSK určený v rámci organizační struktury k projednání ZBV	
Investiční ředitel TSK	
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedené změny byly popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu pro evidenci účely. Na důkaz toho připojujeme	
<b>Objednatel</b> Náměstek GŘ, sekce investiční TSK	
<b>Zhotovitel DAP.a.s.</b>	
	Číslo paré:

## Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 2

Příloha č. 3 Manuálu

Evidenční číslo a název stavby: BBP Opletalova – přístup na TRAM zastávku, P1, č. akce 60362

## ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

Číslo a název SO/PS:

č. 2

## Změna položek podle odst. 5 § 222

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Cena vypuštěných prací v Kč	Cena dodatečných prací v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	12	Litý asfalt MA 8 tloušťky vrstvy 3 cm - posypaný	m2	0,00	16,50	16,50	385,02	0,00		6 352,83	6 352,83	6 352,83	100,00%
	18	Vložka pod litý asfalt z lepenky nepískované	m2	134,00	134,00	0,00	28,40	3 805,60		0,00	3 805,60	0,00	0,00%
	21	Postřik živičný spojovací z mod. akcionaktivní asf. Emulze v množství do 1,2 kg/m2	m2	230,00	15,50	-214,50	33,80	7 774,00	-7 250,10	0,00	523,90	-7 250,10	-93,26%
	22	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 20 mm hl 40 mm pro těsnící závluku v živičném krytu	m	0,00	0,00	0,00	107,12	0,00		0,00	0,00	0,00	100,00%
	24	Nalítí hrany asfaltovou závlukou do 150 mm	m	0,00	0,00	0,00	54,34	0,00		0,00	0,00	0,00	100,00%
	27	Kostka mozaiková žulová - štípaná rozměr	m2	0,00	155,00	155,00	865,26	0,00		134 115,30	134 115,30	134 115,30	100,00%
	30	Kostka mozaiková vápencová - řezaná (tmavá, bílá, červená) rozměr 4/6/6 cm	m2	136,68	0,00	-136,68	1 253,40	171 314,71	-171 314,71	0,00	0,00	-171 314,71	-100,00%
	61	Dláždění z kostek mozaikových štípaných do	m2	0,00	155,00	155,00	608,06	0,00		94 249,30	94 249,30	94 249,30	100,00%
	64	Dláždění z kostek mozaikových řezaných do vápenocementové malty	m2	134,00	0,00	-134,00	567,40	76 031,60	-76 031,60	0,00	0,00	-76 031,60	-100,00%
	91	Odstraňování asfaltových krytů do tloušťky vrstvy 4 cm včetně naložení, odvozu vybouraného materiálu, skládkovného, očištění povrchu	m2	0,00	16,50	16,50	235,98	0,00		3 893,67	3 893,67	3 893,67	100,00%
	92	Odstraňování asfaltových krytů za každý další 1 cm tloušťky vrstvy včetně naložení, odvozu vybouraného materiálu, skládkovného, očištění povrchu	m2	0,00	16,50	16,50	59,00	0,00		973,50	973,50	973,50	100,00%
	103	Řezání asfaltových krytů tloušťky vrstvy 10	bm	0,00	0,00	0,00	164,57	0,00		0,00	0,00	0,00	100,00%
	110	Rozebrání dlažby včetně očištění, rozřídění	m2	0,00	2,00	2,00	93,15	0,00		186,30	186,30	186,30	100,00%
	152	Ze směsi stmelené hydraulickým pojivem třídy pevnosti C3/4 tloušťky vrstvy 10 cm se zhutněním	m2	16,00	16,00	0,00	333,20	5 331,20		0,00	5 331,20	0,00	0,00%
	153	Ze směsi stmelené hydraulickým pojivem třídy pevnosti C3/4 za každý další 1 cm tloušťky vrstvy se zhutněním	m2	1440,00	1 440,00	0,00	33,30	47 952,00		0,00	47 952,00	0,00	0,00%

230	Zbroušení stávajícího VDZ	m2	230,00	230,00	0,00	326,80	75 164,00		0,00	75 164,00	0,00	0,00%	
233	Dodávka a zřízení VDZ dvousložkovým plastem včetně předznačení, ruční aplikace	m2	519,25	519,25	0,00	426,80	221 615,90		0,00	221 615,90	0,00	0,00%	
239	Plastové varovné, signální a hmatné pásy pro umělé vodící linie šířky 42 cm - MEDIALAIN	m	121,00	121,00	0,00	827,10	100 079,10		0,00	100 079,10	0,00	0,00%	
240	Plastové varovné, signální a hmatné pásy pro umělé vodící linie šířky 80 cm - MEDIALAIN	m	12,00	15,80	3,80	947,60	11 371,20		3 600,88	14 972,08	3 600,88	31,67%	
250	Demontáž betonových svodidel výšky 50cm	bm	16,00	16,00	0,00	57,30	916,80		0,00	916,80	0,00	0,00%	
253	Montáž betonových svodidel výšky 50 cm	bm	16,00	8,00	-8,00	62,20	995,20	-497,60	0,00	497,60	-497,60	-50,00%	
272	Hodinová sazba (pro práce nespecifikované v ceníkových položkách)	hod.	2556,00	2 556,00	0,00	350,80	896 644,80		0,00	896 644,80	0,00	0,00%	
286	Montáž zábradlí čtyřmadlového	bm	48,00	48,00	0,00	283,70	13 617,60		0,00	13 617,60	0,00	0,00%	
301	Nátěr zábradlí se čtyřmi a více madly (v ceně oškrábání, umytí, 1 x základní barva, 2 x email)	bm	48,00	48,00	0,00	121,50	5 832,00		0,00	5 832,00	0,00	0,00%	
<b>Celkem</b>								1 638 445,71	-255 094,01	243 371,78	1 626 723,48	-11 722,23	

Za Zhotovitele:

Datum: **Mgr. Petr Ondrášek**  
Digitálně podepsal  
Mgr. Petr Ondrášek  
Datum: 2022.10.07  
12:18:46 +02'00'

Za Objednatele:

Datum:

**PŘEHLED ZMĚN STAVBY (údaje v Kč bez DPH)**

Název a evidenční číslo Stavby: **BBP Opletalova - přístup na TRAM zastávku, P1,č.akce 60362**

1	Přijaté smluvní částka bez rezervy a DPH	1 638 445,71 Kč
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	1 658 142,70 Kč
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	101,20%
4=(24/1)*100	Sledování vyhrazených změn dle § 100 ZZVZ	0,00%
5=(39/1)*100	Sledování záměny položek dle § 222 odst. (7) ZZVZ	0,00%

6=30+34	Suma ceny vypuštěných a dodatečných prací dle § 222 odst. (5) a (6) ZZVZ	19 696,99 Kč	bez ABS
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Změn dle § 222 odst. (5) a (6) ZZVZ	1,20%	limit nepřekročen
8=100	Zákonný limit 30 % pro Změny dle § 222 odst. (5) a (6) ZZVZ	491 533,71 Kč	

9=(32/1)*100	Sledování limitu 50 % pro nezbytné dodatečné práce dle § 222 odst. (5) ZZVZ (ABS)	32,34%	limit nepřekročen
10=(36/1)*100	Sledování limitu 50 % pro Změny nepředvídané dle § 222 odst. (6) ZZVZ (ABS)	0,00%	limit nepřekročen
11=1*10,6	Zákonný limit 50 % pro Změny dle § 222 odst. (5) a (6) ZZVZ	819 222,86 Kč	

12=(28/1)*100	Sledování čerpání limitu 15 % z Přijaté smluvní částky (ABS)	0,00%	limit nepřekročen
13=28	Sledování čerpání limitu (ABS)	245 767 Kč	0 Kč limit nepřekročen
14=149224000/28	Zbývá do vyčerpání limitu	245 767 Kč	245 767 Kč

OK v limitu

SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Vyhrazená změna dle § 100 ZZVZ (Doměrky)				Změny de minimis dle § 222 odst. (4) ZZVZ				Nezbytné dodatečné práce dle § 222 odst. (5) ZZVZ				Změny nepředvídané dle § 222 odst. (6) ZZVZ				Záměna položek dle § 222 odst. (7) ZZVZ				
			Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Hodnota ZBV	Cena vypuštěných prací (zadává se znaménkem minus)	Cena dodatečných prací	Suma ceny vypuštěných a dodatečných prací	Cena vypuštěných prací (zadává se znaménkem minus)	Cena dodatečných prací	Suma abs. Hodnot ceny vypuštěných a dodatečných prací	Cena vypuštěných prací (zadává se znaménkem minus)	Cena dodatečných prací	Suma abs. Hodnot ceny vypuštěných a dodatečných prací	Cena vypuštěných prací (zadává se znaménkem minus)	Cena dodatečných prací	Suma abs. Hodnot ceny vypuštěných a dodatečných prací	Cena vypuštěných prací (zadává se znaménkem minus)	Cena dodatečných prací	Suma ceny vypuštěných a dodatečných prací			
16	17	18	19=22+25+28+33+37	20=23+26+30+34+38	21=19+20	22	23	24=22+23	25	26	27=(26/1)*100	28=(25+26	29	30	31=29+30	32=(29/30	33	34	35=33+34	36=(33/34	37	38	39=37+38
			- 256 094,01	274 791,00	19 696,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	- 256 094,01	274 791,00	19 696,99	629 886,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	změna 1	- 247 346,31	228 550,90	- 18 795,41			0,00		0,00	0,00%	0,00	- 247 346,31	228 550,90	-18 795,41	476 897,21			0,00	0,00			0,00
	2	změna 1	- 7 747,70	14 821,50	7 073,80			0,00		0,00	0,00%	0,00	- 7 747,70	14 821,50	7 073,80	22 869,20			0,00	0,00			0,00
	3	změna 1	0,00	31 418,60	31 418,60			0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	31 418,60	31 418,60	31 418,60			0,00	0,00			0,00

**Poznámka:** Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu vyhrazené změny, Evidenčního listu smluvních kompenzačních nároků či Změnového listu ke schválení.

Věc: **Vyjádření TDS k Návrhu změny č.1 ze dne 17.8.2021**

Stavba: *BBP 60362 Opletalova – přístup na TRAM zastávku, P1*

Číslo jednací: *2022/TDS/001*

Datum: *9.5.2022*

Vyřizuje

Popis změny: Z důvodů již hotové zastávky TRAM vznikly tyto změny. Na místním šetření bylo dohodnuto o změně druhu mozaiky, dle již hotové TRAM zastávky, chybné umístění Medialine došlo k vybourání části chodníkového asfaltu. Dle skutečnosti nebyly provedeny stavební práce – montáž betonových svodidel Citybloc (pouze 8 m), dodání dalších 4 ks betonových Citybloků (chyba ve výkazu výměr) a odstranění stávajícího povrchu vozovky do hloubky 20 cm v místě rampy připojovacího chodníku – 9 m<sup>2</sup>.

Posouzení položek: *TDS provedl kontrolu množství jednotlivých položek předložené změny, přičemž se změnou množství rozsahu v jednotlivých položkách souhlasí.*

***TDS s touto navrženou změnou souhlasí a zároveň potvrzuje uvedené skutečnosti. Dodavatelem navržené řešení je z technického hlediska vhodným řešením zjištěné změny.***

Podpis:

  


## Změnový list pro změny dle § 222 odst. 5 ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: BBP Opletalova – přístup na TRAM zastávku, P1, č. akce 60362	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:  <div style="text-align: center;">.../...</div>	Číslo ZBV:  <div style="text-align: center;">3</div>
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 6.4.2022  
 Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Veletržní 1623/24, Holešovice, 170 00 Praha 7  
 Zhotovitel: DAP, a.s., Sarajevská 1498/17, 120 00 Praha 2

<u>Přílohy změnového listu:</u>  (a) Rozpis ocenění změn položek, (b) Přehled změn stavby (c) Vyjádření TDS	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; padding: 5px;">           Paré č.1 Příjemce             DAP.a.s.            Sarajevská            1498/17            Praha 2            120 00         </td> <td style="width: 50%; padding: 5px;">           Paré č. 2 Příjemce             Technická správa            komunikací hl. m. Prahy,            a. s.            Veletržní 1623/24            Holešovice            170 00 Praha 7         </td> </tr> </table>	Paré č.1 Příjemce  DAP.a.s. Sarajevská 1498/17 Praha 2 120 00	Paré č. 2 Příjemce  Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a. s. Veletržní 1623/24 Holešovice 170 00 Praha 7
Paré č.1 Příjemce  DAP.a.s. Sarajevská 1498/17 Praha 2 120 00	Paré č. 2 Příjemce  Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a. s. Veletržní 1623/24 Holešovice 170 00 Praha 7		

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

1. bylo nutno dodat 4 ks betonových Citybloků, které byly osazeny u přechodu pro chodce u čp. 983/45. z důvodu bezpečnosti.
2. bylo nutno provést odstranění stávajícího povrchu vozovky do hloubky 20 cm v místě rampy připojovacího chodníku, a to v celkové ploše 9 m<sup>2</sup>. Po instalaci obrubníků muselo být provedeno ošetření styčných spár záhlvkou za tepla v délce 29,9 m.

Údaje v Kč bez DPH:

Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	0 Kč	31 418,60 Kč	31 418,60 Kč

**Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:**

Zaměstnanec TSK určený v rámci organizační struktury k projednání	
Investiční ředitel TSK	
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedené změny byly popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je závazkem pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují	
<b>Objednatel</b> Náměstek GŘ, sekce investiční TSK	
<b>Zhotovitel DAP. a.s.</b>	Číslo paré: 1

## Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 3

Příloha č. 3 Manuálu

Evidenční číslo a název stavby: BBP Opletalova – přístup na TRAM zastávku, P1, č. akce 60362

## ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

Číslo a název SO/PS:

č. 3

## Změna položek podle odst. 5 § 222

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Cena vypuštěných prací v Kč	Cena dodatečných prací v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	12	Litý asfalt MA 8 tloušťky vrstvy 3 cm - posy	m2	0,00	16,50	16,50	385,02	0,00		6 352,83	6 352,83	6 352,83	100,00%
	18	Vložka pod litý asfalt z lepenky nepískované	m2	134,00	134,00	0,00	28,40	3 805,60		0,00	3 805,60	0,00	0,00%
	21	Postřik živičný spojovací z mod.aktionaktivní asf. Emulze v množství do 1,2 kg/m2	m2	230,00	15,50	-214,50	33,80	7 774,00	-7 250,10	0,00	523,90	-7 250,10	-93,26%
	22	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 20 mm hl 40 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu	m	0,00	29,90	29,90	107,12	0,00		3 202,89	3 202,89	3 202,89	100,00%
	24	Nalítí hrany asfaltovou zálivkou do 150 mm	m	0,00	29,90	29,90	54,34	0,00		1 624,77	1 624,77	1 624,77	100,00%
	27	Kostka mozaiková žulová - štípaná rozměr	m2	0,00	155,00	155,00	865,26	0,00		134 115,30	134 115,30	134 115,30	100,00%
	30	Kostka mozaiková vápencová - řezaná (tmavá, bílá, červená) rozměr 4/6/6 cm	m2	136,68	0,00	-136,68	1 253,40	171 314,71	-171 314,71	0,00	0,00	-171 314,71	-100,00%
	61	Dláždění z kostek mozaikových štípaných d	m2	0,00	155,00	155,00	608,06	0,00		94 249,30	94 249,30	94 249,30	100,00%
	64	Dláždění z kostek mozaikových řezaných do vápenocementové malty	m2	134,00	0,00	-134,00	567,40	76 031,60	-76 031,60	0,00	0,00	-76 031,60	-100,00%
	91	Odstraňování asfaltových krytů do tloušťky vrstvy 4 cm včetně naložení, odvozu vybouraného materiálu, skládkovného, očištění povrchu	m2	0,00	25,50	25,50	235,98	0,00		6 017,49	6 017,49	6 017,49	100,00%
	92	Odstraňování asfaltových krytů za každý další 1 cm tloušťky vrstvy včetně naložení, odvozu vybouraného materiálu, skládkovného, očištění povrchu	m2	0,00	160,50	160,50	59,00	0,00		9 469,50	9 469,50	9 469,50	100,00%
	103	Řezání asfaltových krytů tloušťky vrstvy 10	bm	0,00	29,90	29,90	164,57	0,00		4 920,64	4 920,64	4 920,64	100,00%
	110	Rozebrání dlažby včetně očištění, roztríděn	m2	0,00	2,00	2,00	93,15	0,00		186,30	186,30	186,30	100,00%
	152	Ze směsi stmelené hydraulickým pojivem třídy pevnosti C3/4 tloušťky vrstvy 10 cm se zhutněním	m2	16,00	16,00	0,00	333,20	5 331,20		0,00	5 331,20	0,00	0,00%
	153	Ze směsi stmelené hydraulickým pojivem třídy pevnosti C3/4 za každý další 1 cm tloušťky vrstvy se zhutněním	m2	1440,00	1 440,00	0,00	33,30	47 952,00		0,00	47 952,00	0,00	0,00%



230	Zbroušení stávajícího VDZ	m2	230,00	230,00	0,00	326,80	75 164,00		0,00	75 164,00	0,00	0,00%	
233	Dodávka a zřízení VDZ dvousložkovým plastem včetně předznačení, ruční aplikace	m2	519,25	519,25	0,00	426,80	221 615,90		0,00	221 615,90	0,00	0,00%	
239	Plastové varovné, signální a hmatné pásy pro umělé vodící linie šířky 42 cm - MEDIALAIN	m	121,00	121,00	0,00	827,10	100 079,10		0,00	100 079,10	0,00	0,00%	
240	Plastové varovné, signální a hmatné pásy pro umělé vodící linie šířky 80 cm - MEDIALAIN	m	12,00	15,80	3,80	947,60	11 371,20		3 600,88	14 972,08	3 600,88	31,67%	
250	Demontáž betonových svodidel výšky 50cm	bm	16,00	16,00	0,00	57,30	916,80		0,00	916,80	0,00	0,00%	
253	Montáž betonových svodidel výšky 50 cm	bm	16,00	8,00	-8,00	62,20	995,20	-497,60	0,00	497,60	-497,60	-50,00%	
272	Hodinová sazba (pro práce nespecifikované v ceníkových položkách)	hod.	2556,00	2 587,50	31,50	350,80	896 644,80		11 050,20	907 695,00	11 050,20	1,23%	
286	Montáž zábradlí čtyřmadlového	bm	48,00	48,00	0,00	283,70	13 617,60		0,00	13 617,60	0,00	0,00%	
301	Nátěr zábradlí se čtyřmi a více madly (v ceně oškrábání, umytí, 1 x základní barva, 2 x email)	bm	48,00	48,00	0,00	121,50	5 832,00		0,00	5 832,00	0,00	0,00%	
<b>Celkem</b>								1 638 445,71	-255 094,01	274 790,10	1 658 141,80	19 696,08	

Za Zhotovitele:

Datum: **Mgr. Petr Ondrášek**  
Digitálně podepsal  
Mgr. Petr Ondrášek  
Datum: 2022.10.07  
12:17:17 +02'00'

Za Objednatele:

Datum:

**PŘEHLED ZMĚN STAVBY (údaje v Kč bez DPH)**

Název a evidenční číslo Stavby: **BBP Opletalova - přístup na TRAM zastávku, P1,č.akce 60362**

1	Přijaté smluvní částka bez rezervy a DPH	1 638 445,71 Kč
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	1 658 142,70 Kč
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	101,20%
4=(24/1)*100	Sledování vyhrazených změn dle § 100 ZZVZ	0,00%
5=(39/1)*100	Sledování záměny položek dle § 222 odst. (7) ZZVZ	0,00%

6=30+34	Suma ceny vypuštěných a dodatečných prací dle § 222 odst. (5) a (6) ZZVZ	19 696,99 Kč	bez ABS
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Změn dle § 222 odst. (5) a (6) ZZVZ	1,20%	limit nepřekročen
8=100	Zákonný limit 30 % pro Změny dle § 222 odst. (5) a (6) ZZVZ	491 533,71 Kč	

9=(32/1)*100	Sledování limitu 50 % pro nezbytné dodatečné práce dle § 222 odst. (5) ZZVZ (ABS)	32,34%	limit nepřekročen
10=(36/1)*100	Sledování limitu 50 % pro Změny nepředvídané dle § 222 odst. (6) ZZVZ (ABS)	0,00%	limit nepřekročen
11=1*10,6	Zákonný limit 50 % pro Změny dle § 222 odst. (5) a (6) ZZVZ	819 222,86 Kč	

Sledování limitů pro Změny de minimis dle § 222 odst. (4) ZZVZ

12=(28/1)*100	Sledování čerpání limitu 15 % z Přijaté smluvní částky (ABS)	0,00%	limit nepřekročen
13=28	Sledování čerpání limitu (ABS)	245 767 Kč	0 Kč limit nepřekročen
14=149224000/28	Zbývá do vyčerpání limitu	245 767 Kč	245 767 Kč

OK v limitu

SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Hodnota ZBV	Vyhrazená změna dle § 100 ZZVZ (Doměrky)				Změny de minimis dle § 222 odst. (4) ZZVZ				Nezbytné dodatečné práce dle § 222 odst. (5) ZZVZ				Změny nepředvídané dle § 222 odst. (6) ZZVZ				Záměna položek dle § 222 odst. (7) ZZVZ		
						Cena vypuštěných prací (zadává se znaménkem minus)	Cena dodatečných prací	Suma ceny vypuštěných a dodatečných prací	Cena vypuštěných prací (zadává se znaménkem minus)	Cena dodatečných prací	Suma abs. Hodnot ceny vypuštěných a dodatečných prací	limit 15 %	Suma abs. Hodnot ceny vypuštěných a dodatečných prací	Cena vypuštěných prací (zadává se znaménkem minus)	Cena dodatečných prací	Suma ceny vypuštěných a dodatečných prací	Suma abs. Hodnot ceny vypuštěných a dodatečných prací	Cena vypuštěných prací (zadává se znaménkem minus)	Cena dodatečných prací	Suma ceny vypuštěných a dodatečných prací	Suma abs. Hodnot ceny vypuštěných a dodatečných prací	Cena vypuštěných prací (zadává se znaménkem minus)	Cena dodatečných prací	Suma ceny vypuštěných a dodatečných prací
16	17	18	19=22+25+28+33+37	20=23+26+30+34+38	21=19+20	22	23	24=22+23	25	26	27=(26/1)*100	28=(25+26	29	30	31=29+30	32=(29/30	33	34	35=33+34	36=(33/34	37	38	39=37+38	
			- 256 094,01	274 791,00	19 696,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	- 256 094,01	274 791,00	19 696,99	629 886,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1	změna 1	- 247 346,31	228 550,90	- 18 795,41			0,00		0,00	0,00%	0,00	- 247 346,31	228 550,90	-18 795,41	476 897,21			0,00	0,00			0,00	
	2	změna 1	- 7 747,70	14 821,50	7 073,80			0,00		0,00	0,00%	0,00	- 7 747,70	14 821,50	7 073,80	22 869,20			0,00	0,00			0,00	
	3	změna 1	0,00	31 418,60	31 418,60			0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	31 418,60	31 418,60	31 418,60			0,00	0,00			0,00	

**Poznámka:** Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu vyhrazené změny, Evidenčního listu smluvních kompenzačních nároků či Změnového listu ke schválení.

Věc: **Vyjádření TDS k Návrhu změny č.1 ze dne 17.8.2021**

Stavba: *BBP 60362 Opletalova – přístup na TRAM zastávku, P1*

Číslo jednací: *2022/TDS/001*

Datum: *9.5.2022*

Vyřizuje

Popis změny: Z důvodů již hotové zastávky TRAM vznikly tyto změny. Na místním šetření bylo dohodnuto o změně druhu mozaiky, dle již hotové TRAM zastávky, chybné umístění Medialine došlo k vybourání části chodníkového asfaltu. Dle skutečnosti nebyly provedeny stavební práce – montáž betonových svodidel Citybloc (pouze 8 m), dodání dalších 4 ks betonových Citybloků (chyba ve výkazu výměr) a odstranění stávajícího povrchu vozovky do hloubky 20 cm v místě rampy připojovacího chodníku – 9 m<sup>2</sup>.

Posouzení položek: *TDS provedl kontrolu množství jednotlivých položek předložené změny, přičemž se změnou množství rozsahu v jednotlivých položkách souhlasí.*

***TDS s touto navrženou změnou souhlasí a zároveň potvrzuje uvedené skutečnosti. Dodavatelem navržené řešení je z technického hlediska vhodným řešením zjištěné změny.***

Podpis: