

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

se sídlem Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 - Holešovice

IČO: 034 47 286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 20059

Zastoupení: Při podpisu tohoto Dodatku je oprávněn zastupovat Objednatele na základě zmocnění uděleného představenstvem, Ing. Josef Richtr, místopředseda představenstva.

(„Objednatel”)

a

Společnost „Společnost PORR – SWIETELSKY-CHIC“**1. PORR a.s.**

se sídlem Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, číslo vložky 1006

IČO: 43005560

DIČ: CZ43005560 (plátce DPH)

Správce

a

2. SWIETELSKY stavební s.r.o.

se sídlem Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice

společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, číslo vložky 8032

IČO: 48035599

DIČ: CZ48035599 (plátce DPH)

jednající prostřednictvím pobočky – odštěpného závodu

SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby STŘED

se sídlem Sokolovská 192/79, 186 00 Praha 8 – Karlín

a

3. CHIC, s.r.o.

se sídlem Husovo náměstí 14, 253 01 Hostivice

společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, číslo vložky 24386

IČO: 49551647

DIČ: CZ49551647 (plátce DPH)

kterí jsou sdružení ve smyslu § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na základě Smlouvy o sdružení ve společnosti s názvem „Společnost PORR – SWIETELSKY - CHIC“ se správcem společnosti PORR a.s., který zastupuje společnosti SWIETELSKY stavební s.r.o. a CHIC, s.r.o.

zastoupení [REDACTED]
jakožto zmocněnci, kteří jsou oprávněni jednat i podepisovat ve výše uvedeném rozsahu pouze společně a to nejméně dva z uvedených zmocněnců (na podkladě plné moci společnosti SWIETELSKY stavební s.r.o. a CHIC, s.r.o., obsažené ve smlouvě o společnosti udělené společnosti PORR a.s. a na podkladě plné moci společnosti PORR a.s., která udělila ve smyslu § 443 zák. č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) v platném znění plnou moc zmocněncům)

Bankovní spojení sdružení: Raiffeisenbank a.s., č. u.: 109 110 7720/5500

datová schránka PORR a.s. 5ssf4h

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

korespondenční adresa: PORR a.s., sídlem Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel také společně „Smluvní strany“ nebo jednotlivě jako „Smluvní strana“)

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
„Nám. Osvoboditelů, rek. parkoviště, P16, č. akce 1000212“
(dále jen „Dodatek“)

Číslo Dodatku Objednatele: **3/22/5900/031/1** PID: TSKRP008ITMU

Číslo smlouvy Objednatele: **3/22/5900/031** PID: TSKRP008IULS

Číslo smlouvy Zhotovitele: **7-0984A/20, SS 29/2020, 7-1911-10301**

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Smluvní strany dnešního dne uzavírají v souladu s § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., (dále jen „občanský zákoník“) tento Dodatek ke Smlouvě o dílo č. 3/22/5900/031 (č. smlouvy objednatel) a č. 7-0984A/20, SS 29/2020, 7-1911-10301 (č. smlouvy zhotovitele) ze dne 16.8.2022 (dále jen „Smlouva“).
- 1.2. Předmětem tohoto Dodatku je nepodstatná změna závazku ve smyslu § 222 odst. 5 a odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) – nezbytné dodatečné stavební práce a nepředvídatelné změny, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy, nebyly Objednateli před uzavřením Smlouvy známy a zároveň nejsou závislé na vůli Zhotovitele.

Změny závazku ve smyslu § 222 odst. 5 ZZVZ:

ZBV č. 01 - Sanace opěrné zdi

Po provedení vysokotlakého otryskání opěrné zdi Radotínského potoka bylo zjištěno, že provedení stávající opěrné zdi je v daleko horším stavu, než projekt počítal. Na základě místního šetření bylo rozhodnuto o navýšení reprofilaci o 90 m² v tl. 50 mm.

ZBV č. 03 - Úprava svodidel

Při odstranění stávajících svodidel bylo zjištěno, že betonová opěrná zeď koryta potoka je zabetonována od hrany komunikace až po hranu opěrné zdi v celé délce. Z tohoto důvodu nelze sloupky beranit a bylo rozhodnuto, že se sloupky budou do opěrné zdi navrtávat. Dále bylo

rozhodnuto o provedení sjednocení úprav 1. a 2. etapy. Povrch pod svodidly bude vysypán kačirkem fr. 16/22.

Změny závazku ve smyslu § 222 odst. 6 ZZVZ:

ZBV č. 02 - Průsak vody v opěrné zdi

Po provedení sanace opěrné zdi bylo zjištěno, že se na dvou místech objevuje průsak vody. Na základě místního šetření bylo navrženo technické řešení spočívající ve vyvrtání dvou odvodňovacích otvorů skrz opěrnou zeď o průměru cca 50 mm v dotčených místech a osazení dvou trubek s vyústěním 50 mm před líc opěrné zdi a její následné začištění.

Z výše uvedených důvodů se Smluvní strany dohodly na změně čl. 11 Smlouvy (Cena a platební podmínky), jak dále uvedeno.

2. ZMĚNA ČLÁNKU 11. SMLOUVY (CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY)

2.1 Čl. 11. odstavec 11.1. Smlouvy se v rámci určení ceny za dílo mění takto:

| | |
|--|----------------------|
| Původní cena dle Smlouvy bez DPH: | 7 526 533,19 Kč |
| Cena víceprací dle dodatku č. 1 dle §222/5 bez DPH: | 311 390,50 Kč |
| Cena víceprací dle dodatku č. 1 dle §222/6 bez DPH: | 4 112,75 Kč |
| Cena celkem vč. dodatku č. 1 bez DPH: | 7 842 036,44 Kč |

2.2 Celková hodnota změny závazku ze smlouvy dle Dodatku č. 1 dle § 222 odst. 5 a odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, **nepřekročí 50%** původní hodnoty závazku ze smlouvy a zároveň **nepřekročí** celkový cenový nárůst 30% původní hodnoty závazku.

2.3 Ostatní ustanovení čl. 11 odstavec 11.1 zůstávají beze změny.

3. ZÁVEREČNÁ USTANOVENÍ

3.1 Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.

3.2 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

3.3 Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.

3.4 Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel i Zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních. V případě, že je Dodatek uzavírán elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Dodatku, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců Smluvních stran.

3.5 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.

3.6 Součástí tohoto Dodatku je příloha:

1. ZBV č. 01, ZBV č. 02, ZBV č. 03
2. Rozpisu ocenění
3. Přehled změn stavby

4. Plná moc

- 3.7 Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

Strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Praze dne

V Praze dne

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Ing. Josef Richtr Digitálně podepsal
Ing. Josef Richtr
Datum: 2022.12.07
08:27:31 +01'00'

Ing. Josef Richtr
místopředseda představenstva

řádně oprávněni podepsat smlouvu za společníky společnosti s názvem:

Společnost PORR – SWIETELSKY-CHIC
tj. společnosti
PORR a.s., SWIETELSKY stavební s.r.o. a CHIC, s.r.o.

Datum: 2022.12.02
07:36:59 +01'00'

(na základě plné moci)

Datum: 2022.12.02
07:11:56 +01'00'

(na základě plné moci)

Změnový list pro změny dle § 222 odst. 5 ZZVZ

| | | |
|--|---|---------------------|
| Název a evidenční číslo stavby: „Nám. Osvoboditelů, rek. parkoviště, P16, č. akce 1000212“ Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO - 8. Betonové konstrukce | Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO/1 | Číslo ZBV: 1 |
|--|---|---------------------|

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 15.10.2020

Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Veletřní 1623/24, Praha 7 Holešovice, 170 00 Praha

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby STŘED, Sokolovská 192/79, Praha 8 Karlín, 186 00 Praha

Přílohy změnového listu:

- (a) Rozpis ocenění změn položek,
- (b) Přehled změn stavby
- (c) Vyjádření TDS
- (d) Vyjádření autorského dozoru
- (e) Fotodokumentace

| Paré č. | Příjemce |
|---------|----------------------------|
| 1 | TSK, a.s. |
| 2 | SWIETELSKY stavební s.r.o. |

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

Sanace opěrné zdi

Po provedení vysokotlakého otryskání opěrné zdi Radotínského potoka bylo zjištěno, že provedení stávající opěrné zdi je v daleko horším stavu, než projekt počítal. Na základě místního šetření bylo rozhodnuto o navýšení reprofilaci o 90 m2 v tl. 50 mm.

Odsouhlaseno TSK a autorským i technickým dozorem.

Změna představuje takovou změnu, kterou nemohl vzhledem ke své povaze Zadavatel předvídat, a to ve smyslu ustanovení § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Změna nepřekračuje zákonný limit, a to ani samostatně ani v součtu s ostatními změnami.

Údaje v Kč bez DPH:

| Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby: | Cena vypuštěných prací | Cena dodatečných prací | Cena navrhovaných změn celkem |
|--|------------------------|------------------------|----------------------------------|
| | 0 Kč | 217 971,00,- Kč | 217 971,00,- Kč |

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Změnový list pro změny dle § 222 odst. 6 ZZVZ

| | | |
|--|---|---------------------|
| Název a evidenční číslo stavby: „Nám. Osvoboditelů, rek. parkoviště, P16, č. akce 1000212“ Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO - 8. Betonové konstrukce | Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO-8/2 | Číslo ZBV: 2 |
|--|---|---------------------|

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 15.10.2020
Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Veletržní 1623/24, Praha 7 Holešovice, 170 00 Praha
Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby STŘED,
Sokolovská 192/79, Praha 8 Karlín, 186 00 Praha

Přílohy změnového listu:

- (a) Rozpis ocenění změn položek,
- (b) Přehled změn stavby
- (c) Vyjádření TDS
- (d) Vyjádření autorského dozoru
- (e) Fotodokumentace

| Paré č. | Příjemce |
|---------|----------------------------|
| 1 | TSK, a.s. |
| 2 | SWIETELSKY stavební s.r.o. |

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

Průsak vody v opěrné zdi

Po provedení sanace opěrné zdi bylo zjištěno, že se na dvou místech objevuje průsak vody. Na základě místního šetření bylo navrženo technické řešení spočívající ve vyvrtání dvou odvodňovacích otvorů skrz opěrnou zeď o průměru cca 50 mm v dotčených místech a osazení dvou trubek s vyústěním 50 mm před líc opěrné zdi a její následné začištění.

Odsouhlaseno TSK a autorským i technickým dozorem.

Změna představuje takovou změnu, kterou nemohl vzhledem ke své povaze Zadavatel předvídat, a to ve smyslu ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Změna nepřekračuje zákonný limit, a to ani samostatně ani v součtu s ostatními změnami.

Údaje v Kč bez DPH:

| Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby: | Cena vypuštěných prací | Cena dodatečných prací | Cena navrhovaných změn celkem |
|--|------------------------|------------------------|----------------------------------|
| | 0 Kč | 4 112,75,- Kč | 4 112,75,- Kč |

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Změnový list pro změny dle § 222 odst. 5 ZZVZ

| | | |
|--|--|---------------------|
| Název a evidenční číslo stavby: „Nám. Osvoboditelů, rek. parkoviště, P16, č. akce 1000212“ Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO - 10. Opravy DBZ | Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO-10/3 | Číslo ZBV: 3 |
|--|--|---------------------|

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 15.10.2020

Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Veletřní 1623/24, Praha 7 Holešovice, 170 00 Praha

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby STŘED, Sokolovská 192/79, Praha 8 Karlín, 186 00 Praha

Přílohy změnového listu:

- (a) Rozpis ocenění změn položek,
- (b) Přehled změn stavby
- (c) Vyjádření TDS
- (d) Vyjádření autorského dozoru
- (e) Fotodokumentace

Paré č.

Příjemce

| | |
|---|----------------------------|
| 1 | TSK, a.s. |
| 2 | SWIETELSKY stavební s.r.o. |

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

Úprava svodidel

Při odstranění stávajících svodidel bylo zjištěno, že betonová opěrná zeď koryta potoka je zabetonována od hrany komunikace až po hranu opěrné zdi v celé délce. Z tohoto důvodu nelze sloupky beranit a bylo rozhodnuto, že se sloupky budou do opěrné zdi navrtávat. Dále bylo rozhodnuto o provedení sjednocení úprav 1. a 2. etapy. Povrch pod svodidly bude vysypán kačirkem fr. 16/22.

Odsouhlaseno TSK a autorským i technickým dozorem.

Změna představuje takovou změnu, kterou nemohl vzhledem ke své povaze Zadavatel předvídat, a to ve smyslu ustanovení § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Změna nepřekračuje zákonný limit, a to ani samostatně ani v součtu s ostatními změnami.

Údaje v Kč bez DPH:

| Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby: | Cena vypuštěných prací | Cena dodatečných prací | Cena navrhovaných změn celkem |
|--|------------------------|------------------------|----------------------------------|
| | 0 Kč | 93 419,50,- Kč | 93 419,50,- Kč |

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

PŘEHLED ZMĚN STAVBY (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo Stavby:

„Nám. Osvoboditelů, rek. parkoviště, P16, č. akce 1000212“

Sledování limitů pro Změny de minimis dle § 222 odst. (4) ZZVZ

| | | |
|--------------|---|-----------------|
| 1 | Přijaté smluvní částka bez rezervy a DPH | 7,526,533.19 Kč |
| 2=1+19+20 | Aktuální smluvní částka (cena stavby) | 7,842,036.44 Kč |
| 3=(2/1)*100 | Procento změny Přijaté smluvní částky | 104.19% |
| 4=(24/1)*100 | Sledování vyhrazených změn dle § 100 ZZVZ | 0.00% |
| 5=(39/1)*100 | Sledování záměny položek dle § 222 odst. (7) ZZVZ | 0.00% |

| | | |
|-------------|--|--------------------------------|
| 6=30+34 | Suma ceny vypuštěných a dodatečných prací dle § 222 odst. (5) a (6) ZZVZ | 315,503.25 Kč bez ABS |
| 7=(6/1)*100 | Sledování limitu 30 % - součet Změn dle § 222 odst. (5) a (6) ZZVZ | 4.19% limit nepřekročen |
| 8=1*0,3 | Zákonný limit 30 % pro Změny dle § 222 odst. (5) a (6) ZZVZ | 2,257,959.96 Kč |

| | | |
|---------------|---|--------------------------------|
| 9=(32/1)*100 | Sledování limitu 50 % pro nezbytné dodatečné práce dle § 222 odst. (5) ZZVZ (ABS) | 4.14% limit nepřekročen |
| 10=(36/1)*100 | Sledování limitu 50 % pro Změny nepředvídané dle § 222 odst. (6) ZZVZ (ABS) | 0.05% limit nepřekročen |
| 11=1*0,5 | Zákonný limit 50 % pro Změny dle § 222 odst. (5) a (6) ZZVZ | 3,763,266.60 Kč |

| | | |
|-----------------|--|--|
| 12=(28/1)*100 | Sledování čerpání limitu 15 % z Přijaté smluvní částky (ABS) | 0.00% limit nepřekročen |
| 13=28 | Sledování čerpání limitu (ABS) | 1,128,980 Kč 0 Kč limit nepřekročen |
| 14=149224000-28 | Zbývá do vyčerpání limitu | 1,128,980 Kč 1,128,980 Kč |

OK v limitu


| SO | ZBV č. | Název SO/PS / předmět Změny | Vyhrazená změna dle § 100 ZZVZ (Doměrky) | | | Změny de minimis dle § 222 odst. (4) ZZVZ | | | | | | Nezbytné dodatečné práce dle § 222 odst. (5) ZZVZ | | | | | | Změny nepředvídané dle § 222 odst. (6) ZZVZ | | | | Záměna položek dle § 222 odst. (7) ZZVZ | | |
|-----------------------------|--------|-----------------------------|--|------------------------|-------------|---|------------------------|---|---|------------------------|---------------|---|---|------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
| | | | Cena vypuštěných prací | Cena dodatečných prací | Hodnota ZBV | Cena vypuštěných prací (zadávateľ se znaménkem minus) | Cena dodatečných prací | Suma ceny vypuštěných a dodatečných prací | Cena vypuštěných prací (zadávateľ se znaménkem minus) | Cena dodatečných prací | limit 15 % | Suma abs. Hodnot ceny vypuštěných a dodatečných prací | Cena vypuštěných prací (zadávateľ se znaménkem minus) | Cena dodatečných prací | Suma ceny vypuštěných a dodatečných prací | Suma abs. Hodnot ceny vypuštěných a dodatečných prací | Cena vypuštěných prací (zadávateľ se znaménkem minus) | Cena dodatečných prací | Suma ceny vypuštěných a dodatečných prací | Suma abs. Hodnot ceny vypuštěných a dodatečných prací | Cena vypuštěných prací (zadávateľ se znaménkem minus) | Cena dodatečných prací | Suma ceny vypuštěných a dodatečných prací | |
| 16 | 17 | 18 | 19=22+25+29+33+37 | 20=23+26+30+34+38 | 21=19+20 | 22 | 23 | 24=22+23 | 25 | 26 | 27=(28/1)*100 | 28= 25 +26 | 29 | 30 | 31=29+30 | 32= 29 +30 | 33 | 34 | 35=33+34 | 36= 33 +34 | 37 | 38 | 39=37+38 | |
| | | | 0.00 | 315 503.25 | 315 503.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 311 390.50 | 311,390.50 | 311,390.50 | 0.00 | 4 112.75 | 4,112.75 | 4,112.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SO - 8. Betonové konstrukce | 1 | Reprofillace sanační hmotou | 0.00 | 217 971.00 | 217 971.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 Kč | 0.00 | 217 971.00 | 217,971.00 | 217,971.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SO - 8. Betonové konstrukce | 2 | Průsak vody v opěrné zdi | 0.00 | 4 112.75 | 4 112.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 Kč | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 112.75 | 4,112.75 | 4,112.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SO - 10. Opravy DBZ | 3 | Úprava svodidel | 0.00 | 93 419.50 | 93 419.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 Kč | 0.00 | 93 419.50 | 93,419.50 | 93,419.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu vyhrazené změny, Evidenčního listu smluvních kompenzačních nároků či Změnového listu ke schválení.



PORR a.s.

PLNÁ MOC
ev.č. 92/2022



Tato plná moc je účinná od 15.9.2022.

