

Č. smlouvy objednatele: 001027 00 22
Č. smlouvy zhotovitele: SOD_2021_00031

Dohoda o vypořádání závazků

uzavřená dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
mezi:

Objednatelem

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

sídlo: Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9
IČO: 00005886, DIČ: CZ00005886, plátce DPH
Zastoupená: Ing. Petrem Witowským, předsedou představenstva
Ing. Markem Kopřivou, členem představenstva
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. Rytířská 29, Praha 1
číslo účtu: 1930731349/0800
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 847

a

Zhotovitelem

Společnost BREMA – ENERGON DT Kačerov sestávající se z účastníků BREMA, spol. s r.o. a
ENERGON ENERGO, s. r. o. Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)

Společnost BREMA – ENERGON DT Kačerov
BREMA, spol. s r.o. (SPRÁVCE/SPOLEČNÍK 1)
se sídlem: č.p. 127, 251 01 Modletice
IČO: 442 64 321
DIČ: CZ44264321, plátce DPH
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu: 1011063968/5500
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 5484
zastoupená: Ing. Petrem Faltusem, jednatelem společnosti a Martinem Matouškem,
jednatelem společnosti

a

ENERGON ENERGO, s. r. o. (SPOLEČNÍK 2)
se sídlem: Budějovická 601/128, Krč, 140 00 Praha 4
IČO: 061 78 154
DIČ: CZ06178154, plátce DPH
bankovní spojení:
číslo účtu:
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze pod sp. zn. C 277571
zastoupená: Ing. Tomášem Korbou, jednatelem společnosti

1. Popis skutkového stavu

1. Smluvní strany uzavřely dne 18.6. 2021 smlouvu o dílo, č. 000496 00 21, s názvem „Rekonstrukce distribuční transformovny na depu Kačerov“ (dále jen jako „Smlouva“).
2. Dle bodu 4.2.5 smlouvy se zhotovitel zavázal dokončit, resp. provést, Dílo nejpozději do 240 dní ode dne předání a převzetí staveniště. K předání staveniště došlo dne 1.11.2021, termín k provedení Díla byl do 29.6.2022.

3. V původním termínu stavby k 28.6.2022 byly dokončeny a předány tyto PS a SO:

- PS 03 Silové rozvody
- PS 04 Sdělovací zařízení
- PS 08 MaR
- SO 02 Vzduchotechnika
- SO 03 Vytápění
- SO 05 Osvětlení
- SO 06 EPS
- SO 07 Bezpečnostní a únikové značení

S ohledem na to, že v průběhu realizace Díla nastaly nové okolnosti, které nebylo možné předpokládat a které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemohlo být Dílo v plném rozsahu provedeno v termínu dle bodu 4.2.5 Smlouvy.

Z důvodů nepovolení výměny všech stávajících 18 polí rozvaděčů R1 za nové pole s úpravou proti blackoutu na DT v květnu 2022 dle vydávaných fonogramů – překážka ze strany Objednatel dle čl. 4.3.1 smlouvy o dílo, byla výměna zbylých 4 polí rozvaděče R1 povolena až o víkendy 25. a 26.06.2022.(PS 01 technologie DT). Poté teprve bylo umožněno dopoložit a zapojit nové kabely pro nově zrealizovaný řídicí systém PS 05 ASDŘ-E. Zkoušení obou PS 01 technologie DT a PS 05 ASDŘ-E bylo umožněno dle vydaného fonogramu k 18.07.2022. Následně byly dokončeny požární ucpávky SO 08 a položena litá podlaha – stěrka ve stavební části SO 01 a k termínu 2.8.2022 byla dokončena zbylá přejímka a tím i celé dílo.

V návaznosti na povolovací práce byla zbývající část Díla provedena a předána následně a ke dni 2.8.2022 bylo ukončeno předání posledního SO 01 a tím i celé Dílo a sice:

- PS 01 Technologické zařízení DT– předáno 20.07.2022
- PS 05 ASDŘ-E– předáno 20.07.2022
- SO 08 Požární těsnění – předáno 20.07.2022
- SO 01 Stavební část – předáno 2.08.2022

Bližší specifikace zdržení a fonogramů prací je uvedena v příloze č.1 Dohody.

4. Smluvní strany se o příslušných vícepracích dohodly uzavřít dodatek ke smlouvě, což se nakonec s ohledem na časové možnosti a nutnou administraci nestihlo. Tyto vícepráce spočívají v dodání a montáži nových polí rozvaděčů s úpravami proti blackoutu a odzkoušení u výrobce rozvaděče a na stavbě se vyměnila tato nová pole za stávající pole a tím se značně urychlilo přepojování a zprovoznění rozvaděčů. Jednalo se o dodání 18 a 2 nových skříní pro jednotlivá pole rozvaděče R1 (navíc). Dle soutěžní dokumentace měl být retrofit vnitřního nového vystrojení všech stávajících polí rozvaděčů s úpravami proti blackoutu. Bližší specifikace víceprací je uvedena v příloze č. 2 této Dohody.

5. Smluvní strany mezi sebou považují za sporné, zda a za jakých cenových, technických a kvalitativních podmínek byly provedeny vícepráce, tak jak jsou popsány v příloze č.2 této Dohody.

V zájmu úpravy vzájemných práv a povinností vyplývajících z realizace víceprací k Dílu, s ohledem na skutečnost, že obě strany jednaly s vědomím toho, že o tomto bude sepsán příslušný dodatek ke smlouvě, což se však s ohledem na časové možnosti nestalo, sjednávají smluvní strany tuto novou Dohodu ve znění, jak je dále uvedeno.

2. Platební podmínky pro vícepráce ve výši 1.696.254,80 Kč:

1. DPH bude účtována dle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
2. DUZP je den podpisu této dohody.

3. Faktura bude vystavena v zákonné lhůtě od DUZP a bude mít veškeré náležitosti obchodní listiny, účetního a daňového dokladu. Kromě náležitostí stanovených zákonem č. 235/2004 Sb. o DPH, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), a zákonem č. 563/1999 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, musí obsahovat ještě tyto údaje:
 - číslo této Dohody,
 - číslo objednávky, které Objednatel sdělí Zhotoviteli výhradně pro účely vystavení faktury,
 - vyznačení splatnosti,
 - IČO Smluvních stran,
 - bankovní spojení Smluvních stran,
 - razítko a podpis oprávněné osoby,
 - zařídění do číselníku kódů klasifikace produkce (CZ-CPA 41-43) dle § 92a A 92e ZDPH.
4. Faktura musí být odeslána na adresu sídla Objednatele, případně doručena osobně tamtéž, nebo na e-mailovou adresu epodatelna@dpp.cz nebo elektronicky do datové schránky ID datové schránky: fhidrk6.
5. V případě volby elektronické formy faktury prostřednictvím datové schránky nebo e-mailové schránky musí být splněny také následující podmínky:
 - Faktura musí být ve formátu pdf, případně ve formátu ISDOC/ISDOCX.
 - Název souboru PDF musí obsahovat slovo „Faktura“, případně „Invoice“.
 - Přílohy faktury mohou být v libovolných formátech a mohou být pojmenovány jakkoliv, nesmí však obsahovat slovo „Faktura“, případně „Invoice“.
 - Jedním e-mailem (datovou zprávou) smí být zaslána vždy výhradně jedna faktura s přílohami.
 - Zpráva s elektronickou verzí faktury nesmí obsahovat žádné reklamní či jiné oznámení.
 - E-mail (datová zpráva) s fakturou a přílohami nesmí přesáhnout velikost 20 MB.
 - Zaslané soubory nesmí být komprimovány do archívu (zip, msg apod.).
 - E-mailová schránka nebo datová schránka, ze které bude odeslána faktura, musí umožňovat přijímání e-mailů či datových zpráv.
 - Pokud fakturu zasílá plátce DPH, musí mít faktura náležitosti daňového a účetního dokladu dle ZDPH a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
 - Zhotovitel obdrží po přijetí faktury potvrzení „notifikaci“, že faktura byla zaevidována spisovou službou Objednatele. Skutečnost, že faktura byla přijata pro další zpracování, neznamena její automatickou akceptaci, a faktura může být dále odmítnuta v rámci schvalovacího procesu Objednatele.
 - Pokud Zhotovitel neobdrží notifikaci o přijetí, faktura nebyla zaevidována a je nutno provést opětovný pokus o doručení.
6. Splatnost faktury bude 30 dní ode dne prokazatelného doručení faktury do dispozice DPP.
7. Pokud nebude mít faktura sjednané náležitosti, včetně všech podmínek elektronické formy faktury dle bodu 6 této Dohody nebo pokud fakturovaná částka nebude odpovídat cenovým ujednáním dle této dohody nebo bude neúplná nebo nesprávná, je DPP oprávněn ji ve lhůtě splatnosti Zhotoviteli s odůvodněním vrátit a nedostává se do prodlení s platbou.
8. Smluvní strany prohlašují, že úhradou řádně vystavené faktury dle této Dohody jsou veškeré nároky smluvních stran na úhradu víceprací uvedených zcela vyrovnány.

3. Práva a závazky smluvních stran

1. Smluvní strany si tímto ujednáním vzájemně stvrzují, že obsah vzájemných práv a povinností, který touto Dohodou nově sjednávají, je takový, že Zhotovitel provedl vícepráce k Dílu za podmínek, jak vyplývají ze Smlouvy a dále v podrobnostech, jak vyplývá z přílohy č.2 této Dohody.

Smluvní strany tímto ujednáním dále uvádějí, že cena za provedení víceprací dle této Dohody je **1.696.254,80 Kč**, což znamená, že celková cena za provedení Díla dle Smlouvy včetně veškerých víceprací souvisejících s realizací Díla dle smlouvy je 36 472 857,80 Kč bez DPH

(slovy Třicet šest miliónů čtyři sta sedmdesát dva tisíce osm set padesát sedm korun českých osmdesát haléřů).

2. Smluvní strany prohlašují, že veškerá vzájemně poskytnutá plnění na základě víceprací dle přílohy č.2 této Dohody považují za plnění dle této Dohody a že v souvislosti se vzájemně poskytnutým plněním nebudou vzájemně vznášet vůči druhé smluvní straně nároky z titulu bezdůvodného obohacení.
3. Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost se tímto zavazuje k neprodlenému uveřejnění této smlouvy a její kompletní přílohy v registru smluv v souladu s ustanovením § 5 zákona o registru smluv.
4. Objednatel bude hradit přijaté faktury pouze na zveřejněné bankovní účty ve smyslu § 98 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že Zhotovitel nebude mít daný účet zveřejněný, zaplatí Objednatel pouze základ daně a výši DPH uhradí přímo na účet příslušného FÚ.
5. Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zaplatí Objednatel pouze základ daně. Příslušná výše DPH bude přímo na účet příslušného FÚ.

4. Závěrečná ustanovení

1. Tato Dohoda o vypořádání závazků nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Tato Dohoda o vypořádání závazků je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každý s hodnotou originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis.

Příloha č. 1 – Zdůvodnění v tomto členění:

Příloha č. 1a: Rekapitulace omezení (přerušení) postupu výstavby ze strany objednatele k 14.6.22

Příloha č. 1b: fonogramy prací F 2022-095-00 účinnost k datu 30.06.2022

Příloha č. 1c: fonogramy prací F2022 – 098 – 00 účinnost k datu 31.7.2022

Příloha č. 2: Návrh na změnu stavby č. 1 – Změnový list

Příloha č. 3 - Smlouva č. 000496 00 21

V Praze dne:

Za objednatele

V Praze dne:

Za zhotovitele

Ing. Petr Witowski
předseda představenstva
Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost

Ing. Petr Faltus
jednatel společnosti
BREMA, spol. s r.o.

Ing. Marek Kopřiva
člen představenstva
Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost

Martin Matoušek
jednatel společnosti
BREMA, spol. s r.o.
na základě plné moci