

KRAJSKÝ ÚŘAD OLOMOUCKÉHO KRAJE
Jeremenkova 40a
779 00 Olomouc
tel.: +420 585 508 111
www.olkraj.cz



Dohoda o navýšení ceny a prodloužení termínu dodání objednávky

Objednávka číslo: 2022/00413/OI/OBJ
Datum vyhotovení 13.04.2022
ORG akce: 60002101201

Dodavatel:

Ing. arch. Jiří Kovářček
Hvězdné údolí 834/1
785 01 Šternberk

IČO: 13001116
DIČ CZ6012130982

Odběratel:

Olomoucký kraj
779 00 Olomouc
Jeremenkova 1191/40a

IČO: 60609460
DIČ: CZ60609460

Předmět objednávky:

Název akce: Domov Na záměčku Rokytnice - půdní vestavba (část evakuační výtah)

Cena včetně DPH:

36735,60

Na základě dohody obou stran se termín výkonu činnosti autorského dozoru prodlužuje do 23.12.2022 a cena se navýšuje o 36 735,60 Kč s DPH (z původní částky 153 622,- Kč s DPH).

Výpočet: 8.10.2022-23.12.2022, tj. 11 týdnů á 4 h * 690,- Kč = 30 360,- Kč bez DPH * 21% DPH = 36 735,60 Kč s DPH.

Ke změně termínu dochází z důvodu prodloužení termínu dokončení stavby do 15.12.2022 dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby č. 2022/00177/OI/DSM/1 a následného kolaudačního řízení stavby vč. zajištění stanovisek dotčených orgánů státní správy.

Akceptujeme tuto dohodu podpisem:

Dodavatel:

Odběratel: