



**Město NYMBURK**

Náměstí Přemyslovců 163/20, 288 02 Nymburk

## Dodatek č. 1

### Smlouvy o dílo č. S.202200531

dle § 2586 a násl. NOZ

#### I. Smluvní strany

Zhotovitel: **IPL stavby s.r.o.**  
 sídlo: Plzeňská 2822/224  
 IČ: 62417967  
 DIČ: CZ62417967  
 bank.spojení: Moneta Money Bank a.s., č. účtu: 219287093/0600  
 telefon : +420 606 760 650  
 e-mail: [iplstavby@centrum.cz](mailto:iplstavby@centrum.cz)  
 oprávněnost jednat ve věcech smluvních:  
 Ing. Zdeněk Kratochvíl  
 oprávněnost jednat ve věcech technických:  
 Ing. Zdeněk Kratochvíl +420 606 760 650  
 (dále jen zhotovitel)

Objednatel: **Město Nymburk**  
 sídlo: Náměstí Přemyslovců 163; 288 02 Nymburk  
 IČ: 00239 500  
 DIČ: CZ00239 500  
 bank.spojení: ČS, a.s., č. účtu: 27 – 504359359/0800  
 oprávněnost jednat ve věcech smluvních:  
 Ing. Tomáš Mach, Ph.D. – starosta města  
 oprávněnost jednat ve věcech technických a k převzetí díla:  
 Bc. Zuzana Nekovářová – vedoucí odboru rozvoje a investic  
 [redacted] [zuzana.nekovarova@meu-nbk.cz](mailto:zuzana.nekovarova@meu-nbk.cz)  
 Michal Hrbáček – investiční referent  
 [redacted] [michal.hrbacek@meu-nbk.cz](mailto:michal.hrbacek@meu-nbk.cz)  
 (dále jen objednatel)

#### Preambule

Předmět díla: **Nymburk – ul. Karla Čapka, Oprava zpevněných ploch v areálu MŠ „U Pejska a kočičky“ – I. etapa\_III**

Předmětem Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je úprava článku III. Termín dokončení díla a článku IV. Cena dodávky Smlouvy o dílo, které se mění takto:

#### III. Čas plnění

Termín zahájení prací: Do 5ti dnů od podpisu smlouvy o dílo a předání staveniště.

Termín dokončení díla: 30.11.2022



Město NYMBURK

Náměstí Přemyslovců 163/20, 288 02 Nymburk

### III. Cena dodávky

Cena za dílo byla stanovena takto:

	Cena bez DPH	DPH celkem 21%	Cena vč.DPH
Cena dle SoD	4.010.786,42 Kč	842.265,15 Kč	4.853.051,57 Kč
Cena dle dodatku SoD č.1	+477.715,14 Kč	+100.320,18 Kč	+578.035,32 Kč
Cena celkem	4.488.501,56Kč	942.585,33 Kč	5.431.086,89 Kč

Fakturované plnění není předmětem daňové povinnosti dle klasifikace úkonů a výši daně je povinen doplnit a přiznat zhotovitel.

#### Ostatní ujednání Dodatku č.1

1. Změnový list č. 1 je součástí tohoto Dodatku č. 1 jako jeho příloha č. 1.
2. Ostatní články smlouvy zůstávají beze změny.
3. Tento Dodatek č. 1 byl schválen usnesením Rady města Nymburk č. 45/2022 ze dne 16.11.2022.

V Nymburce, dne 28.11.2022

V Nymburce, dne 2.12.2022



zhotovitel

 **IPL stavby s.r.o.**  
IČ: 624 17 967  
tel.: +420 606 760 650  
e-mail: IPLstavby@centrum.cz



objednatel

číslo ZL: 1

## ZMĚNOVÝ LIST

AKCE : Nymburk – ul. Karla Čapka, Oprava zpevněných ploch v areálu MŠ „U Pejska a kočička“ – I. etapa

Zhotovitel:

IPL stavby s.r.o., Plzeňská 2822/224, Praha 5, 150 00

Změnový list vystavil:

Ing. Zdeněk Kratochvíl

Datum:

9. 11. 2022

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

### Předmět změny - zdůvodnění:

- 1) Výšková rektifikace poklopů pod asfaltovým povrchem příjezdové vozovky, výměna 1ks
  - po odstranění asfaltového povrchu byly nalezeny 2x uzávěr voda, 1x revizní šachta kanalizace, které vyžadují výškovou úpravu – schváleno TDS
- 2) Nutná oprava betonových ploch jako podkladu pod EPDM povrchy
  - větší rozsah vybouraných nevhodných podkladů
    - viz. přiložená situace s výměrami, odsouhlaseno TDS
- 3) Dle návrhu zhotovitele provedeno zarovnání okrajů chodníků za pomoci zahradních obrubníků, jako nejvhodnější způsob pro dosažení rovinnosti – schváleno TDS i AD
- 4) Provedení vyrovnávacích potěrů na nerovných betonových plochách z důvodu opravení lokálních nerovností a nutnosti opravit požadované spády
  - viz. přiložená situace s výměrami, odsouhlaseno TDS
- 5) Přesuny mobiliáře (truhly na hračky, dřevo) umístěné na prováděných plochách
  - Přesuny hmot bez nároku na VCP
  - Uložení sutí bez nároku zhotovitele na VCP
  - Provedení EPDM povrchů bez nároku na vícepráce

### Vyjádření TDS:

Všechny výše uvedené změny oproti rozsahu díla z SOD byly odsouhlaseny a povedou ke zkvalitnění díla a prodloužení jeho životnosti. Uvedené výměry byly překontrolovány a odpovídají skutečnosti.

Počet připojených listů specifikací: 3  
Počet připojených výkresů: 1

Cena méněprací bez DPH :  
105 715,- Kč

Cena víceprací bez DPH :  
583 432,14 Kč

Výsledná cena změny bez DPH :  
**477 715,14 Kč**

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:  
30. 11. 2022

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá projektové dokumentace.

Podpis zmocněnce objednatele:

TDS



PROJEKTOVÝ ÚSTAV  
ODDĚLENÍ ÚZEMNÍ A TRŽNÍ  
203 03 NYMBURK  
- 1 -

Datum: 10.11.2022

Podpis zmocněnce zhotovitele:



IPL stavby s.r.o.  
IČ: 624 17 967  
tel.: +420 606 760 650  
e-mail: IPLstavby@centrum.cz

Datum: 10.11.2022

# Krycí list rozpočtu

Název stavby:	1. etapa - herní plochy MŠ U Pejska a kočičky	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:	Vícepráce	Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	Nymburk	Zhotovitel:	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:	7. 11. 2022	Konec výstavby:	Položek: 11
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 7. 11. 2022

## Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky					
	20 263,41	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště	0,00
		Montáž	427 028,57	0,00	Mimostav. doprava	0,00
		Dodávky	0,00	0,00	Uzemní vlivy	0,00
PSV	Montáž				Provozní vlivy	0,00
	0,00	Kulturní památka			Ostatní	0,00
"M"	Dodávky				NUS z rozpočtu	0,00
	0,00					
	0,00					
Ostatní materiál	Montáž					
	30 423,16					
Přesun hmot a sutí						
	0,00					
ZRN celkem	477 715,14	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00	
		DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00	
				ORN celkem	0,00	
				ORN celkem z obj.	0,00	

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	477 715,14
Základ 21%	477 715,14	DPH 21%	100 320,18	Celkem včetně DPH	578 035,32


Projektant	Objednatel	Zhotovitel
TDS	MĚSTO NYMBURK Odbor rozvoje a investic 288 28 NYMBURK	IPI stavby s.r.o. IČ: 624 17 967 tel.: +420 606 760 650 e-mail: IPI.stavby@centrum.cz
Datum, razítko a podpis 2. 11. 2022	Datum, razítko a podpis 8. 11. 2022	Datum, razítko a podpis 4. 11. 2022

Poznámka

## Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby: I. etapa - herní plochy MŠ U Pejska a kočičky	Objednatel:
Druh stavby: Vícepráce	Projektant:
Lokalita: Nymburk	Zhotovitel:
Zpracoval:	Zpracováno dne: 7.11.2022

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
	11	Připravené a přidružené práce	0,00	35 044,50	35 044,50	0,00
	227	Zakládání	-105 717,00	0,00	-105 717,00	-17,69
	27	Zaklady	5 340,87	71 895,42	77 236,29	1 117,80
	58	Cementobetonové kryty pozemních komunikací a zř	43 943,18	24 904,27	68 847,45	9,79
	63	Podlahy a podlahové konstrukce	74 185,88	187 095,64	261 281,52	53,28
	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení	2 510,48	3 448,24	5 958,72	0,86
	90	Hodinové zučlovací sazby (HZS)	0,00	3 120,00	3 120,00	0,00
	916	Obrubníky a krápníky	0,00	71 400,00	71 400,00	22,10
	96	Bourání konstrukci	0,00	30 120,50	30 120,50	11,77
		Ostatní materiál	30 423,16	0,00	30 423,16	17,51
<b>Celkem:</b>					<b>477 715,14</b>	


**IPL stavby s.r.o.**  
 IČ: 624 17 967  
 tel.: +420 606 760 650  
 e-mail: IPLstavby@centrum.cz


**MĚSTO NYMBURK**  
 Odbor rozvoje a investic  
 288 28 NYMBURK

## Stavební rozpočet


Název stavby:	I. etapa - herní plochy MŠ U Pejska a kočičky	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby:	Vícepráce	Začátek výstavby: 7.11.2022	Projektant:
Lokalita:	Nymburk	Konec výstavby:	Zhotovitel:
JKS.O:		Zpracováno dne: 7.11.2022	Zpracoval:

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	Mj.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Dodávka		Náklady (Kč)		Celkem		Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem				
1		11	Přípravné a přídržené práce				0,00	35 044,50	35 044,50	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2013	
		113107130R00	Odstř. podkladu pl. 200 m2, bet.prost. II,8 cm (- pol. č.3)	m2	57,45	610,00	0,00	35 044,50	35 044,50	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2013	
		227	Zakládání				-105 717,00	0,00	-105 717,00			-17,69			
2		227431111VD	betonáž ukončovacích přechodu do požadov. tvaru	bm	-393,00	269,00	-105 717,00	0,00	-105 717,00			0,05			
		27	Zakládání				5 340,87	71 895,42	77 236,29			1 117,80			
3		274310030RAA	ukončovací pás z betonu C 20/25, bez bednění	bm	393,00	196,53	5 340,87	71 895,42	77 236,29			2,84		RTS II / 2013	
		58	Cementobetonové kryty pozemních komunikací a zpevněných ploch				43 943,18	24 904,27	68 847,45			9,79		RTS II / 2013	
4		581114111R00	Kyt z betonu komunikací pro pěší houšřky 8 cm (- pol.37, 45)	m2	48,45	1 421,00	43 943,18	24 904,27	68 847,45			0,20		RTS II / 2013	
		63	Podlahy a podlahové konstrukce				74 185,88	187 095,64	261 281,52			0,06		RTS II / 2013	
5		632457101R00	Poděr cem. obyčejný,dřev.hladítko,rovinný	m2	821,64	318,00	74 185,88	187 095,64	261 281,52			0,06		RTS II / 2013	
		89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení				2 510,48	3 448,24	5 958,72			0,43		RTS II / 2013	
6		899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu, uzávěry	kus	2,00	2 979,36	2 510,48	3 448,24	5 958,72			0,00		RTS II / 2013	
		90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)				0,00	3 120,00	3 120,00			0,00		RTS II / 2013	
7		900 RT5	HZS - odklizení mobiláře	h	8,00	390,00	0,00	3 120,00	3 120,00			0,00		RTS II / 2013	
		916	Obrubníky a krajníky				0,00	71 400,00	71 400,00			0,07		RTS II / 2013	
8		916231213VD	Osazení stojatých obrubníků s opěrrou	m	340,00	210,00	0,00	71 400,00	71 400,00			0,07		RTS II / 2013	
		96	Bourání konstrukcí				0,00	30 120,50	30 120,50			2,20		RTS II / 2013	
9		965043441R00	Bourání podkladu bet., potěr II, 15 cm, nad 4 m2 - pod obrubami	m3	5,35	5 630,00	0,00	30 120,50	30 120,50			0,05		RTS II / 2013	
		10	Ostatní materiál				30 423,16	0,00	30 423,16			0,05		RTS II / 2013	
		59217001	Obrubník parkový betonový 100x200x100 mm	kus	340,00	75,00	25 500,00	0,00	25 500,00			0,17		RTS II / 2013	
		55340322	Poklop D 400 - BEGU B-1, bet. vyplň. bez odvětrání	kus	1,00	4 923,16	4 923,16	0,00	4 923,16			0,17		RTS II / 2013	
<b>Celkem:</b>								4 923,16	477 715,14						



  
**I.P.L. stavby s.r.o.**  
 IČ: 624 17 967  
 tel.: +420 606 760 650  
 e-mail: IPlstavby@centrum.cz



  
**I.P.L. stavby s.r.o.**  
 IČ: 624 17 967  
 tel.: +420 606 760 650  
 e-mail: IPlstavby@centrum.cz

Odborná kontrola a investiční  
 200 03 Nymburk  
 -1-