

## **Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby**

### **Název zakázky: „Rekonstrukce žst. Bohosudov**

#### **Smluvní strany:**

##### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

#### **Korespondenční adresa:**

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8

#### **Adresa pro zasílání daňových dokladů – faktur:**

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Čechy

Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

e-mail: [ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz](mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz)

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E618-S-1734/2020/Svj

ISPROFOND: 5423520013

a

obchodní společnosti sdružené do společnosti s názvem „**ChT + EŽ + AŽD – Rekonstrukce žst. Bohosudov**“, se sídlem: Chládek & Tintěra, a. s., Nerudova 1022/16, Předměstí, 412 01 Litoměřice, v souladu se Smlouvou o společnosti ze dne 27. 11. 2019 uzavřenou dle ust. § 2716 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění:

bank. spojení: [REDAKCE] č. účtu: [REDAKCE]

#### **Chládek & Tintěra, a. s.**

se sídlem: Nerudova 1022/16, Předměstí, 412 01 Litoměřice

IČO: 62743881, DIČ: CZ62743881

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem

spisová značka B 706

bank. spojení: [REDAKCE] č. účtu: [REDAKCE]

zastoupena: **Ing. Janem Kokešem**, předsedou představenstva  
**Vladírem Jehličkou, DiS.**, členem představenstva  
**Miroslavou Bosmanovou**, členem představenstva  
**Libuší Tintěrovou**, členem představenstva  
**Pavlem Holzknemtem**, členem představenstva

(jednající vždy dva členové představenstva společně)

(dále též jako „**Správce**“)

a

#### **AŽD Praha s.r.o.**

se sídlem: Žirovnická 3146/2, Záběhlice, 106 00 Praha 10

IČO: 48029483, DIČ: CZ 48029483

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 14616

zastoupena: **Ing. Petrem Faltusem**, obchodním ředitelem, na základě plné moci ze dne 14.10.2019

(dále též jako „**Společník 1**“)

a

**Elektrizace železnic Praha a.s.**

se sídlem: nám. Hrdinů 1693/4a, 140 00 Praha 4 - Nusle

IČO: 47115921, DIČ: CZ47115921

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1809

zastoupena: **Ing. Luděk Valtrem**, předsedou představenstva

**Ing. Martinem Janovským**, místopředsedou představenstva  
(dále též jako „Společník 2“)

**Korespondenční adresa:**

**Chládek & Tintěra, a. s.**, Nerudova 1022/16, Předměstí, 412 01 Litoměřice  
(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: **924**

(Objednatel a Zhotovitel dále též společně jako Smluvní strany či jednotlivě jako Smluvní strana)

## PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 4 jsou následující skutečnosti.

- **Úprava Smluvní ceny Díla** – v souvislosti se schválenými změnovými listy stavby č. 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 a 22 (dále též jen „ZL“)

### ZL č. 7

Změny podrobně popsané v ZL byly kategorizovány u SO 03-12-01 Zast. Proboštov, nástupiště, SO 02-21-01 Zast. Krupka – Bohosudov, nástupištní přístřešky, SO 03-21-01 Zast. Proboštov, přístřešek na nástupišti u koleje č. 1 dle ustanovení § 222 odst. 4 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), přičemž u SO 03-12-01 Zast. Proboštov, nástupiště **se cena zvýšila o [redacted] bez DPH**, u SO 02-21-01 Zast. Krupka – Bohosudov, nástupištní přístřešky **se cena zvýšila o [redacted] bez DPH**, u SO 03-21-01 Zast. Proboštov, přístřešek na nástupišti u koleje č. 1 **se cena zvýšila o [redacted] bez DPH**.

**Celkově došlo úpravami v ZL č. 7 k navýšení celkové ceny Díla o 559 210,55 Kč bez DPH.**

### ZL č. 9

Změny podrobně popsané v ZL byly kategorizovány dle ustanovení § 100 odst. 1 ZZVZ a dle ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ.

Dle ustanovení § 100 odst. 1 ZZVZ **se cena zvýšila o [redacted] bez DPH** (SO 03-11-01).

Dle ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ **se cena zvýšila o [redacted] Kč bez DPH** (SO 03-11-01).

**Celkově došlo úpravami v ZL č. 9 k navýšení celkové ceny Díla o 2 056 219,21 Kč bez DPH.**

### ZL č. 10

Změny podrobně popsané v ZL byly kategorizovány dle ustanovení § 100 odst. 1 ZZVZ a dle ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ.

Dle ustanovení § 100 odst. 1 ZZVZ **se cena zvýšila o [redacted] bez DPH** (SO 03-12-01 a SO 03-11-01). Dle ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ **se cena zvýšila o [redacted] bez DPH** (SO 03-50-01.1 a SO 0350-01.2).

**Celkově došlo úpravami v ZL č. 10 k navýšení celkové ceny Díla o 1 223 916,61 Kč bez DPH.**

### ZL č. 11

Změny podrobně popsané v ZL byly kategorizovány dle ustanovení § 100 odst. 1 ZZVZ a dle ustanovení § 222 odst. 5 ZZVZ.

Dle ustanovení § 100 odst. 1 ZZVZ **se cena zvýšila o [redacted] Kč bez DPH** (SO 01-37-01, SO 02-37-01a SO 03-38-01). Dle ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ **se cena zvýšila o [redacted] Kč bez DPH** (SO 01-37-01, SO 02-37-01a SO 03-38-01).

**Celkově došlo úpravami v ZL č. 11 k navýšení celkové ceny Díla o 8 781 040,26 Kč bez DPH.**

#### ZL č. 12

Změny podrobně popsané v ZL byly kategorizovány u SO 02-10-01 Žst. Bohosudov, železniční svršek dle ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ, přičemž se **celková cena Díla navýšila o 1 255 036,- Kč bez DPH.**

#### ZL č. 13

Změny podrobně popsané v ZL byly kategorizovány dle ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ, přičemž u SO 03-10-01 Bohosudov – Teplice, železniční svršek **se cena zvýšila o [redacted] bez DPH** a u SO 03-11-01 Bohosudov – Teplice, železniční spodek **se cena zvýšila o [redacted] bez DPH.**

**Celkově došlo úpravami v ZL č. 13 k navýšení celkové ceny Díla o 13 318 534,49 Kč bez DPH.**

#### ZL č. 14

Změny podrobně popsané v ZL byly kategorizovány dle ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ, přičemž u SO 01-36-01 – Chabařovice – Bohosudov, kabelová přípojka VN 22 kV SŽDC **se cena zvýšila o [redacted] bez DPH**, u SO 01-36-02 Chabařovice - Bohosudov, úprava rozvodu VN 6 kV, 50 Hz **se cena zvýšila o [redacted] bez DPH**, u SO 02-36-01 Žst. Bohosudov, venkovní rozvody NN a osvětlení **se cena snížila o [redacted] bez DPH**, u SO 02-36-03 Žst. Bohosudov, DOÚO **se cena snížila o [redacted] bez DPH**, u SO 03-36-01 Zast. Proboštov, venkovní rozvody NN a osvětlení **se cena snížila o [redacted] bez DPH**, a u SO 02-34-01 Žst. Bohosudov, EOVS **se cena snížila [redacted] bez DPH.**

**Celkově došlo úpravami v ZL č. 14 ke snížení celkové ceny Díla o 397 724,46 Kč bez DPH.**

#### ZL č. 15

Změny podrobně popsané v ZL byly kategorizovány dle ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ, přičemž u PS 01-05-51 - TS Chabařovice, doplnění technologie **se cena zvýšila o [redacted] bez DPH**, a u SO 01-31-01 Chabařovice - Bohosudov, úprava trakčního vedení **se cena zvýšila o [redacted] bez DPH.**

**Celkově došlo úpravami v ZL č. 15 k navýšení celkové ceny Díla o 1 302 993,37 Kč bez DPH.**

#### ZL č. 16

Změny podrobně popsané v ZL byly kategorizovány dle ustanovení § 100 odst. 1 ZZVZ a dle ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ.

Dle ustanovení § 100 odst. 1 ZZVZ **se cena zvýšila o [redacted] bez DPH (SO 02-18-01).**

Dle ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ **se cena zvýšila o [redacted] bez DPH (SO 02-18-01).**

**Celkově došlo úpravami v ZL č. 16 k navýšení celkové ceny Díla o 945 864,28 Kč bez DPH.**

#### ZL č. 17

Změny podrobně popsané v ZL byly kategorizovány dle ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ, přičemž u SO 03-10-01 **se cena zvýšila o [redacted] bez DPH** a u SO 03-11-01 **se cena zvýšila o [redacted] bez DPH.**

**Celkově došlo úpravami v ZL č. 17 k navýšení celkové ceny Díla o 1 996 548,05 Kč bez DPH.**

#### ZL č. 18

Změny podrobně popsané v ZL byly kategorizovány dle ustanovení § 222 odst. 5 ZZVZ, přičemž u PS 04-01-01 Úprava SZZ žst. Teplice v Č. **se cena zvýšila o [redacted] bez DPH**, u PS 03-01-01 Bohosudov-Teplice, TZZ **se cena zvýšila o [redacted] bez DPH**, u PS 01-02-01 - Chabařovice - Bohosudov, DOK a TK **se cena zvýšila o [redacted] bez DPH** a u PS 03-02-01 - Bohosudov - Teplice DOK a TK **se cena zvýšila o [redacted] bez DPH.**

**Celkově došlo úpravami v ZL č. 18 k navýšení celkové ceny Díla o 1 486 320,35 Kč bez DPH.**

#### **ZL č. 19**

Změny podrobně popsané v ZL byly kategorizovány dle ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ, přičemž u PS 02-02-32 žst. Bohosudov, informační zařízení pro cestující **se cena zvýšila o [redacted] bez DPH** a u PS 02-02-33 žst. Bohosudov, kamerový systém **se cena zvýšila o [redacted] bez DPH**.

**Celkově došlo úpravami v ZL č. 19 k navýšení celkové ceny Díla o 5 464 036,96 Kč bez DPH.**

#### **ZL č. 20**

Změny podrobně popsané v ZL byly kategorizovány dle ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ, přičemž u SO 03-16-03 – Bohosudov - Teplice, přeložky potrubních vedení pod mostem v km 16,876 **se cena zvýšila o [redacted] bez DPH** a u SO 03-18-02 – Bohosudov - Teplice, přeložka ulice Emilie Dvořákové **se cena zvýšila o [redacted] bez DPH**.

**Celkově došlo úpravami v ZL č. 20 k navýšení celkové ceny Díla o 1 813 713,87 Kč bez DPH.**

#### **ZL č. 21**

Změny podrobně popsané v ZL byly kategorizovány dle ustanovení § 222 odst. 5 a odst. 6 ZZVZ, přičemž u SO 03-14-01 - Bohosudov - Teplice, most v km 15,226 **se cena zvýšila o [redacted] bez DPH**, u SO 02-24-01 – Žst. Bohosudov, propustek v km 12,326 **se cena zvýšila o [redacted] bez DPH**, u SO 03-24-01 - Bohosudov - Teplice, propustek v km 14,350 **se cena zvýšila o [redacted] bez DPH**, u SO 03-14-04 - Bohosudov - Teplice, Most v km 16,876 **se cena snížila o [redacted] bez DPH**, u SO 01-14-02 Chabařovice - Bohosudov, most v km 13,697 **se cena zvýšila o [redacted] bez DPH** a u SO 02-14-01 - Žst. Bohosudov, most v km 12,467 **se cena zvýšila [redacted] Kč bez DPH**.

**Celkově došlo úpravami v ZL č. 21 k navýšení celkové ceny Díla o 2 301 603,77 Kč bez DPH.**

#### **ZL č. 22**

Změny podrobně popsané v ZL byly kategorizovány dle ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ, přičemž u SO 03-50-01.3 - Bohosudov - Teplice, protihlukové stěny, PHS v km 15,310-15,400 vpravo (ÚSEK C) **se cena zvýšila o [redacted] bez DPH** a u SO 03-50-01.4 - Bohosudov - Teplice, protihlukové stěny, PHS v km 15,680 -16,210 (ÚSEK D) **se cena zvýšila o [redacted] bez DPH**.

**Celkově došlo úpravami v ZL č. 22 k navýšení celkové ceny Díla o 1 100 514,06 Kč bez DPH.**

Cena Díla se celkově zvýšila o 43 235 827,37 Kč bez DPH tj. z částky 1 420 169 573,22 Kč bez DPH na **1 463 405 400,59 Kč bez DPH**.

V souvislosti s touto skutečností se upravuje článek 21 Smlouvy o dílo a Příloha č.1 Smlouvy o dílo – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky.

### **I.**

#### **ÚPRAVA SMLUVNÍ CENY DÍLA**

- Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany, v souladu s ustanovením článku 16 Smlouvy, dohodly na úpravě Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-1734/2020/Svj, číslo smlouvy Zhotovitele: 924, uzavřenou dne 26. 5. 2020, takto:
- **Úprava smluvní ceny Díla dle Dodatku č. 4:**

Smluvní strany se z důvodu schválení změnových listů a v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele:

**Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 3**  
**Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 7**

1 420 169 573,22 Kč bez DPH  
+ 4 722 366,05 Kč bez DPH

<b>Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 7</b>	- 4 163 155,50 Kč bez DPH
<b>Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 9</b>	+ 2 155 592,71 Kč bez DPH
<b>Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 9</b>	- 99 373,50 Kč bez DPH
<b>Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 10</b>	+ 1 245 447,49 Kč bez DPH
<b>Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 10</b>	- 21 530,88 Kč bez DPH
<b>Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 11</b>	+ 8 781 040,26 Kč bez DPH
<b>Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 12</b>	+ 1 255 036,00 Kč bez DPH
<b>Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 13</b>	+ 14 397 946,49 Kč bez DPH
<b>Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 13</b>	- 1 079 412,00 Kč bez DPH
<b>Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 14</b>	+ 1 192 462,02 Kč bez DPH
<b>Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 14</b>	- 1 590 186,48 Kč bez DPH
<b>Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 15</b>	+ 2 555 289,16 Kč bez DPH
<b>Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 15</b>	- 1 252 295,79 Kč bez DPH
<b>Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 16</b>	+ 1 144 870,78 Kč bez DPH
<b>Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 16</b>	- 199 006,50 Kč bez DPH
<b>Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 17</b>	+ 1 996 548,05 Kč bez DPH
<b>Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 18</b>	+ 1 951 168,35 Kč bez DPH
<b>Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 18</b>	- 436 848,00 Kč bez DPH
<b>Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 19</b>	+ 5 464 036,96 Kč bez DPH
<b>Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 20</b>	+ 2 262 549,19 Kč bez DPH
<b>Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 20</b>	- 448 835,32 Kč bez DPH
<b>Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 21</b>	+ 6 004 050,29 Kč bez DPH
<b>Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 21</b>	- 3 702 446,52 Kč bez DPH
<b>Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 22</b>	+ 1 475 330,80 Kč bez DPH
<b>Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 22</b>	- 374 816,74 Kč bez DPH

---

**Celková změna nákladů**

dle ZL č. 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 a 22 + 43 235 827,37 Kč bez DPH

**Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 4****1 463 405 400,59 Kč bez DPH****2) Článek 21 – Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:**

*- ruší se stávající text článku 21 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:*

- Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

Příloha č. 1 Rekapitulace nabídkové ceny dle Dopisu nabídky

*- nové znění ke dni uzavření Dodatku č. 4*

Příloha č. 2 Oprávněné osoby

*- znění ke dni uzavření Dodatku č. 2*

Příloha č. 3 Seznam poddodavatelů

Příloha č. 4 Harmonogram postupu prací

Příloha č. 5 Smlouva o zpracování osobních údajů

Příloha č. 6 Zmocnění Vedoucího zhotovitele

Příloha č. 7 Žádost o poskytnutí zálohové platby Uvede se pouze v případě, pokud zálohu lze poskytovat v souladu s Pod-článkem podmínek 14.2 Smluvních podmínek.

**II.  
Závěrečná ustanovení**

- Tento Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 4 v Registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv. Zveřejnění Dodatku č. 4 v Registru smluv zajistí na základě dohody Smluvních stran Objednatel.
- Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 4 zůstávají v platnosti beze změn.
- Tento Dodatek č. 4 je vyhotoven v elektronické podobě písemné formy.
- Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 4 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
- Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 4 jsou následující přílohy:  
*Příloha č. 1 (Příloha č. 1 Smlouvy): Rekapitulace ceny ke dni podpisu Dodatku č. 4*

**Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 4 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.**

Objednatel

Za Zhotovitele:

„ChT + EŽ + AŽD – Rekonstrukce žst. Bohosudov“, kterou tvoří Chládek & Tintěra, a.s., AŽD Praha s.r.o. a Elektrizace železnic Praha a.s.

V Praze

V Litoměřicích za Chládek & Tintěra, a.s.

01.12.2022 06:51 Po dep sán o elektronicky

Datum: 2022.11.22

Datum: 2022.11.22

.....  
**Ing. Mojmír Nejezchleb**  
náměstek GR pro modernizaci dráhy  
Správa železnic, státní organizace

.....  
**Ing. Jan Kokeš**  
předseda představenstva

.....  
**Miroslava Bosmanová**  
člen představenstva

V Praze za AŽD Praha s.r.o.

Datum: 2022.11.21

.....  
**Ing. Petr Faltus**, obchodní ředitel, na základě plné moci

V Praze za Elektrizace železnic Praha a.s.

Datum: 2022.11.15

Datum: 2022.11.15

.....  
**Ing. Luděk Valtr**  
předseda představenstva

.....  
**Ing. Martin Janovský**  
místopředseda představenstva

## PŘÍLOHA Č. 1

### Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky

stavba:			Kontrolní součet [Kč]	Cena stavby [Kč]	Změna dle dodatku č.1	Změna dle dodatku č.2	Změna dle dodatku č.3	Změna dle dodatku č.4	Celková cena po Dodatku č.4
<b>Rekonstrukce žst. Bohosudov</b>			<b>1 382 397 560,92</b>	<b>1 382 397 560,92</b>	<b>2 366 214,40</b>	<b>25 912 338,62</b>	<b>9 493 459,28</b>	<b>43 235 827,37</b>	<b>1 463 405 400,59</b>
Číslo objektu	Název objektu	Budoucí majitel	Cena objektu [Kč]						
<b>Cena díla za zhotovení stavby</b>									
<b>D.1 Železniční zabezpečovací zařízení</b>									
PS 01-01-01	Chabařovice - Bohosudov, TZZ	SŽ, s.o.							
PS 02-01-01	ZST Bohosudov, SZZ	SŽ, s.o.							
PS 03-01-01	Bohosudov - Teplice v č. TZZ	SŽ, s.o.							
PS 04-01-01	Úprava SZZ Zst. Teplice v č.	SŽ, s.o.							
<b>D.2 Železniční sdělovací zařízení</b>									
PS 01-02-01	Chabařovice - Bohosudov, DOK a TK	SŽ, s.o.							
PS 01-02-02	Chabařovice - Bohosudov, úprava stávajících metalických kabelů SŽ, s.o.	SŽ, s.o.							
PS 02-02-01	Zst. Bohosudov, MK	SŽ, s.o.							
PS 02-02-02	Zst. Bohosudov, DK	SŽ, s.o.							
PS 02-02-05	Zst. Bohosudov, přenosový systém	SŽ, s.o.							
PS 02-02-11	Zst. Bohosudov, telefonní zapojování	SŽ, s.o.							
PS 02-02-21	Zst. Bohosudov, EZS	SŽ, s.o.							
PS 02-02-31	Zst. Bohosudov, rozhlasové zařízení	SŽ, s.o.							
PS 02-02-32	Zst. Bohosudov, informační zařízení pro cestující	SŽ, s.o.							
PS 02-02-33	Zst. Bohosudov, kamerový systém	SŽ, s.o.							
PS 02-02-41	Zst. Bohosudov, MRS	SŽ, s.o.							
PS 02-02-42	Zst. Bohosudov, úprava TRS	SŽ, s.o.							
PS 02-02-50	Zst. Bohosudov, DOTS	SŽ, s.o.							
PS 03-02-01	Bohosudov - Teplice, DOK a TK	SŽ, s.o.							
PS 03-02-02	Bohosudov - Teplice, úprava stávajících metalických kabelů SŽ, s.o.	SŽ, s.o.							
PS 03-02-31	Zst. Bohosudov, rozhlasové zařízení	SŽ, s.o.							
<b>D.3.1 Dispečerská řídicí technika (DRT)</b>									
PS 01-03-01	ED Ústí nad Labem, doplnění DRT	SŽ, s.o.							
PS 01-03-02	TS Chabařovice, doplnění DRT	SŽ, s.o.							
PS 02-03-01	Zst. Bohosudov, DRT	SŽ, s.o.							
<b>D.3.5 Technologie transformačních stanic vn/nn (energetika)</b>									
PS 01-05-51	TS Chabařovice, doplnění technologie	SŽ, s.o.							
PS 02-05-01	Zst. Bohosudov, TS 22/0,4kV, technologie část SŽ, s.o.	SŽ, s.o.							
PS 02-05-02	Zst. Bohosudov, TS 22/0,4kV, vlastní spotřeba	SŽ, s.o.							
<b>D.3.6 Silnoproudá technologie elektrických stanic 6 kV, 50 Hz pro napájení zabezpečovacího zařízení (NTS, STS, TTS)</b>									
PS 02-06-01	Zst. Bohosudov, STS 6kV 50Hz, technologie	SŽ, s.o.							
<b>E.1.1.1 Železniční svršek</b>									
SO 01-10-01	Chabařovice - Bohosudov, železniční svršek	SŽ, s.o.							
SO 01-10-01.02	Chabařovice - Bohosudov, železniční svršek - následná úprava	SŽ, s.o.							
SO 02-10-01	Zst. Bohosudov, železniční svršek	SŽ, s.o.							
SO 02-10-01.02	Zst. Bohosudov, železniční svršek - následná úprava	SŽ, s.o.							
SO 02-10-01.1	Zst. Bohosudov, výstrojí tráti	SŽ, s.o.							
SO 03-10-01	Bohosudov - Teplice, železniční svršek	SŽ, s.o.							
SO 03-10-01.02	Bohosudov - Teplice, železniční svršek - následná úprava	SŽ, s.o.							
<b>E.1.1.2 Železniční spodek</b>									
SO 01-11-01	Chabařovice - Bohosudov, železniční spodek	SŽ, s.o.							
SO 01-11-01	Chabařovice - Bohosudov, železniční spodek	SŽ, s.o.							
SO 02-11-01	Zst. Bohosudov, železniční spodek	SŽ, s.o.							
SO 03-11-01	Bohosudov - Teplice, železniční spodek	SŽ, s.o.							
<b>E.1.2 Nástupiště</b>									
SO 02-12-01	Zst. Krupka-Bohosudov, nástupiště	SŽ, s.o.							
SO 03-12-01	Zst. Probořtov, nástupiště	SŽ, s.o.							
<b>E.1.3 Železniční přejezdy</b>									
SO 02-13-01	Zst. Bohosudov, přejezd v km 13,241	SŽ, s.o.							
SO 03-13-01	Bohosudov - Teplice, přejezd v km 14,514	SŽ, s.o.							
SO 03-13-02	Bohosudov - Teplice, přejezd v km 14,830	SŽ, s.o.							
SO 03-13-03	Bohosudov - Teplice, přejezd v km 16,134	SŽ, s.o.							
SO 03-13-04	Bohosudov - Teplice, přejezd v km 16,584	SŽ, s.o.							
SO 03-13-05	Bohosudov - Teplice, přejezd v km 16,858, zrušení	SŽ, s.o.							
<b>E.1.4.1 Mosty</b>									
SO 01-14-02	Chabařovice - Bohosudov, most v km 13,697	SŽ, s.o.							
SO 01-14-03	Chabařovice - Bohosudov, návěstní krakorec v km 13,652	SŽ, s.o.							
SO 02-14-01	Zst. Bohosudov, most v km 12,467	SŽ, s.o.							
SO 02-14-03	Zst. Bohosudov, rekonstrukce rampy	SŽ, s.o.							
SO 03-14-01	Bohosudov - Teplice, most v km 15,226	SŽ, s.o.							
SO 03-14-02	Bohosudov - Teplice, most v km 15,595	SŽ, s.o.							
SO 03-14-03	Bohosudov - Teplice, most v km 16,773	SŽ, s.o.							
SO 03-14-04	Bohosudov - Teplice, most v km 16,876	SŽ, s.o.							
SO 03-14-05	Bohosudov - Teplice, most v km 16,891	SŽ, s.o.							
<b>E.1.4.2 Propustky</b>									
SO 01-24-01	Chabařovice - Bohosudov, propustek v km 13,690	SŽ, s.o.							
SO 01-24-02	Chabařovice - Bohosudov, propustek v km 13,407	SŽ, s.o.							
SO 01-24-03	Chabařovice - Bohosudov, propustek v km 13,484	SŽ, s.o.							
SO 01-24-04	Chabařovice - Bohosudov, propustek v km 13,607	SŽ, s.o.							
SO 02-24-01	Zst. Bohosudov, propustek v km 12,336	SŽ, s.o.							
SO 02-24-02	Zst. Bohosudov, propustek v km 13,491	SŽ, s.o.							
SO 02-24-03	Zst. Bohosudov, propustek v km 12,968	SŽ, s.o.							
SO 03-24-01	Bohosudov - Teplice, propustek v km 14,350	SŽ, s.o.							
SO 03-24-02	Bohosudov - Teplice, propustek v km 14,389	SŽ, s.o.							
SO 03-24-03	Bohosudov - Teplice, propustek v km 14,909	SŽ, s.o.							
SO 03-24-04	Bohosudov - Teplice, propustek v km 15,412	SŽ, s.o.							
SO 03-24-05	Bohosudov - Teplice, propustek v km 16,445	SŽ, s.o.							
<b>E.1.4.3 Zdi</b>									
SO 03-14-11	Bohosudov - Teplice, ochranná konstrukce proti podzemní vodě a zábrani zdi ulice Emilie Dvořákové	SŽ, s.o.							
<b>E.1.6 Kanalizace a ČOV</b>									
SO 01-16-01	Chabařovice - Bohosudov, přeložka vodovodu pod mostem v km 13,697	Ostatní							
SO 03-16-01	Bohosudov - Teplice, přeložky potrubních vedení pod mostem v km 15,226	Ostatní							
SO 03-16-02	Bohosudov - Teplice, odvodnění ulice Emilie Dvořákové	Ostatní							
SO 03-16-03	Bohosudov - Teplice, přeložky potrubních vedení pod mostem v km 16,876	Ostatní							
SO 03-16-04	Bohosudov - Teplice, ochrana potrubních vedení pod mostem v km 16,891	Ostatní							
<b>E.1.8 Pozemní komunikace</b>									
SO 02-18-01	Zst. Krupka-Bohosudov, přístupová komunikace k technologické budově	SŽ, s.o.							
SO 03-18-01	Bohosudov - Teplice, úprava komunikace u přejezdu v km 14,514	Ostatní							
SO 03-18-02	Bohosudov - Teplice, přeložka ulice Emilie Dvořákové	Ostatní							
<b>E.1.10 Protihlukové objekty</b>									
SO 02-50-01	Zst. Bohosudov, protihlukové objekty	SŽ, s.o.							
SO 03-50-01.1	Bohosudov - Teplice, protihlukové stěny, PHS v km 14,575-14,701 vpravo (USEK A)	SŽ, s.o.							
SO 03-50-01.2	Bohosudov - Teplice, protihlukové stěny, PHS v km 14,800-14,880 vlevo (USEK B)	SŽ, s.o.							
SO 03-50-01.3	Bohosudov - Teplice, protihlukové stěny, PHS v km 15,310-15,400 vpravo (USEK C)	SŽ, s.o.							
SO 03-50-01.4	Bohosudov - Teplice, protihlukové stěny, PHS v km 15,680-16,210 (USEK D)	SŽ, s.o.							
<b>E.2.1 Nástupištní přístřešky</b>									
SO 02-21-01	Zst. Krupka-Bohosudov, nástupištní přístřešek	SŽ, s.o.							
SO 03-21-01	Zst. Probořtov, přístřešek na nástupišti u koleje 1	SŽ, s.o.							
<b>E.2.2 Stavební úpravy budov</b>									
SO 01-22-01	Zst. Chabařovice, úprava trafostanice	SŽ, s.o.							
SO 02-22-01.01	Zst. Bohosudov, technologická budova, stavební část	SŽ, s.o.							
SO 02-22-01.02	Zst. Bohosudov, technologická budova, zdravotnická	SŽ, s.o.							
SO 02-22-01.03	Zst. Bohosudov, technologická budova, výšlepi	SŽ, s.o.							
SO 02-22-01.04	Zst. Bohosudov, technologická budova, VZT	SŽ, s.o.							
SO 02-22-01.05	Zst. Bohosudov, technologická budova, silnoproudá elektroinstalace	SŽ, s.o.							
<b>E.2.4 Orientační systém pro cestující</b>									
SO 02-42-01	Zst. Krupka-Bohosudov, orientační systém pro cestující	SŽ, s.o.							
SO 03-42-01	Zst. Probořtov, orientační systém pro cestující	SŽ, s.o.							
<b>E.3.1 Trakční vedení</b>									
SO 01-31-01	Chabařovice - Bohosudov, úprava trakčního vedení	SŽ, s.o.							
SO 02-31-01	Zst. Bohosudov, úprava trakčního vedení	SŽ, s.o.							
SO 02-31-01.1	Zst. Bohosudov, úprava trakčního vedení, základ trakční podpěry 2N	SŽ, s.o.							
SO 03-31-01	Bohosudov - Teplice, úprava trakčního vedení	SŽ, s.o.							
SO 03-31-02	Artná Teplice, úprava trakčního vedení trojseparu	Ostatní							
SO 03-31-02.1	Přeložka trakčních kabelů	Ostatní							
<b>E.3.4 Ohřev výměn</b>									
SO 02-34-01	Zst. Bohosudov, EOY	SŽ, s.o.							
<b>E.3.6 Rozvody nn, osvětlení</b>									
SO 01-36-01	Chabařovice - Bohosudov, kabelová přípojka vn 22 kV SŽ, s.o.	SŽ, s.o.							
SO 01-36-02	Chabařovice - Bohosudov, úprava rozvodu vn 6 kV, 50 Hz	SŽ, s.o.							
SO 02-36-01	Zst. Bohosudov, venkovní rozvody nn a osvětlení	SŽ, s.o.							
SO 02-36-03	Zst. Bohosudov, DOUO	SŽ, s.o.							
SO 03-36-01	Zst. Probořtov, venkovní rozvody nn a osvětlení	SŽ, s.o.							
SO 03-36-01.1	Bohosudov - Teplice, podjezd ulice Emilie Dvořákové, veřejné osvětlení	Ostatní							
SO 03-36-01.2	Bohosudov - Teplice, podjezd ulice Emilie Dvořákové, napájení čerpadel odvodnění	Ostatní							
<b>E.3.7 Vnější územnění</b>									
SO 01-37-01	Chabařovice - Bohosudov, ukolepnění vodových konstrukcí	SŽ, s.o.							
SO 02-37-01	Zst. Bohosudov, ukolepnění vodových konstrukcí	SŽ, s.o.							
SO 03-37-01	Bohosudov - Teplice, ukolepnění vodových konstrukcí	SŽ, s.o.							
<b>Všeobecný objekt</b>									
SO 99-99	Všeobecný objekt	SŽ, s.o.							
<b>Dělení majetku:</b>									
<b>SŽ, s.o.</b>	<b>Budoucí majitel SŽ [Kč]</b>		<b>1 335 520 637,64</b>	<b>0,00</b>	<b>2 366 214,40</b>	<b>25 846 076,80</b>	<b>9 257 059,12</b>	<b>40 598 205,98</b>	<b>1 413 588 193,94</b>
<b>OSTATNÍ</b>	<b>Budoucí majitel OSTATNÍ [Kč]</b>		<b>46 876 923,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66 261,82</b>	<b>236 400,16</b>	<b>2 637 621,39</b>	<b>49 817 206,65</b>
	<b>Kontrolní součet [Kč]</b>		<b>1 382 397 560,92</b>	<b>0,00</b>	<b>2 366 214,40</b>	<b>25 912 338,62</b>	<b>9 493 459,28</b>	<b>43 235 827,37</b>	<b>1 463 405 400,59</b>
<b>Celková cena díla po změně [Kč]</b>			<b>1 463 405 400,59</b>						