

DODATEK č. 3 ke SMLOUVĚ O DÍLO

mlouvy v evidenci objednatele:

290/2021

Město Mělník

se sídlem: Náměstí Míru 1, PSČ 276 01 Mělník

IČ: 00237051

bankovní spojení: č.ú.: : 27-0460004379/0800 vedený u České spořitelny, a.s

ID datové schránky: hqjb2kg

zastoupené ve věcech smluvních: Ing. Tomáš Martinec, Ph.D., starosta města Mělník

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

Společnost Z+V Vehlovice

se sídlem: Mezi Vodami 639/27, Praha 4, PSČ: 143 20

bankovní spojení: č. ú.: 8963012/0800 vedený u České spořitelny, a.s

zastoupena ve věcech smluvních: Ing. Alexander Strádal, jednatel společnosti

SPRÁVCE/SPOLEČNÍK 1: ZEPRIS s.r.o.

se sídlem: Mezi Vodami 639/27, Praha 4, PSČ: 143 20

IČ: 25117947 DIČ: CZ699004936

ID datové schránky: 8w5c2iu

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložce 51188

zastoupena ve věcech smluvních: Ing. Alexander Strádal, jednatel společnosti

zastoupena ve věcech technických: [REDACTED]

SPOLEČNÍK 2: VPK Suchý s.r.o.

se sídlem: Zásmuky, Komenského náměstí 12, PSČ: 281 44

IČ: 27085201 DIČ: CZ27085201

ID datové schránky: k5pbaia

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložce 95134

zastoupena ve věcech smluvních: Ladislav Suchý, jednatel společnosti

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

objednatel, zhotovitel společně dále též jako „smluvní strany“

dnešního dne uzavírají podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění, (dále jen: „občanský zákoník“) tento



DODATEK č.3

ke smlouvě o dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem:

„Vehlovice – výstavba kanalizace“

I.

1. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že mezi sebou dne 30. března 2021 uzavřely smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem „Vehlovice – výstavba kanalizace“.
2. Smluvní strany se dohodly, že dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 3.

II.

1. Smluvní strany na základě tohoto dodatku upřesňují termín dokončení a předání jednotlivých Etap díla dle čl. 3 smlouvy o dílo s ohledem na okolnosti dané ke dni podpisu tohoto dodatku. Na základě přípisu ze dne 10. 10. 2022 opakovaně požádal zhotovitele o sdělení pokynů pro provádění díla ve vztahu části Etapy IV, kdy zhotovitel nebyl schopen provádět Etapu IV díla od 10. 3. 2022.
2. Jak vyplývá z dodatků dříve uzavřených ke smlouvě o dílo, předmět díla byl opakovaně upravován z důvodů nikoli na straně zhotovitele, v důsledku čehož došlo ke změně termínu provádění jednotlivých Etap díla. Z uvedeného důvodu se smluvní strany rozhodly uzavřít tento dodatek, na základě kterého staví najisto termín dokončení jednotlivých Etap díla v důsledku provedených změn díla (víceprací a méněprací, popsanych v předchozích dodatcích) a okolností popsanych v přípise ze dne 10. 3. 2022.
3. Smluvní strany si sjednávají, že:
 - a. Etapa I (Kanalizační stoky a přípojky) bude provedena nejpozději do 30.12.2022. Povrchy komunikací dokončeny do 30.6.2023.
 - b. Etapa II bude provedena nejpozději do 30.6.2023.
 - c. Etapa III bude provedena nejpozději do 30.12.2022. Povrchy komunikací dokončeny do 30.6.2023, vyjma části Etapy III: „TK2-2A v ul. Hroznová“ (nahrazuje se gravitační stoku K1-1-3), která bude dokončena nejpozději do 3 měsíců ode dne, kdy nabude právní moci příslušné rozhodnutí o změně stavby před dokončením vztahující se k příslušné části Etapy III. a současně, kdy zhotovitel obdrží písemnou výzvu od objednatele k zahájení prací na dotčené části s tím, že zhotovitel je povinen nastoupit na provádění dotčené části díla do 25. kalendářních dní od výzvy.
 - d. Etapa IV (ulice V Kroupovci) bude dokončena po zaslání písemné výzvy objednatele zhotoviteli, nejpozději však do 6 měsíců od předání staveniště zhotoviteli k dokončení stoky tlakové kanalizace TK1.
4. Pro předání jednotlivých Etap díla se užijí ustanovení smlouvy, pokud není v tomto dodatku uvedeno jinak.
5. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.



III.

1. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek bude zveřejněn v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek smlouvy v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR zveřejní objednatel.
2. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
3. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve 4 (slovy: čtyřech) stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž zhotovitel obdrží 2 (slovy: dvě) vyhotovení a objednatel 2 (slovy: dvě) vyhotovení.


Schvalovací doložka:

Rada města Mělníka odsouhlasila uzavření tohoto dodatku smlouvy o dílo usnesením

č. 714/2022/R ze dne 21. 11. 2022.

Objednatel: Město Mělník

V Mělníku dne 5. 12. 2022



Ing. Tomáš Martinec, Ph.D., starosta města

Zhotovitel:

V Praze dne



ZEPRIS s.r.o.



ZEPRIS s.r.o.

Ing. Alexander Strádal, jednatel společnosti

V Zásmukách, dne



Komenského nám

281 44 Zásmuk

227 085 201

227 085 200

tel./fax: 321 797 6

VPK Suchý s.r.o.

Ladislav Suchý, jednatel společnosti



MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

ZEPRIS s.r.o.
Mezi Vodami 27
143 20 Praha 4
IČ: 25117947
DIČ: CZ699004936

35