

DODATEK č. 1

k

PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ ZE DNE 20.10.2020

Číslo smlouvy Objednatele: 04PT-000173

Číslo smlouvy Zhotovitele: 2020/0940

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 151 0002

I/16 Vavřineč, obchvat - vypracování DÚR, IČ pro ÚR, ÚR

Tento Dodatek č.1 byl sepsán mezi:

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení:
datová schránka:
zastoupeno:
osoba oprávněná k podpisu smlouvy:
e-mail:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „objednatel“)

a

2. HBH Projekt spol. s r.o.

se sídlem: Kabátnickova 216/5, 602 00 Brno
IČO: 44961944
DIČ: CZ44961944
zápis v obchodním rejstříku: OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 3996
právní forma: společnost s ručením omezeným
bankovní spojení:
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

vedoucí společník

Link projekt s.r.o.

se sídlem: Makovského náměstí 3147/2, Žabovřesky, 616 00 Brno
zastoupeným:
bankovní spojení:
IČO: 27678032
DIČ: CZ27678032
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 51304
společník

GEOtest, a.s.

se sídlem: Šmahova 1244/112, Slatina, 627 00 Brno
zastoupeným:
bankovní spojení:
IČO: 46344942
DIČ: CZ46344942
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: OR u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 699
společník

GEOSTAR, spol. s r.o.

se sídlem: Tuřanka 240/111, Slatina, 627 00 Brno
zastoupeným:
bankovní spojení:
IČO: 13690337
DIČ: CZ13690337
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 436
společník

tvořící společnost nazvanou: **HBH / LINK / GEOtest / GEOSTAR**
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

(Objednatel a zhotovitel společně dále jen „smluvní strany“ nebo každý samostatně jen „smluvní strana“)

Preamble

Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 20.10.2020 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) na realizaci zakázky I/16 Vavříneč, obchvat - vypracování DÚR, IČ pro ÚR, ÚR, jejímž předmětem je vyhotovení projektové dokumentace ve stupni DÚR včetně zajištění inženýrské činnosti pro územní rozhodnutí (dále jen „Dílo“).

Vzhledem k tomu, že v průběhu zpracování projektové dokumentace ve stupni DÚR došlo k okolnostem, které nebylo možno předem předvídat, dohodly se smluvní strany na prodloužení doby pro zpracování projektové dokumentace, včetně úpravy rozsahu a ceny Díla tak, jak je uvedeno níže.

Během zpracování Díla došlo k následujícím okolnostem, které nebylo možno předem předvídat:

- po zahájení projektových prací zhotovitel DÚR dospěl k závěru, že pro splnění požadavku na dořešení napojení obce Malý Újezd na stávající silnici I/16 dle platných legislativních dokumentů (požadavky na min. poloměry dle ČSN 73 6101) a vzhledem k výstavbě chodníků podél stávající silnice I/16 nelze začátek úseku obchvatu provést v místě určeném dle záměru projektu.
- Zároveň nelze provést propojení obchvatu se stávající silnicí I/16 a sjezdem do obce Malý Újezd v místě stávající křižovatky z legislativních, bezpečnostních a prostorových důvodů. Tato skutečnost představuje změnu oproti provedenému záměru projektu, kdy začátek úseku je nezbytné posunout o cca 150-200 m po stávající silnici I/16 směrem na Mělník.
- Dodatečné služby podle tohoto Dodatku č. 1 dále zahrnují i činnosti spojené se zaměřením dotčeného území, průzkumem inženýrských sítí, hlukovou studií včetně nezbytné úpravy seznamu stavebních objektů.

Výše uvedené okolnosti mají za následek rozšíření předmětu plnění a nutnost provedení dodatečných činností.

Změna se týká dále kontaktní osoby ve věcech technických na straně Objednatele.

byl nově nahrazen

Článek I.

Předmět smlouvy

Článek I. Předmět smlouvy se doplňuje o následující odstavce:

„5. Vzhledem k událostem uvedeným v Preambuli výše se upravuje rozsah prací na konceptu DÚR o 250 hodin. Bližší specifikace v příloze č. 1 tohoto Dodatku

Článek II.

Cena za poskytování služeb

Původní znění Článku II Cena za poskytování služeb Smlouvy 04PT-000293 se celé nahrazuje a nově zní:

Část díla	Cena bez DPH
Dokumentace pro územní řízení	2 709 200,00
Inženýrská činnost pro územní rozhodnutí	825 120,00
Cena ve Smlouvě	3 534 320,00
Cena Dodatku č.1	180 000,00
Celková cena Smlouvy vč. Dodatku č.1 bez DPH	3 714 320,00
DPH 21%	780 007,20
Cena celkem s DPH	4 494 327,20

Detailní rozpis ceny je uveden v příloze č. 1 tohoto Dodatku.

Článek III.

Doba a místo plnění

<i>popis části, etapy, délkyho plnění</i>	<i>lhůty plnění</i>
<i>Zhotovení konceptu DÚR</i>	<i>Do 21.12.2022</i>

Článek IV.

Závěrečná ustanovení

1. Všechna ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti a bez jakékoli změny.
2. Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto Dodatku č. 1 a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma smluvními stranami. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
3. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
4. Přílohu tohoto dodatku č. 1 tvoří:
 1. Soupis prací
5. Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Ředitelství silnic a dálnic ČR
21.10.2022 10:58:54

Datum: 2022.10.19
09:36:21 +02'00'